





20	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL		0,00
	<i>Dirección Provincial de Vialidad</i>	m2	11.695,25
	b) Por Extrusión	m2	653,61
	c) por termoplástico preformado	m2	49,16
	d) tachas reflectivas	nº	998,00
	e) Separadores de tránsito	nº	1.000,00
21	BARANDA METÁLICA CINCADA PARA DEFENSA s/PI. 6470		
	Para defensa de terraplén	m	10.100,43
22	EXCAVACIÓN PARA FUNDACIONES DE O. DE ARTE	m3	1.657,31
23	HORMIGONES DE CEMENTO PORTLAND P/O. DE ARTE		
	a) Hormigón H-21	m3	1.015,24
	b) Hormigón H-13		
	b1) Para alcantarillas	m3	2.483,44
	b2) Para senda peatonal	m3	375,81
	c) Hormigón H-8	m3	116,68
	d) Hormigón H-4	m3	138,85
24	ACERO ESP. EN BARRAS COLOCADO PARA Hº Aº	ton	66,32
25	REJA METÁLICA	m2	4,00
26	CORDONES DE HORMIGÓN		
	a) Cordón protector de borde de pavimento	m	3.342,00
	b) Cordón separador	m	103,31
	c) Cordón Hº Aº s/pl. Nº 5750/01		
	c-1) Tipo 1	m	1.409,86
	c-2) Tipo 2 (montable)	m	2.917,58
	d) Cordón cuneta	m	3.807,83
27	BADÉN DE HORMIGÓN		
	a) Tipo 1	Nº	22,00
	b) Tipo 2	Nº	2,00
28	SEÑALIZACIÓN VERTICAL		
	Señales a incorporar	m2	277,80
29	ILUMINACIÓN		
	a) En intersección R.P. Nº 23 y R.N. Nº 130	gl	1,00
	b) En intersección acceso a La Clarita	gl	1,00
	c) En intersección acceso a Arroyo Barú	gl	1,00
	d) En acceso a La Clarita	gl	1,00
	e) En acceso a Arroyo Barú	gl	1,00
30	SEMÁFORO INTERMITENTE		
	a) En intersección R.P. Nº 23 y R.N. Nº 130	gl	1,00
	b) En intersección acceso a La Clarita	gl	1,00
	c) En intersección acceso a Arroyo Barú	gl	1,00
31	PROVISIÓN VIVIENDA P/PERSONAL AUX SUPERVISIÓN	mes	30,00
32	MOVILIDAD PARA PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN		
	a) Cuota Mensual	mes	60,00
	b) Adicional	km	372.000,00
33	CONSTRUCCIÓN S.U.M. ESCUELA Nº 65 "2 DE ABRIL"	gl	1,00
34	DEFENSA PEATONAL P/CRUCE A NIVEL FERROVIARIO	nº	4,00

Desempeño de la Empresa: Muy bueno.

Se extiende el presente en la ciudad de Paraná, a los 098 días del mes de Junio de 2015, para ser presentado ante quién corresponda.


 CONSTRUCTORA LOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BAUTISTA PACHELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TÉCNICO


 Ing. ALBERTO J. IOVESTON
 Director de Construcción Vial
 Dirección Provincial de Vialidad
 Entre Ríos

000483



Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas
Dirección Nacional de Vialidad



85

ORIGINAL

2006, Año de Homenaje al Dr. Ramón CARRILLO

EXPEDIENTE N° 409 I-L-2006

----- Entre el Sr. ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, Ing. Nelson G. PERIOTTI, por una parte y la Firma CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A. con domicilio legal en Amenabar 1247, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la otra, a quien en adelante se designará con la palabra "Contratista" y representada en este Acto, por su Presidente Ingeniero Juan Bautista Pacella, según Acta de Directorio N° 273 de fecha 5 de mayo de 2006, pasada ante el Escribano Delfin J. Teran, Titular del Registro Notarial N° 206, se ha convenido celebrar el siguiente:-----

----- CONTRATO -----

ARTICULO 1°.- El Contratista se compromete a ejecutar las obras en doce (12) meses, en un todo de acuerdo con las Bases y Condiciones Generales y Particulares para la Licitación de Obras Viales y demás Documentos de la Licitación, que ha estudiado y aceptado al presentar su Oferta a la Licitación Pública N° 61/06, financiada por la CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (C.A.F.) CORREDOR DE CAPRICORNIO- PROVINCIA DE FORMOSA-, OBRAS FALTANTES RUTA NACIONAL N° 81, TRAMO: - ING° JUÁREZ - LIMITE CON SALTA, SECCION: KM. 25,5 - LIMITE CON SALTA efectuada el día 2 de junio de 2006-----

ARTICULO 2°.- Todos los documentos mencionados en el artículo 1° forman parte integrante del presente contrato, a cuyos efectos y en prueba de conformidad los firman ambas partes.-----

ARTICULO 3°.- Las obras objeto de este contrato, aplicando los precios unitarios cotizados en el Formulario de Presupuesto de la Oferta, importan la suma de PESOS CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 40.949.159,65), de acuerdo al siguiente detalle:

ITEM N°	DESIGNACION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO EN LETRAS	UNITARIO O (S)	PARCIAL (\$)
---------	-------------	--------	----------	------------------	----------------	--------------

I-OBRAS A EJECUTAR

1	Limpieza del terreno	Ha	130,00	Tres mil trescientos veinte pesos con cuarenta y siete ctvos.	3.320,47	431.661,10
2	Construcción de alambrados s/plano H-2840-I tipo "B", incluido materiales	m	56.512,00	Veinte pesos con treinta y un ctvos.	20,31	1.147.758,72

A fs. 2 1.579.419,82

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACHELLA
PRESIDENTE

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACHELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

Ing. NELSON GUILLERMO PERIOTTI
ADMINISTRADOR GENERAL
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

000484



EXPEDIENTE Nº 4091-L-2006
HOJA Nº2

ITEM Nº	DESIGNACION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO EN LETRAS	UNITARIO (\$)	PARCIAL (\$)
					De fs. 1...	1.579.419,82
3	Retiro de alambrados	m	25.862,00	Cinco pesos con dos ctvos.	5,02	129.827,24
4	Tranqueras, según plano I-5084, Tipo "B", colocadas	Nº	15,00	Dos mil trescientos cuarenta y un pesos con cuarenta y siete ctvos.	2.341,47	35.122,06
5	Abovedamiento, según plano V-384, A.C = 6,00m	m	450,00	Once pesos con ochenta y tres ctvos.	11,83	5.323,50
6	Desembarre para saneamiento	m ³	19.113,00	Cuarenta y seis pesos con setenta y cinco ctvos.	46,75	893.532,75
7	Terraplenes con compactación especial	m ³	545.093,00	Veinticinco pesos con sesenta y siete ctvos.	25,67	13.992.537,31
8	Terraplenes sin compactación especial	m ³	8.580,00	Dieciocho pesos con treinta y un ctvos.	18,31	157.099,80
9	Excavación no clasificada	m ³	1500,00	Once pesos con treinta y tres ctvos.	11,33	16.995,00
10	Demolición de base granular y recubrimiento con suelo seleccionado existente	gl	1,00	Seiscientos cinco mil quinientos cuarenta y un pesos	605.541,00	605.541,00
11	Excavación para fundaciones de alcantarillas	m ³	78,00	Cuarenta y ocho pesos con veintinueve ctvos.	48,21	3.760,28
12	Hormigón de piedra clase H-21, excluida la armadura	m ³	24,00	Un mil cuatrocientos setenta y cinco pesos con veinticinco ctvos.	1.475,25	35.406,00
					A fs. 3	17.454.564,76

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACHELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACHELLA
PRESIDENTE

Ing. NELSON GUERRERO PEROTTI
ADMINISTRADOR GENERAL
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

000485



Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas
Dirección Nacional de Vialidad



88

ORIGINAL


" 2006 - Año de Homenaje al Dr. Ramón CARRILLO "

EXPEDIENTE N° 4091-L-2006
HOJA N° 3

ITEM N°	DESIGNACION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO EN LETRAS	UNITARIO (\$)	PARCIAL (\$)
					De fs. 2	17.454.564,76
13	Hormigón de piedra Clase H- 13	m ³	99,00	Un mil ciento noventa y tres pesos con treinta y un ctvos.	1.193,31	118.137,69
14	Acero especial en barras, ADN-420, colocado	tn	2,00	Seis mil quinientos dos pesos con setenta y tres ctvos.	6.502,73	13.005,46
15	Acero perfilado colocado	Kg	1.323,00	Trece pesos con treinta y dos ctvos.	13,32	17.622,36
16	Impermeabilización con lámina de polietileno de 150 micrones	m ²	183.540,00	Siete pesos con ochenta ctvos.	7,80	1.431.612,00
17	Recubrimiento con suelo seleccionado	m ³	29.870,00	Cuarenta pesos con cincuenta y seis ctvos.	40,56	1.211.527,20
18	Construcción de base granular	m ³	22.143,00	Trescientos noventa y tres pesos con veintitrés ctvos.	393,23	8.707.291,89
19	Riegos con materiales bituminosos					
	A) Riego de liga	m ²	188.962,00	Dos pesos con dos ctvos.	2,02	381.703,24
	B) Riego de imprimación	m ²	147.617,00	Cuatro pesos con noventa y cuatro ctvos.	4,94	729.227,98
					A fs. 4	30.064.692,58


CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACHELLA
PRESIDENTE


CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACHELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO


ING. NELSON GUILLERMO PEROTTI
ADMINISTRADOR GENERAL
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

000486



Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas
Dirección Nacional de Vialidad



89

ORIGINAL

" 2006 - Año de Homenaje al Dr. Ramón CARRILLO "

EXPEDIENTE Nº 4091-L-2006
HOJA Nº 4

ITEM Nº	DESIGNACION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO EN LETRAS	UNITARIO (\$)	PARCIAL (\$)
					De fs. 3	30.064.692,58
20	Ejecución de carpeta con mezcla bituminosa tipo concreto asfáltico en 0,05m de espesor	m ²	188.962,00	Cuarenta y cinco pesos con sesenta y ocho ctvos.	45,68	8.631.784,16
21	Cordón de hormigón de piedra Clase H-13 de 0,15m x 0,30m para Protección de bordes de pavimento	m	650,00	Cincuenta y un pesos con cincuenta y dos ctvos.	51,52	33.488,00
22	Movilidad para el personal de Supervisión					
a)	Cuota mensual	mes	24,00	Ocho mil ciento sesenta y seis pesos con noventa y tres ctvos.	8.166,93	196.006,32
b)	Adicional por km.	km.	120.000,00	Un peso con ocho ctvos.	1,08	129.600,00
23	Vivienda para el personal de supervisión	mes	12,00	Cuatro mil cuarenta pesos con ochenta y un ctvos.	4.040,81	48.489,72
24	Movilización de obra	gl	1,00	Un millón ochocientos cuarenta y cinco mil noventa y ocho pesos con setenta y ocho ctvos.	1.845.098,78	1.845.098,78

TOTAL 40.949.159,65

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACHELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACHELLA
PRESIDENTE

ING. NELSON GUILLERMO BELMONTE
ADMINISTRADOR GENERAL
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

000487



Ministerio de Planificación Federal,
 Inversión Pública y Servicios
 Secretaría de Obras Públicas
 Dirección Nacional de Vialidad



9a ORIGINAL

" 2006 - Año de Homenaje al Dr. Ramón CARRILLO "


EXPEDIENTE Nº 4091-L-2006
 HOJA Nº 5

ARTICULO 4º.- Como fianza del estricto cumplimiento de sus obligaciones, el Contratista ha entregado la Póliza de Seguro de Caucción Nº 000545123 de CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A. por DOS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS (\$ 2.047.460,00) importe que cubre el cinco por ciento (5 %) del monto de este contrato-----

ARTICULO 5º.- En prueba de conformidad con lo establecido en los artículos del presente contrato, ambas partes lo firman en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Buenos Aires. a los ...09.08.06.....(9) días del mes de octubre del año dos mil seis.-----


 CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BAUTISTA PACHELLA
 PRESIDENTE


 Ing. NELSON GUILLERMO PERIOTTI
 ADMINISTRADOR GENERAL
 DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

El Impuesto de Sellos del presente Contrato se abonara a traves de un Plan Fac. de Pseos, abonando en el día de la fecha el anticipo de \$ 20.474,58 (Pesos veinte mil cuatrocientos sesenta y cuatro con 58/100) y el saldo en (6) seis cuotas -
 BsAs; 7/11/2006 - 


 CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BAUTISTA PACHELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

000488



Expediente N° 004091- L - 06
Obra: CORPORACION ANDINA DE FOMENTO (C.A.F.) - CORREDOR EJE DE CAPRICORNIO.-
RUTA NACIONAL N° 81 - PROVINCIA DE FORMOSA.-
Tramo: INGENIERO JUAREZ - LIMITE CON SALTA.-
Sección: KM. 25,5 – LIMITE CON SALTA - OBRAS FALTANTES
Contratista: DOS ARROYOS S.A


ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL


-----En la sede del 22° Distrito – Formosa, a los Dieciocho (18) días del mes de Agosto del año dos mil ocho (2008), se reúnen el Ingeniero Moisés SALON, Jefe de la División Obras del 22° Distrito, en representación de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD y el Ingeniero Héctor A. MOLINARI Representante Técnico, en representación de la Empresa Contratista DOS ARROYOS S. A. para proceder a la **RECEPCIÓN PROVISIONAL** de la Obra del título, ad-referéndum del Señor ADMINISTRADOR GENERAL-----

ARTICULO 1º).- Se comprobó que los trabajos han sido ejecutados conforme al Contrato respectivo y a las órdenes impartidas por la Supervisión, en la construcción de Obras Básicas y Pavimento flexible en la Obra: Corporación Andina de Fomento (C.A.F.) – Corredor Eje de Capricornio - Ruta Nacional N° 81 - Provincia de Formosa – Tramo: Ingeniero Juarez – Limite con Salta – Sección: Km. 25,5 – Limite con Salta - Obras Faltantes -----


ARTICULO 2º).- Dado que los trabajos fueron terminados con fecha siete (7) de Diciembre del año dos mil siete (2007) y que el plazo de garantía establecido contractualmente es de seis (6) meses, la conservación de la Obra estará a cargo de la Contratista hasta el día siete (7) del mes de Junio del año dos mil ocho (2008).-----

----- Para constancia y en prueba de conformidad, se firma la presente ACTA, en cinco (5) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, que pasará a formar parte de la documentación del Certificado N° 15 (Quince) de Recepción Provisional, en el lugar y fecha arriba mencionado.-----


 CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. HÉCTOR A. MOLINARI
 Representante Técnico


 Ing. MOISÉS SALÓN
 Jefe División
 Obras

La Empresa deja constancia que quedan pendientes los siguientes temas, consignados en el Anexo I que integra la presente Acta.-



 CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. HÉCTOR A. MOLINARI
 Representante Técnico


 CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BAUTISTA PACHELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO



Obra: RN 0081
 Provincia: FORMOSA
 Tramo: <ING. JUAREZ - LIMITE CON SALTA>
 Sección: <KM. 25,5 - LIMITE CON SALTA>
 Contratista: CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Monto de Contrato: \$ 40.949.159,65
 Replanteada: 10/10/2005
 Plazo de la Obra: 012 M 00 d
 Obra Financiada Por:

Expediente Principal N°: 0004091/2006
 Certificado N°: 15 R.P.
 Redet. de Precios s/Decreto N° 01295/2002/
 Hoja N° 1 - A - 1
 Fecha de Medición: 31/12/2007
 Fecha de Licitación: 02/06/2006
 Fecha Firma Contrato: 09/10/2006
 Fecha Inicio Obra: 10/10/2006
 Plazo Transcurrido: 014 M 27 d
 Plazo Vigente: 014 M 11 d
 Monto Vigente: \$41.991.471,54



Item N°	Volumen Aprobado	Volumen Faltante	Cierre del Certificado	Cierre Total
CAMINO				
1	250,00	126,56	\$ 0,00	Importe de Contrato s/Redeterminación
2	56.512,00	26.312,00	\$ 0,00	Provisoria
3	22.000,00	0,00	\$ 0,00	
4	15,00	15,00	\$ 0,00	Importe total del Contrato
5	450,00	450,00	\$ 0,00	Ejecutado hasta el presente
6	19.113,00	166,50	\$ 0,00	CERTIFICADO 15 R.P.
7	545.093,00	73.898,67	\$ 0,00	
8	8.580,00	8.580,00	\$ 0,00	Importe de Faltante a Certificar
9	1.500,00	1.500,00	\$ 0,00	
10	1,00	0,00	\$ 0,00	AVANCE DE OBRA
11	46,20	46,20	\$ 0,00	Avance Financiero
12	11,20	11,20	\$ 0,00	
13	0,72	55,44	\$ 0,00	Avance Financiero a Origen
14	0,72	0,72	\$ 0,00	
15	1.323,00	1.323,00	\$ 0,00	CONTROL DE CIERRES
16	183.540,00	183.540,00	\$ 0,00	
17	29.870,00	10.642,00	\$ 0,00	1. RUBRO OBRA EJECUTADA
18	25.633,00	10.456,75	\$ 0,00	Según Certificado
19 A	179.962,00	50.920,00	\$ 0,00	Según Planilla de Cierre
19 B	190.706,00	53.960,00	\$ 0,00	Cierre Correcto
20	179.962,00	56.950,00	\$ 0,00	
21	650,00	650,00	\$ 0,00	2. RUBRO ACOPIO DE MATERIALES
22 A	26,00	10,58	\$ 0,00	Según Certificado
22 B	130.000,00	50.578,00	\$ 0,00	Según Planilla de Cierre
23	13,00	5,29	\$ 0,00	Cierre Correcto
24	1,00	0,00	\$ 0,00	Importe faltante a Desacoplar
				3. RUBRO DESCUENTOS ESPECIALES
				Según Certificado
				Según Planilla de Cierre
				Cierre Correcto
				4. RUBRO PENALIDADES - DESCUENTOS ORDINARIOS
				Según Certificado
				Según Planilla de Cierre
				Cierre Correcto
				\$ 0,00

Copia no Negociable

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. HECTOR A. MOLINARI
 Representante Técnico

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BAPTISTA PACELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

Ing. HECTOR E. BENITEZ
 SUPERVISOR DE OBRAS
 DIREC NAC VIALIDAD 22 Dist



ORIGINAL



Obra: RN 0081
 Provincia: FORMOSA
 Tramo: <ING. JUAREZ - LIMITE CON SALTA>

Sección: <KM.25,5 - LIMITE CON SALTA>

Contratista: CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.

Monto de Contrato: \$ 40.949.159,65

Replanteada: 10/10/2006

Plazo de la Obra: 012 M 00 d

Obra Financiada Por:

Expediente Principal N°: 0004091/2006

Certificado N°: 15 R.P.

Redet. de Precios s/Decreto N° 01295/2002

Hoja N° 1 - B - 1

Fecha de Medición: 31/12/2007

Fecha de Licitación: 02/05/2006

Fecha Firma Contrato: 09/10/2006

Fecha Inicio Obra: 10/10/2006

Plazo Transcurrido: 014 M 27 d

Plazo Vigente: 014 M 11 d

Monto Vigente: \$ 41.991.471,54

Item N°	Volumen Aprobado	Volumen Faltante	Cierre del Certificado	Cierre Total
CAMINO				
1	126,56	0,95		Importe de Contrato s/Redeterminación Provisoria \$41.991.471,54
2	26.312,00	42,00		
3	0,00	0,00		
4	15,00	0,00		Importe total del Contrato Ejecutado hasta el presente CERTIFICADO 15 R.P. \$41.998.006,21
6	166,50	166,50		
7	73.898,67	-1.975,83	\$ 55.488,65	
8	8.580,00	205,50		
9	1.500,00	21,60		Importe de Faltante a Certificar -\$6.534,67
10	0,00	0,00		
11	46,20	20,22		AVANCE DE OBRA
12	11,20	0,76		Avance Financiero 100,02%
13	55,44	20,04		
14	0,22	0,22		Avance Financiero a Origen 100,01%
17	10.442,00	2,00		
18	10.446,75	34,66		CONTROL DE CIERRES
19 A	50.920,00	0,00		1. RUBRO OBRA EJECUTADA
19 B	53.960,00	0,00		Según Certificado \$79.270,88
20	56.950,00	0,00		Según Planilla de Cierre \$79.270,89
21	650,00	178,00		Cierre Correcto -\$0,01
22 A	10,58	-1,87	\$ 16.693,38	
22 B	50.578,00	-2.135,00	\$ 2.937,02	
23	5,29	-0,94	\$ 4.151,84	2. RUBRO ACOPIO DE MATERIALES
24	0,00	0,00		Según Certificado \$0,00
				Según Planilla de Cierre \$0,00
				Cierre Correcto
				Importe faltante a Desacopiar
				3. RUBRO DESCUENTOS ESPECIALES
				Según Certificado \$0,00
				Según Planilla de Cierre \$0,00
				Cierre Correcto
				4. RUBRO PENALIDADES - DESCUENTOS ORDINARIOS
				Según Certificado \$0,00
				Según Planilla de Cierre \$0,00
				Cierre Correcto
				\$ 79.270,89

Copia no Negociable

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. HÉCTOR A. MOLINARI
 Representante Técnico

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BAPTISTA PACELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

Ing. HÉCTOR E. BENITEZ
 SUPERVISOR DE OBRAS
 DIREC. NAC. VIALIDAD 22 010

000491



Obra: RN 0081
 Provincia: FORMOSA
 Tramo: <ING. JUAREZ - LIMITE CON SALTA>
 Sección: <KM.25,5 - LIMITE CON SALTA>
 Contratista: CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Monto de Contrato: \$ 40.949.159,65
 Replanteada: 10/10/2005
 Plazo de la Obra: 012 M 00 d
 Obra Financiada Por:

Expediente Principal N°: 0004091/2006
 Certificado N°: 15 R.P.
 Redet. de Precios s/Decreto N° 01295/2002
 Hoja N° 2 - A - 1
 Fecha de Medición: 31/12/2007
 Fecha de Licitación: 02/06/2006
 Fecha Firma Contrato: 09/10/2006
 Fecha Inicio Obra: 10/10/2006
 Plazo Transcurrido: 014 M 27 d
 Plazo Vigente: 014 M 11 d
 Monto Vigente: \$ 41.991.471,54

Item N°	Designación de las Obras	UM	Presente Certificado	Certificado Anterior	Total Certificado	Precio Unitario	Total \$
I. RUBRO - OBRA EJECUTADA							
CAMINO							
1	LIMPIEZA DEL TERRENO	HA		123,4400	123,4400	\$ 3.320,47	\$ 409.878,82
2	CONSTRUCCION DE ALAMBRADO S/P H2840-1-TIPO B, INCLUIDO MATERIALES	M		30.200,0000	30.200,0000	\$ 20,31	\$ 613.362,00
3	RETIRO DE ALAMBRADOS	M		22.000,0000	22.000,0000	\$ 5,02	\$ 110.440,00
4	TRANQUERAS S/PLANO V-384, A.C.=6,00M	M²				\$ 2.341,47	
5	ABOVADAMIENTO S/PLANO V-384, A.C.=6,00M	M				\$ 11,83	
6	DESAEMBARRE PARA SANEAMIENTO	M3		18.946,5000	18.946,5000	\$ 45,75	\$ 855.748,88
7	TERRAPLEN CON COMPACTACION ESPECIAL	M3		471.194,3300	471.194,3300	\$ 25,67	\$ 12.095.550,45
8	TERRAPLEN SIN COMPACTACION ESPECIAL	M3				\$ 18,31	
9	EXCAVACION NO CLASIFICADA	M3				\$ 11,33	
10	DEMOLICION DE BASE GRANULAR Y RECUBRIMIENTO C/SUELO SELECCIONADO EXISTENTE	GL		1,0000	1,0000	\$ 605.541,00	\$ 605.541,00
11	EXCAVACION PARA FUNDACIONES DE ALCANTARILLAS	M3				\$ 46,21	
12	HORMIGON DE PIEDRA CLASE H-21, EXCLUIDA LA ARMADURA	M3				\$ 1.475,25	
13	HORMIGON DE PIEDRA CLASE H-13	M3				\$ 1.193,31	
14	ACERO ESPECIAL EN BARRA, ADN-420, COLOCADO	KG				\$ 6.302,73	
15	ACERO PERFILADO, COLOCADO	KG				\$ 13,32	
16	IMPERMEABILIZACION CON LAMINA DE POLIETILENO DE 150 MICRONS	M2				\$ 7,80	
17	RECUBRIMIENTO CON SUELO SELECCIONADO	M3		19.228,0000	19.228,0000	\$ 40,56	\$ 779.897,68
18	CONSTRUCCION DE BASE GRANULAR	M3		15.176,2500	15.176,2500	\$ 393,23	\$ 5.957.756,79
19	RIEGO DE MATERIALES BITUMINOSOS	M2				\$ 2,02	
19 A	RIEGO DE LIGA	M2		129.042,0000	129.042,0000	\$ 2,02	\$ 260.664,84
19 B	RIEGO DE IMPRIMACION	M2		136.746,0000	136.746,0000	\$ 4,94	\$ 675.325,24
20	EJECUCION DE CARPETA CON MEZCLA BITUMINOSA TIPO CONCRETO ASFALTICO, EN 0,05 M DE ESPESOR	M2		123.012,0000	123.012,0000	\$ 45,68	\$ 5.619.168,16
21	CORDON DE HORMIGON DE PIEDRA CLASE H-13 DE 0,15 M POR 0,30 M, PARA PROTECCION DE BORDE DE PAVIMENTO	M				\$ 51,52	
22	MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE SUPERVISION						
22 A	CUOTA MENSUAL	MES		15,4200	15,4200	\$ 8.166,93	\$ 125.934,06
22 B	ADICIONAL POR KM	KM		79.422,0000	79.422,0000	\$ 1,08	\$ 85.775,76
23	VIVIENDA PARA EL PERSONAL DE SUPERVISION	MES		7,7100	7,7100	\$ 4.040,81	\$ 31.156,65
24	MOVILIZACION DE OBRA	GL		1,0000	1,0000	\$ 1.845.098,78	\$ 1.845.098,78
TOTAL:							\$ 30.111.515,11

Copia no negociable

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. HECTOR A. MOLINARI
 Representante Técnico

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BAPTISTA PACHELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

Ing. HECTOR E. BENITEZ
 SUPERVISOR DE OBRAS
 DIREC NAC VIALIDAD 22 Dta



Obra: RN 6081
 Provincia: FORMOSA
 Tramo: <ING. JUAREZ - LIMITE CON SALTA>
 Sección: <KM.25,5 - LIMITE CON SALTA>
 Contratista: CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Monto de Contrato: \$ 40.949.159,65
 Replanteada: 10/10/2006
 Plazo de la Obra: 012 M 00 d
 Obra Financiada Por:

Expediente Principal N°: 0004091/2006
 Certificado N°: 15 R.P.
 Redet. de Precios s/Decreto N° 01295/2002
 Hoja N° 2 - B - 1
 Fecha de Medición: 31/12/2007
 Fecha de Licitación: 02/06/2006
 Fecha Firma Contrato: 09/10/2006
 Fecha Inicio Obra: 10/10/2006
 Plazo Transcurrido: 014 M 27 d
 Plazo Vigente: 014 M 11 d
 Monto Vigente: \$ 41.991.471,54

Item N°	Designación de las Obras	UM	Presente Certificado	Certificado Anterior	Total Certificado	Precio Unitario	Total \$
1. RUBRO - OBRA EJECUTADA							
Transporte Total Hoja 2 - A							\$ 30.111.515,11
CAMINO							
1	LIMPIEZA DEL TERRENO	HA		125,6100	125,6100	\$ 3.629,47	\$ 455.897,73
2	CONSTRUCCION DE ALAMBRADO S/P H2840-I-TIPO B, INCLUIDO MATERIALES	M		26.270,0000	26.270,0000	\$ 22,20	\$ 583.194,00
3	RETIRO DE ALAMBRADOS	M				\$ 5,49	
4	TRANQUERAS S/PLANO Y-384, A.C.=6,00M	N°		15,0000	15,0000	\$ 2.589,37	\$ 38.390,55
5	ADOVAMIENTO S/PLANO Y-384, A.C.=6,00M	M				\$ 12,93	
6	DESAMBARRE PARA SANEAMIENTO	M3				\$ 51,10	
7	TERRAPLEN CON COMPACTACION ESPECIAL	M3	1.977,5000	73.897,0000	75.874,5000	\$ 28,06	\$ 2.129.038,47
8	TERRAPLEN SIN COMPACTACION ESPECIAL	M3		8.374,5000	8.374,5000	\$ 20,01	\$ 167.573,75
9	EXCAVACION NO CLASIFICADA	M3		1.478,4000	1.478,4000	\$ 12,38	\$ 18.302,59
10	DEMOLICION DE BASE GRANULAR Y RECUBRIMIENTO C/SUELO SELECCIONADO EXISTENTE	GL				\$ 661.892,65	
11	EXCAVACION PARA FUNDACIONES DE ALCANTARILLAS	M3		25,9800	25,9800	\$ 52,70	\$ 1.369,13
12	HORMIGON DE PIEDRA CLASE H-21, EXCLUIDA LA ARMADURA	M3		10,4400	10,4400	\$ 1.612,54	\$ 16.834,92
13	HORMIGON DE PIEDRA CLASE H-13	M3		28,4000	28,4000	\$ 1.304,36	\$ 46.174,34
14	ACERO ESPECIAL EN BARRA, ADN-420, COLOCADO	TN		8,5800	8,5800	\$ 7.107,67	\$ 61.553,94
15	ACERO PERFILADO, COLOCADO	KG				\$ 14,36	
16	IMPERMEABILIZACION CON LAMINA DE POLIETILENO DE 150 MICRONES	M2				\$ 8,33	
17	RECUBRIMIENTO CON SUELO SELECCIONADO	M3		10.548,0000	10.548,0000	\$ 44,33	\$ 471.671,20
18	CONSTRUCCION DE BASE GRANULAR	M3		10.422,0900	10.422,0900	\$ 429,82	\$ 4.479.622,72
19	RIEGO DE MATERIALES BITUMINOSOS	M2				\$ 2,21	
19 A	RIEGO DE LIGA	M2		50.920,0000	50.920,0000	\$ 2,21	\$ 112.533,20
19 B	RIEGO DE IMPRIMACION	M2		53.960,0000	53.960,0000	\$ 5,49	\$ 291.394,00
20	EJECUCION DE CARPETA CON MEZCLA BITUMINOSA Y CONCRETO ASFALTICO, EN 0,05 M DE ESPESOR	M2		56.950,0000	56.950,0000	\$ 49,93	\$ 2.843.513,50
21	CORDON DE HORMIGON DE PIEDRA CLASE H-13 DE 0,15 M POR 0,30 M, PARA PROTECCION DE BORDE DE PAVIMENTO	M		472,0000	472,0000	\$ 56,31	\$ 26.578,32
22	MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE SUPERVISION						
22 A	CUOTA MENSUAL	MES	1,8700	10,5800	12,4500	\$ 8.926,94	\$ 111.140,40
22 B	ADICIONAL POR KM	KM	2.489,0000	50.224,0000	52.713,0000	\$ 1,18	\$ 62.201,32
23	VIVIENDA PARA EL PERSONAL DE SUPERVISION	MES	0,9400	5,2900	6,2300	\$ 4.416,85	\$ 27.516,98
24	MOVILIZACION DE OBRA	EL				\$ 2.016.803,67	
TOTAL:							\$ 41.998.006,21

Copia no Negociable

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. HECTOR X. MOLINARI
 Representante Técnico

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BAUTISTA PACHELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

Ing. HECTOR E. BENITEZ
 SUPERVISOR DE OBRAS
 DIREC NAC VIALIDAD 22 Dto



Obra: RN 0081
 Provincia: FORMOSA
 Tramo: <ING. JUAREZ - LIMITE CON SALTA>
 Sección: <KM.25,5 - LIMITE CON SALTA>

Expediente Principal N°: 0004091/2006
 Certificado N°: 15 R.P.
 Redet. de Precios s/Decreto N° 01295/2002
 Hoja N° 3

Contratista: CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Monto de Contrato: \$ 40.949.159,55
 Replanteada: 10/10/2006
 Plazo de la Obra: 012 M 00 d
 Obra Financiada Por:

Fecha de Medición: 31/12/2007
 Fecha de Licitación: 02/06/2006
 Fecha Firma Contrato: 09/10/2005
 Fecha Inicio Obra: 10/10/2006
 Plazo Transcurrido: 014 M 27 d
 Plazo Vigente: 014 M 11 d
 Monto Vigente: \$ 41.991.471,54

Item N°	Designación de las Obras	UM	Presente Certificado	Certificado Anterior	Total Certificado	Precio Unitario	Total \$
2. RUBRO - ACOPIO DE MATERIALES							
TOTAL:							\$ 0,00
3. RUBRO - DESCUENTOS ESPECIALES							
TOTAL:							\$ 0,00
4. RUBRO - PENALIDADES - DESCUENTOS ORDINARIOS							
TOTAL:							\$ 0,00

Copia no Negociable

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. HECTOR A. MOLINARI
 Representante Técnico

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

Ing. HECTOR E. BENITEZ
 SUPERVISOR DE OBRAS
 DIREC NAC VIALIDAD 22 D16



ORIGINAL



Obra: RN 0081
 Provincia: FORMOSA
 Tramo: <ING. JUAREZ - LIMITE CON SALTA>
 Sección: <KM.25,5 - LIMITE CON SALTA>
 Contratista: CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Monto de Contrato: \$ 40.949.159,65
 Replanteada: 10/10/2006
 Plazo de la Obra: 012 M 00 d
 Obra Financiada por:

Expediente Principal N°: 0004091/2006
 Certificado N°: 15 R.P.
 Redet. de Precios s/Decreto N° 01295/2002
 Hoja N° 4
 Fecha de Medición: 31/12/2007
 Fecha de Licitación: 02/05/2006
 Fecha Firma Contrato: 09/10/2006
 Fecha Inicio Obra: 10/10/2006
 Plazo Transcurrido: 014 M 27 d
 Plazo Vigente: 014 M 11 d
 Monto Vigente: \$ 41.991.471,54

RESUMEN		TOTAL (\$)
1. RUBRO - OBRA EJECUTADA		
TOTAL HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO	\$ 41.998.006,21	
A DEDUCIR PAGADO ANTERIORMENTE	\$ 41.918.735,33	
TOTAL PRESENTE CERTIFICADO		\$79.270,88
2. RUBRO - ACOPIO DE MATERIALES		
TOTAL HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO	\$ 0,00	
A DEDUCIR PAGADO ANTERIORMENTE	\$ 0,00	
TOTAL PRESENTE CERTIFICADO		\$ 0,00
3. RUBRO - DESCUENTOS ESPECIALES		
TOTAL PRESENTE CERTIFICADO	\$ 0,00	
SUBTOTAL PRESENTE CERTIFICADO		\$ 0,00
		\$ 79.270,88
4. RUBRO - PENALIDADES - DESCUENTOS ORDINARIOS		
TOTAL PRESENTE CERTIFICADO	\$ 0,00	
IMPORTE DEL PRESENTE CERTIFICADO 15 R.P.		\$ 0,00
A DEDUCIR FONDO DE REPARO 5,0 %		\$ 3.963,54
SUMA A PAGAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO 15 R.P.		\$75.307,34

Copia no Negociable

SON PESOS: SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SIETE CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. HECTOR A. MOLINARI
 Representante Técnico
 CONTRATISTA (firma y fecha) 15/09/08

Ing. HECTOR E. BENITEZ
 SUPERVISOR DE OBRAS
 DIREC. NAC. VIALIDAD - 22° DISTRITO
 INSPECTOR DE OBRA 15/09/08

Ing. Hector Enrique Corzo
 División Conservación
 D.N.V.
 JEFE DIVISION DE OBRAS 15/09/08

JEFE DISTRITO
 Agt. ALFREDO R. CIMENEZ
 22° DISTRITO - FORMOSA 15/09/08

JEFE SEC. CERTIFICACIONES

JEFE DIV. MAR. DE CONT.


SUBGERENTE

GERENTE

FECHA CONFORMIDAD	PLAZO DE PAGO	INTERVINO TECNICA
15/09/08	90 DIAS	
VENCIMIENTO		CONTABILIDAD
14-12-08		

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BAPTISTA PACHELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

000495



CUADRO COMPARATIVO DE OBRAS E INVERSIONES

CORRESPONDE AL CERTIFICADO N° 15 DE RECEPCION PROVISIONAL

DIRECCION NACIONAL DE VALIDAD

OBRA: CORPORACION ANDINA DE FOMENTO (C.A.F.)
CORREDOR EJE CAPRICORNIO
RUTA NACIONAL N° 81 - PROVINCIA DE FORMOSA
TRAMO: INS° JUAREZ - LIMITE CON SALTA
SECCION: KM 25,5 - LIMITE CON SALTA - OBRAS FALTANTES

ITEM	UNID	DESIGNACION DE LAS OBRAS	PRECIOS UNITARIOS		CANTIDADES AUTORIZADAS				CANTIDADES EJECUTADAS		IMPORTE		DISMINUCION		AUMENTO	
			CONTRAC.	SIABEC. JUNIO 87	AL 31/05/87	A PARTIR 01/06/87	AL 31/05/87	A PARTIR 01/06/87	AUTORIZADOS	A AUTORIZAR	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE
1	m ²	LIMPIEZA DE TERRENO	\$ 3.330,47	\$ 3.525,47	123,44	126,56	123,44	126,56	\$ 885.776,55	\$ 885.776,55	0,00	\$ 3.445,38				
2	m ³	CONSTRUCCION DE ALAMBRADOS SI PLANO H=20cm TIPO 'C' INCLUIDO MATERIALES	\$ 20,31	\$ 22,20	30.200,00	26.312,00	30.200,00	26.312,00	\$ 1.168.566,00	\$ 1.168.566,00	42,00	\$ 933,68				
3	m	RETIRO DE ALAMBRADOS	\$ 5,02	\$ 5,49	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	\$ 110.440,00	\$ 110.440,00	0,00	\$ 0,00				
4	m ³	PROVISION Y COLOCACION DE TRANQUILERAS SI PLANO H=50cm TIPO 'B'	\$ 2.341,47	\$ 2.558,37	0,00	16,00	0,00	16,00	\$ 38.390,51	\$ 38.390,51	0,00	\$ 0,00				
5	m ³	ABOVEDAMIENTO SI PLANO H=84 cm = 0,30 m	\$ 11,83	\$ 12,83	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
6	m ³	DESEMBAJRE PARA SANEAMIENTO	\$ 49,75	\$ 51,10	18.948,50	186,50	18.948,50	186,50	\$ 884.287,12	\$ 884.287,12	186,50	\$ 8.503,24				
7	m ³	TERRAPIENES CON COMPACTACION ESPECIAL	\$ 26,87	\$ 28,08	471.194,33	73.568,67	471.194,33	73.568,67	\$ 14.109.070,18	\$ 14.109.070,18	205,50	\$ 4.145,76				
8	m ³	TERRAPIENES SIN COMPACTACION ESPECIAL	\$ 19,31	\$ 20,01	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	\$ 171.710,81	\$ 171.710,81	21,60	\$ 275,90				
9	m ³	EXCAVACION NO CLASIFICADA P/ ZANJAS DE DRENAJES	\$ 606,641,00	\$ 661.952,66	1,00	0,00	1,00	0,00	\$ 605.541,00	\$ 605.541,00	0,00	\$ 0,00				
10	GL	DEMOLICION DE B.G. Y REQUERIMIENTO CON SUELO SELECCIONADO	\$ 49,21	\$ 52,70	46,20	0,00	46,20	0,00	\$ 2.454,67	\$ 2.454,67	20,25	\$ 1.066,42				
11	m ³	EXCAVACION P/ FUNDACIONES DE ALCANTARILLAS	\$ 1.475,26	\$ 1.912,54	0,00	11,20	0,00	11,20	\$ 18.834,92	\$ 18.834,92	0,76	\$ 1.225,49				
12	m ³	HORMIGON DE PIEDRA CLASE H-15	\$ 1.185,31	\$ 1.304,36	56,44	0,00	56,44	0,00	\$ 48.174,34	\$ 48.174,34	20,04	\$ 23.132,84				
13	m ³	HORMIGON ESPECIAL EN BARRA ADM-420, COLOCADO	\$ 8.592,78	\$ 7.107,87	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 5.117,67	\$ 5.117,67	0,23	\$ 1.503,73				
14	Kg	ACERO PERFORADO COLOCADO	\$ 13,32	\$ 14,56	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
15	m ²	IMPERMEABILIZACION CON LAMINA DE POLIETILENO	\$ 7,80	\$ 8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
16	m ³	REQUERIMIENTO CON SUELO SELECCIONADO	\$ 40,58	\$ 44,33	19.228,00	13.642,00	19.228,00	13.642,00	\$ 1.251.856,87	\$ 1.251.856,88	2,00	\$ 136,69				
17	m ³	CONTRICCION DE BASE ESTABILIZADA GRANULAR	\$ 383,23	\$ 428,92	15.173,25	10.568,75	15.173,25	10.568,75	\$ 10.482.318,73	\$ 10.447.370,51	84,66	\$ 14.959,22				
18	A - RIEGO DE LICA															
19	B - RIEGO DE IMPRIMACION															
20	m ²	EJECUCION DE CARPETA CON METLA BITUMINOSA TIPO CONCRETO ASFALTICO	\$ 2,02	\$ 2,21	126.042,00	50.920,00	126.042,00	50.920,00	\$ 373.095,24	\$ 373.198,04	0,00	\$ 0,00				
21	m ²	CORRON DE HORMIGON DE PIEDRA CLASE H-15 CON PROTECCION	\$ 4,84	\$ 5,40	136.746,00	53.860,00	136.746,00	53.860,00	\$ 905.992,84	\$ 908.600,24	0,00	\$ 0,00				
22	m	PROVISION DE MOVILIDAD P/ EL PERSONAL DE SUPERVISION DE OBRA	\$ 45,86	\$ 49,95	125.012,00	58.950,00	125.012,00	58.950,00	\$ 8.482.767,52	\$ 8.482.701,68	0,00	\$ 56,88				
A	GL	PROVISION DE MOVILIDAD P/ EL PERSONAL DE SUPERVISION DE OBRA	\$ 51,52	\$ 56,31	0,00	472,00	0,00	472,00	\$ 30.604,39	\$ 26.579,32	176,00	\$ 10.026,07				
B	GL	PROVISION DE MOVILIDAD P/ EL PERSONAL DE SUPERVISION DE OBRA	\$ 156,83	\$ 169,94	16,47	10,56	16,47	10,56	\$ 230.361,13	\$ 237.074,46	0,00	\$ 0,00				
C	GL	PROVISION DE MOVILIDAD P/ EL PERSONAL DE SUPERVISION DE OBRA	\$ 1,09	\$ 1,18	79.422,00	50.700,00	79.422,00	50.700,00	\$ 145.483,33	\$ 147.877,10	2,135,00	\$ 2.493,77				
D	GL	PROVISION DE MOVILIDAD P/ EL PERSONAL DE SUPERVISION DE OBRA	\$ 4.040,91	\$ 4.418,85	7,71	6,29	7,71	6,29	\$ 54.518,77	\$ 58.871,63	0,00	\$ 0,00				
E	GL	PROVISION DE MOVILIDAD P/ EL PERSONAL DE SUPERVISION DE OBRA	\$ 1.845.098,78	\$ 2.018.263,67	1,00	0,00	1,00	0,00	\$ 4.7.931.484,19	\$ 41.968.003,21	0,00	\$ 0,00				
TOTAL ES											\$ 72.461,84	\$ 72.461,84				
MAYOR GASTO A APROBAR (0,015 %)											\$ 72.461,84	\$ 72.461,84				
											\$ 6.522,02	\$ 6.522,02				

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BALBUENA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

Ing. HECTOR R. CIMENTEZ
SUPERVISOR DE OBRAS
GRUPO REC VIALIDAD 22 Dto

Ing. ALFREDO R. CIMENTEZ
Jefe de Oficina - Formosa

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. HECTOR A. MOLINARI
Representante Técnico

Dirección Nacional de Vialidad ⁹⁹



**Ruta Nacional N° 81 – Provincia de Formosa
Tramo: Ingeniero Juarez – Limite con Salta
Sección: Km. 25,50 – Limite con Salta**

INFORME FINAL DE OBRA


CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACHELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

CONTRATISTA: DOS ARROYOS S.A.



CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. HECTOR A. MOLINARI
Representante Técnico


CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACHELLA
PRESIDENTE


Ing. HECTOR E. ALVAREZ
SUPERVISOR DE OBRAS
DIREC. NAC. VIALIDAD 22 Uto

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.

REF: RUTA NACIONAL N°81 - PROVINCIA DE FORMOSA
TRAMO: INGENIERO JUAREZ - LIMITE CON SALTA
SECCION: KM. 25,50 - LIMITE CON SALTA



DATOS DE LA OBRA:

OBRA: RUTA NACIONAL N°81 - PROVINCIA DE FORMOSA
TRAMO: INGENIERO JUAREZ - LIMITE CON SALTA
SECCION: KM. 25,50 - LIMITE CON SALTA - OBRAS FALTANTES
COMITENTE: DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
FINANCIACION: C.A.F. - F.T.N.
CONTRATISTA: DOS ARROYOS S.A.

TIPO DE OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS BASICAS Y PAVIMENTO FLEXIBLE

LONGITUD DE OBRA: 26.860,20 M

EXPEDIENTE: 04091 - L - 06

FECHA DE LICITACION: 02/06/06

FECHA DE REPLANTEO: 10/10/06

PLAZO DE OBRA: 12 MESES

PLAZO REAL DE EJECUCION: 13 MESES + 28 DIAS

PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 38.076.641,00

IMPORTE DE LA OFERTA: \$ 40.949.159,65

FECHA DE CONTRATO: 09/10/06

FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO: 09/10/07

Ira. MODIFICACIÓN DE OBRAS QUE CONTEMPLA AMP. DE PLAZO POR 30 DIAS Y ADEC. PROV. DE PRECIOS AL MES DE JUNIO/07 APROB. POR RES. A.G. N° 1919/07 DE FECHA 09/11/07.

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAPTISTA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

FECHA DE VENCIMIENTO + Ampl.. 09/11/07

NUEVO MONTO AUTORIZADO: \$ 41.991.484,19

FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 07/12/07

MONTO FINAL DE OBRA AL 30/03/06: \$ 41.998.006,21

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. HECTOR A. MOLINARI

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAPTISTA PACELLA
REPRESENTANTE

Ing. HECTOR A. BENITEZ
SUPERVISOR DE OBRAS
DIREC NAC VIALIDAD 22 B1a

000498

**CARACTERISTICAS DE LA OBRA:**

Esta Obra tiene una longitud de 26.860,20 m.-

Se desarrolla prácticamente en su totalidad sobre traza nueva, sensiblemente paralela al trazado de la Ruta antigua

Cabe señalar que esta Obra, sufrió una paralización y posterior rescisión del contrato con otra Contratista. Por consiguiente entre progresivas 15.000 – 26.860,20 se habían ejecutados terraplenes, suelo seleccionado y base estabilizada, que presentaban un gran deterioro, por lo que las capas del paquete estructural fueron demolidas tal cual lo establecía el Pliego de la Obra.-

En términos generales, las Obras comprendieron la limpieza de terreno la construcción de terraplenes recubrimiento con suelo seleccionado, base de agregado pétreo y suelo y carpeta de rodamiento bituminosa tipo concreto asfáltico.-

La Obra tubo una primera modificación que contemplaba una ajuste en los distintos Item.-

El listado completo de Items ejecutados es el siguiente:

ITEM N°	DESIGNACION
1	Desbosque, destronque y limpieza del terreno
2	Construcción de Alambrados
3	Retiro de Alambrados
4	Provisión y Colocación de Tranqueras
5	Abovedamientos
6	Desembarre para Sancamiento
7	Terraplenes con Compactación Especial
8	Terraplenes sin Compactación Especial
9	Exc. No Clasificada para zanjas de desagüe
10	Demolición de base granular y suelo seleccionado
11	Exc. Para fundaciones de Alcantarillas
12	Hormigón de Piedra clase "H-21" – Exc. Arm.
13	Hormigón de Piedra clase "H-13"
14	Acero Especial en barras colocado
15	Acero Perfilado, colocado
16	Impermeabilización con lamina de Polietileno
17	Recubrimiento con Suelo Seleccionado
18	Construcción de Base Estabilizada Granular
19	Riegos con materiales bituminosos
A)	Riego de Liga con E.R. 1
B)	Riego de Imprimación con E.M. 1
20	Ejecución de Carpeta c/Mezcla Concreto Asfáltico en 0.05m de espesor
21	Cordón de H° de Piedra Clase "H-13" – de 0.15m x 0.30 m
22	Provisión de Movilidad p/Personal de Supervisión
A)	Cuota Mensual
B)	Adicional por Km.-
23	Provisión de Vivienda para el Personal de Supervisión.-
24	Movilización de Obra

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

DESCRIPCION DE LOS ITEMS:**ITEM N°1 – DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DE L TERRENO**

Este Item se ejecuto mediante el empleo de topadoras y motoniveladoras.- Se dejaron en pie los ejemplares arbóreos indicados por la Supervisión, que no obstaculizaban la construcción de la obra básica, ni los desagües.-

ITEM N°2 – CONSTRUCCION DE ALAMBRADOS

Este trabajo fue sub contratado con alambradores de la zona. Tanto la provicion de materiales como la construccion respondieron a las especificaciones contractuales.-

ITEM N°3 – RETIRO DE ALAMBRADOS

Este trabajo fue subcontratado con el mismo equipo de gente que ejecuto el ítem N° 2

ITEM N°4 – PROVISION Y COLOCACION DE TRANQUERAS

Este trabajo fue subcontratado con el mismo equipo de gente que ejecuto el ítem N° 2

**ITEM N°5 – ABOVEDAMIENTO**

Este ítem no fue ejecutado.-

ITEM N°6 – DESEMBARRE PARA SANEAMIENTO

Este trabajo consistió en el saneamiento de la base de asiento de los terraplenes, de las zonas con presencia de un gran exceso de humedad o de suelos no aptos, que requiriesen un tratamiento a mayor profundidad que el espesor de trabajo previsto para dicha base de asiento.-

El procedimiento fue el siguiente: Se procedió en primer lugar a efectuar la excavación del suelo a reemplazar, con cargadores frontales o excavadoras, según el caso.- A continuación se compactó la base de asiento de dicha excavación, y se procedió a su relleno en capas, compactándolas de acuerdo a las especificaciones y con los equipos del ítem terraplén con compactación especial.-

ITEM N° 7) – TERRAPLENES CON COMPACTACION ESPECIAL

El movimiento de Suelo se ejecuto con excavadores y camiones volcadores de gran porte.- El suelo provino de yacimientos conseguidos por la Contratista fuera de la zona de camino.-

El equipo de construcción de los terraplenes estuvo compuesto por motoniveladoras, tractores con rastras y acoplados tanques regadores, compactadores tipo punta de diamante y rodillos neumáticos autopropulsados.-

El agua se obtuvo de su acumulación por las lluvias en tajamares situados aledaños a la zona de obra y de perforaciones efectuadas por la Empresa, a sus efectos.-

ITEM N° 8) – TERRAPLENES SIN COMPACTACION ESPECIAL

Este ítem, destinado fundamentalmente a los accesos a propiedades, se ejecuto básicamente con el empleo de cargadoras frontales, excavadoras y camiones para el transporte de suelo, como así también para el emparejamiento de la zona de camino. La conformación de los mismos se ejecuto con moto niveladora.-

ITEM N° 9) – EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ZANJAS DE DESAGUE

Estas tareas, se realizaron con retroexcavadora y cargadoras frontales, completándose a mano, a fin de dar los niveles correspondiente.-

ITEM N° 10) – DEMOLICIÓN DE BASE GRANULAR Y SUELO SELECCIONADA

Para este ítem se utilizo equipos de reciclados que permitieron la demolición de las capas existente y posteriormente se utilizaron cargadoras frontales y camiones para el retiro del material no apto.-

ITEM N° 11) – EXCAVACION PARA FUNDACIONES DE ALCANTARILLAS

Estas excavaciones, para la fundación de las obras de arte, se realizaron con retroexcavadora y/o cargador frontal. Luego se completaban a mano, a fin de dar los niveles y medidas correspondientes.-

ITEM N° 12) – HORMIGON CLASE "H-21"-exc. Arm.

Corresponde fundamentalmente a las losas de las Alcantarillas transversales y longitudinales.- Este trabajo fue realizado por personal idóneo de la Contratista. La elaboración y colado del Hormigón se efectuó "in situ". Se usó canto rodado triturado y arena gruesa de una cantera ubicada en la zona de Oran (Provincia de Salta).-

ITEM N° 13) – HORMIGON CLASE "H-13"

Corresponde fundamentalmente a las fundaciones superiores, plateas y muros de las Alcantarillas transversales y longitudinales.- Este trabajo fue realizado por personal idóneo de la Contratista. La elaboración y colado del Hormigón se efectuó "in situ". Se usó canto rodado triturado y arena gruesa de una cantera ubicada en la zona de Oran (Provincia de Salta).-

ITEM N° 14) – ACERO ESPECIAL EN BARRAS COLOCADO

Corresponde fundamentalmente a las losas de las Alcantarillas transversales y longitudinales.- Este trabajo fue realizado por personal idóneo de la Contratista.-

ITEM N° 15 – ACERO PERFILADO, COLOCADO

Este ítem no fue ejecutado.-

ITEM N° 16 – IMPERMEABILIZACION CON LAMINA DE POLIETILENO

Este ítem no fue ejecutado.-

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACHELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

**ITEM N° 17 – RECUBRIMIENTO CON SUELO SELECCIONADO**

Los trabajos en este frente consistieron en la construcción de una capa de suelo seleccionado en un ancho de 7.60 m y un espesor de 0,20 m. La provisión del material se consiguió de yacimientos en la zona de la obra, fuera de la zona de camino. Su explotación se realizó con excavadoras sobre orugas.- La construcción del recubrimiento fue realizada con motoniveladoras, tractores con rastras, acoplados tanques de riego, rodillo neumáticos múltiples y aplanadora vibrante.-

ITEM N°18 – CONSTRUCCION DE BASE ESTABILIZADA GRANULAR

Los trabajos en este frente consistieron en la construcción de una capa de agregado pétreo y suelo en un ancho de 7,10 m y un espesor de 0,15 m. Para el estabilizado granular se monto en obra una planta para su elaboración.- La provisión del suelo necesario, se obtuvo de yacimientos de la zona de obra y el material pétreo de la zona de Oran (Salta) era canto rodado triturado.-

El material producido por la planta era transportado a la traza mediante camiones volcadores, para luego ser distribuidos mediante una distribuidora autopropulsada.-

El material distribuido se compactaba empleando rodillos autopropulsados tantos de neumáticos múltiples y liso vibratorios.-

ITEM N°19 – RIEGOS CON MATERIALES BITUMINOSOS**A) RIEGO DE LIGA CON ER-1**

Previo a la ejecución de este ítem, se barrió la superficie con una barredora sopladora y/o compresor de aire, eliminando todo material suelto q pudiera haber sobre la misma. Posteriormente se realizaba el riego con camión regador de asfalto Este ítem no fue ejecutado.-

B) RIEGO DE IMPRIMACION CON EM-1

Una vez concluido el ítem 18, verificadas las densidades y nivelaciones, se procedía a efectuar el riego de imprimación sobre la base de estabilizado granular.- El mismo se efectuó utilizando un camión regador de asfalto.-

ITEM N° 20 – EJECUCION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO

Habiendo elaborado y sometiendo a aprobación de la Supervisión la fórmula de Obra para la mezcla, fue ejecutado este ítem, para la producción de la mezcla Asfáltica del tipo tambor mezclador de una producción de 70 tn/hora, la distribución fue realizada con terminadora sobre rodillos neumáticos múltiples y la compactación de aplanadora vibrante y rodillos neumáticos auto propulsados.-

Las longitudes cubiertas a lo largo de una jornada estuvieron en el orden de 1000 metros.

Esta tarea no presento contratiempo alguno, viéndose condicionada solamente con la construcción de las demás capas inferiores del paquete estructural

ITEM N° 21 – CORDÓN DE H° DE PIEDRA CLASE H-13 DE 0.15M X 030M PARA PROTECCIÓN DE BORDES DE PAVIMENTO.

Este trabajo tiene por objeto brindar protección al borde del pavimento en los accesos a propiedades y cruces de calles. Para su ejecución se abrió una zanja al borde del pavimento, de las dimensiones antes indicada, compactándose la base de asiento y colocando un molde de madera a lo largo en la cara posterior de la excavación, procediendo posteriormente a la elaboración del H° "in situ"

ITEM N° 22 –PROVISIÓN DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE SUPERVISION

A) CUOTA FIJA: Este ítem fue provisto a total satisfacción de la Supervisión

B)ADICIONAL POR KM.: Este ítem fue provisto a total satisfacción de la Supervisión

ITEM N° 23 –PROVISION DE VIVIENDA PARA EL PERSONAL DE SUPERVISION

Este ítem fue provisto a total satisfacción de la Supervisión

ITEM N°24–MOVILIZACION DE OBRA**ENUMERACION Y SINTESIS CONCEPTUAL DE ORDENES DE SERVICIO:****Orden de Servicio N° 01:**

Se solicita al Representante Técnico, concurrir a la sede del Distrito a Suscribir el Certificado N° 3 Mes de Diciembre/03

Orden de Servicio N°02:

Se solicita al Representante Técnico, la colocación de estacas indicadoras de progresivas y puntos fijos

Orden de Servicio N°03:

Se solicita al Representante Técnico, controlar la cota de Rasante en las Pr 13250-13900; 18000-18400 y 22950-23250.-

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAPTISTA FACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

Orden de Servicio N°04:

Se comunica que de las verificaciones realizadas la Carpeta de rodamiento no cumple con las Especificaciones del Pliego.-

Orden de Servicio N°05:

Se solicita al Representante Técnico, la provisión de una caladora para la extracción de testigos de carpeta asfáltica.-

Orden de Servicio N°06:

Se solicita al Representante Técnico, el inicio de las obras de artes laterales.-

Orden de Servicio N°07:

Se solicita a esta Supervisión, que desperfecto a sufrido la planta de elaboración de base estabilizada y el tiempo que estima llevara su reparación

Orden de Servicio N°08:

Se acompaña detalles de progresivas en las cuales son necesarias construir alcantarillas laterales.-

Orden de Servicio N°09:

Se comunica a esa Contratista que la granulometría de la base granular entre progresivas 6700 – 7800 excede los limites fijados en el pliego de la obra.-

Orden de Servicio N°10:

Se solicita el retiro de los materiales del desbosque, muy cercanas a las vías del ferrocarril entre Pr 8400 – 8900 y 22500 – 26860.-

Orden de Servicio N°11:

Se pone a conocimiento que la mezcla bituminosa entre Pr 6000 – 6700 LI y D 6700 – 6250 LD supera el limite de la relación estabilidad – fluencia, a sus efectos

Orden de Servicio N°12:

Se comunica que esta supervisión a observado en Pr 000 – 3000 que el acabado de la textura superficial de la misma es abierta y que las densidades logradas dan por debajo de la densidad Marshal obtenidas en laboratorio.-

Orden de Servicio N°13:

Se Comunica la observación desde Pr 000 – 8500, que la descarga de suelo se realiza cubriendo 1.00 m aprox. La calzada existente, impidiendo la visibilidad del ancho de la misma.-

Orden de Servicio N°14:

Se comunica que esta Supervisión a procedido al marcado de baches, fisuras y deformaciones, a sus efectos.-

Orden de Servicio N°15:

Se ratifican la ubicación para la construcción de Alc. Laterales tipo H – 1900 – bis.-

Orden de Servicio N°16:

Se hace entrega de la planilla de sectores de baches y fisuras de la carpeta asfáltica, a sus efectos.-

Orden de Servicio N°17:

Se acompaña detalle de la característica de los taludes según su altura, a sus efectos.-

Orden de Servicio N°18:

Se comunica que, según muestra de suelo las densidades de las banquetas, no cumplen con las exigencias del Pliego de la Obra

Orden de Servicio N°19:

Se Comunica que la recepción de la Obra se efectuara una vez concluido los trabajos de mantenimiento de la zona de camino, perfilado de banquetas etc.-

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. HECTOR A. MOLINARI

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
PRESIDENTE

Ing. HECTOR A. MOLINARI
SUPERVISOR DE OBRAS
CIRCULO VIALIDAD 22 DIA



DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

OBRA: CORPORACION ANDINA DE FOMENTO (C.A.F.) - CORREDOR EJE CAPRICORNIO

RUTA NACIONAL N° 81 - PROVINCIA DE FORMOSA

Tramo : INGENIERO JUAREZ - LIMITE CON SALTA

Sección : KM. 25,5 - LTE C/SALTA

CONTRATISTA : CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.

Corresponde al Certificado N° 15 R.P.

PLANILLA DE INVERSIONES

Cert. N°	SEGÚN PLAN		EJECUTADO		ADELANTO	ATRASO %	OBRA EJECUTADA
	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO			
0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
1	\$ 6.066.765,88	\$ 6.066.765,88	\$ 6.066.765,88	\$ 6.066.765,88	-		14,45%
2	\$ 2.790.123,23	\$ 8.856.889,11	\$ 2.790.123,23	\$ 8.856.889,11	-		21,09%
3	\$ 3.213.880,64	\$ 12.070.769,75	\$ 3.213.880,64	\$ 12.070.769,75	-		28,75%
4	\$ 2.697.714,46	\$ 14.768.484,23	\$ 2.697.714,46	\$ 14.768.484,23	-		35,17%
6	\$ 2.855.761,14	\$ 17.424.245,37	\$ 2.655.761,14	\$ 17.424.245,37	-		41,49%
6	\$ 4.209.974,04	\$ 21.634.219,41	\$ 4.209.974,04	\$ 21.634.219,41	-		51,52%
7	\$ 3.223.424,54	\$ 24.857.643,95	\$ 3.223.424,54	\$ 24.857.643,95	-		59,20%
8	\$ 5.253.871,16	\$ 30.111.515,11	\$ 5.253.871,16	\$ 30.111.515,11	-		71,71%
9	\$ 5.568.070,80	\$ 35.679.585,91	\$ 5.591.156,36	\$ 35.702.671,47	0,06%		85,02%
10	\$ 4.488.889,66	\$ 40.168.475,57	\$ 2.965.522,31	\$ 38.688.193,78	-	-3,73%	92,09%
11	\$ 529.092,70	\$ 40.697.568,27	\$ 607.042,70	\$ 39.275.236,48	-	-3,49%	93,53%
12	\$ 457.707,18	\$ 41.155.275,45	\$ 413.864,62	\$ 39.689.101,10	-	-3,56%	94,52%
13	\$ 449.308,88	\$ 41.604.584,33	\$ 46.037,98	\$ 39.735.139,08	-	-4,49%	94,63%
14	\$ 386.899,86	\$ 41.991.484,19	\$ 2.183.596,25	\$ 41.918.735,33	-	-0,17%	99,63%
15 R.P.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 79.270,88	\$ 41.998.006,21			100,00%


 CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. HECTOR A. MOLINARI
 Representante Técnico


 CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BAUTISTA PACHELLA
 PRESIDENTE

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BAUTISTA PACHELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO


 Ing. HECTOR E. GENITEZ
 SUPERVISOR DE OBRAS
 DIRECC. NAC. VIALIDAD 22.000




DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
 OBRA: CORPORACION ANDINA DE FOMENTO (C.A.F.) - CORREDOR EJE CAPRICORNIO
 RUTA NACIONAL Nº 81 - PROVINCIA DE FORMOSA
 Tramo : INGENIERO JUAREZ - LIMITE CON SALTA
 Sección : KM. 25,5 - LTE C/SALTA
 CONTRATISTA : CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.


Corresponde al Certificado N°15 R.P -


EVOLUCION DE LOS ITEMS MAS IMPORTANTES

MES	Cert. N°	Terraplen C/comp.esp.	Suelo Seleccionado	Estabilizado Granular	Carpeta Asf. Esp.0,05 m
Oct-06	1	\$ 4.150.351,27	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Nov-06	2	\$ 6.294.722,98	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Dic-06	3	\$ 8.750.323,88	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Ene-07	4	\$ 9.200.909,39	\$ 123.302,40	\$ 1.256.399,85	\$ 137.725,20
Feb-07	5	\$ 10.379.080,76	\$ 419.228,16	\$ 1.691.911,40	\$ 321.358,80
Mar-07	6	\$ 11.081.262,81	\$ 419.228,16	\$ 2.697.007,28	\$ 2.466.811,36
Abr-07	7	\$ 11.245.445,08	\$ 502.457,28	\$ 3.471.768,69	\$ 4.364.358,56
May-07	8	\$ 12.095.558,45	\$ 779.887,68	\$ 5.967.756,79	\$ 5.619.188,16
Jun-07	9	\$ 13.409.368,77	\$ 982.032,45	\$ 8.393.875,78	\$ 6.957.312,26
Jul-07	10	\$ 14.094.917,63	\$ 1.251.558,86	\$ 8.962.205,26	\$ 8.195.076,86
Ago-07	11	\$ 14.117.702,35	\$ 1.251.558,86	\$ 8.962.205,26	\$ 8.462.701,68
Sep-07	12	\$ 14.169.108,27	\$ 1.251.558,86	\$ 8.962.205,26	\$ 8.462.701,66
Oct-07	13	\$ 14.169.108,27	\$ 1.251.558,86	\$ 8.962.205,26	\$ 8.462.701,68
Nov-07	14	\$ 14.169.108,27	\$ 1.251.558,86	\$ 10.447.379,51	\$ 8.462.701,66
Dic-07	15 R.P	\$ 14.224.596,92	\$ 1.251.558,86	\$ 10.447.379,51	\$ 8.462.701,66


 CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. HECTOR A. MOLINARI
 Representante Técnico


 CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BAPTISTA PACHELLA
 PRESIDENTE


 CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BAPTISTA PACHELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO


 Ing. HECTOR E. BENITEZ
 SUPERVISOR DE OBRAS
 DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD 22916



Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas
Dirección Nacional de Vialidad

2010 - Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo "

CERTIFICADO DE OBRA EJECUTADA

El Funcionario que suscribe certifica que la firma CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S. A. con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y domicilio en la calle Amenabar N° 1247, Piso 1°, ejecutó para esta DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (a Obra: Expediente 4091-L-2006, financiada parcialmente por la Corporación Andina de Fomento (CAF) Corredor Eje Capricornio, Ruta Nacional Número 81 -- Provincia de Formosa - Tramo: Ingeniero Juárez - Límite con Salta Sección: Km. 25,5 - Límite con Salta. Tipo de Obra: Obras Básicas y Pavimento en una longitud de 26,86 Km. consistente en: limpieza de terreno, desembarre para saneamiento, terraplén con compactación especial (547.068 m3.), excavación no clasificada, carpeta de concreto asfáltico en 0,05 m. de espesor y 6,70 m. de ancho (179.962 m2), recubrimiento con suelo seleccionado (29.868 m3), construcción de base granular (25.598 m3), cordón de hormigón para protección de borde de pavimento (472 m3) y hormigón para obras de arte (45,84 m3.) El plazo total de ejecución de la Obra fue de 14 meses y 27 días, dejándose constancia que los datos consignados se encuentran pendientes de Resolución por parte del Señor Administrador General.-

El Responsable Técnico Asignado ha sido el Ingeniero Civil Juan Bautista Pacella, matrícula CPIC 11626; y el Responsable Técnico sustituto, el Ingeniero Civil Hector Alberto Molinari, matrícula CPIC 9690.

Fecha de inicio: 10.10.2006
Fecha de Recepción Provisional: 07.12.2007
Monto total Certificado: \$ 41.998.006,21
Concepto de le Empresa: bueno
Equipos y rodados: bueno
Plazo original: 12 meses
Ampliación de Plazo aprobada: 30 días
Capacidad técnica buena

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los ...01... días del mes de ...09... de 2010, se extiende el presente certificado a los efectos de ser presentado ante quien Corresponda.

ING. JORGE E. GREGORUTTI
A/C DESPACHO
Gerencia de Obras y Servicios Viales
Dirección Nacional de Vialidad

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
ING. JUAN BAUTISTA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO



Ministerio de Planificación Federal,

Inversión Pública y Servicios

Secretaría de Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

" 2007 - Año de la Seguridad Vial "

EXPEDIENTE N° 13.023-L-2006

---En Buenos Aires, a los VEINTITRES (23) días del mes de Julio del año dos mil siete, entre la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, con domicilio en Av. Julio A. Roca N° 738, Capital Federal, representada en este acto por su Administrador General, Ingeniero Nelson G. PERIOTTI, en adelante VIALIDAD NACIONAL, también denominado EL CONTRATANTE en la documentación del llamado a Licitación y por la otra, la empresa CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A. con domicilio en Amenabar 1247 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde también lo constituye a todos los efectos del presente Contrato, representada por el Ingeniero Juan Bautista PACELLA quien acredita facultades suficientes mediante el Poder General Amplio pasada ante la Escribana Silvia CASCO al folio 233 del Registro 1286 a su cargo, en adelante EL CONTRATISTA, bajo las cláusulas que mas abajo se detallan, acuerdan celebrar el presente Contrato de Obra Pública, en adelante EL CONTRATO.-----

CLAUSULA PRIMERA: EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar las obras de recuperación, las otras intervenciones obligatorias y el mantenimiento en la Malla 603 que comprende las siguientes rutas y tramos de la Provincia de Tierra del Fuego

Ruta Nacional N°	Tramo	Ubicación	Distancia al origen
3	San Sebastián - Tolhuin		
	Sección 1: San Sebastián- Estancia Sara	Km. 2741,07-Km.2765,85	Km. 2749,75- Km.2773,62
	Sección 2: Estancia Sara-Cabo Domingo	Km. 2765,85-Km.2805,44	Km. 2773,62-Km.2812,75
	Sección 3: Cabo Domingo- Empalme Variante RNN° 3 Paso p/Rio Grande	Km. 2805,44-Km.2812,54	Km. 2812,75-Km.2819,75
	Sección 4: Variante Paso por la Ciudad de Rio Grande	Km.2812,54-Km.2825,65	Km.2819,75-Km.2832,87
	Sección 5: Emp. fin Variante paso p/Rio Grande -Pte. S/Rio Grande	Km.2825,65- Km.2829,78	Km.2832,87-Km.2837,00
	Sección 6: Pte. S/Rio Grande- Punta María	Km.2829,78-Km.2857,64	Km.2837,00-Km.2864,59
	Sección 7: Punta María-Puente Justicia (Rio Ewan Sur)	Km.2857,64-Fin Km.2892,69	Km.2864,59-Fin Km.2899,11
	Sección 8: Puente Justicia (Rio Ewan Sur)-Tolhuin	Km.2892,69-Km.2931,32	Km.2899,11-Km.2932,86

como un todo y de acuerdo con el PROYECTO BASICO DEFINITIVO, los planos, los pliegos de condiciones generales y particulares y demás documentos que forman parte de los términos del llamado a Licitación N° 140/06, todo lo cual ha tenido a la vista para formular su oferta.-----

[Signature]

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

[Signature]
Ing. NELSON GUILLERMO PERIOTTI
ADMINISTRADOR GENERAL
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

000506