

OBRERA  
 CONTRATE  
 CONTRATISTA  
 OBRERA ADYUDANTE DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS -  
 TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG 185000 - PROG - 223.918  
 HELPOB S.A. PUENTAS S.A. JOSE J. CHEDIACK S.A. - UTE  
 DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

Fecha de Emisión de los Títulos  
 Fecha de Emisión  
 Fecha de Vencimiento del Pago  
 Fecha de Vencimiento del Pago  
 Correspondencia al período

20/07/2013  
 24/06/2013  
 30/01/2013  
 30/01/2013  
 (month)

**CERTIFICADO Nº 10**

Item Nº	Designación	Cantidad	Unidad	P. Unitario Base	CANTIDAD EJECUTADA			MONTO CERTIFICADO S.M.U.		
					ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2005		M3	\$ 17,20	187868	30689	218557	\$ 3.242.601,68	\$ 529.864,74	\$ 3.772.466,42
	EXCAVACION DE SUELOS S2007 a S2009		M3	\$ 17,26	26467	0	26467	\$ 491.089,92	\$ 0,00	\$ 491.089,92
								\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
								\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831.670	M3	\$ 5,53	218355	30689	247054	\$ 3.734.287,28	\$ 1.29.864,74	\$ 4.264.152,04
		831.876	M3	\$ 5,53	80952	23663	104235	\$ 283.642,24	\$ 24.305,89	\$ 307.948,55
	<b>TOTAL</b>							<b>\$ 4.017.929,06</b>	<b>\$ 614.171,73</b>	<b>\$ 4.632.101,59</b>

\$ 614.171,73
\$ 128.911,00
\$ 233.142,55

IMPORTE CERTIFICADO	\$ 514.171,73
3º ADECUACION PROVISORIA	\$ 189.717,68
DEDUCCION ANTICIPO 10%	\$ 30.386,94
DESECHO COMBUSTIBLE	
SUSTITUCION FONDO REPARO 5%	
IMPORTE NETO CERTIFICADO	\$ 723.900,44
(IVA 21%)	\$ 151.925,08
IMPORTE TOTAL FACTURAR	\$ 875.825,52

Pólizas Presentadas	\$ 318.175
Impulso Certificado Anticipado	\$ 318.175
Saldo Póliza	\$ 48.685
Saldo a asegurar	\$ 48.685
Póliza Actual a Presentar	\$ 48.685

CONSTRUCTORA LOS ARROYOS S.A.  
 Ing. JUAN BAUTISTA PACHELLA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 REPRESENTANTE TECNICO

  
 REPRESENTANTE LEGAL Y TECNICO  
 ING. ROBERTO LOPEZ

**ORIGINAL**

DANIFLEMILO NEME  
 DESCRIBANO PUBLICO  
 Titulo Registrado Nº 1999  
 SANTA FE

000693

ORIGINAL

OBRA: OBRAS DE ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO CALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS.  
 TERCER TRAMO - SECTOR III - PROG. 186.000 - PROG - 223.916  
 CONTRATANTE: HELPORT S.A. PENTAMAR S.A. - JOSE J. CHEDIACK S.A. - UTE  
 CONTRATISTA: J.J. CHEDIACK S.A.

Fecha de Inicio de los Trabajos: 20/09/2010  
 Plazo de Ejecución: 24 MESES  
 Fecha de Vencimiento del Plazo: 20/09/2012

Corresponde al periodo: nov-13

CERTIFICADO N° 1

CANTIDAD EJECUTADA	MORTO CERTIFICADA SIN IVA		
	ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL
Unidad	P. Unitario		
M3	\$ 9.60	8174	8174
M3			
M3			
M3			
M3			
M3			
M3			
M3			
		8174	8174
TOTAL DESTAPE		\$ 70.296.40	\$ 70.296.40
		\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL RETAPE		\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 70.296.40	\$ 70.296.40

DESTAPE  
 CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
 Ing. JUAN CAUTISTA PAZELLA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 REPRESENTANTE TECNICO

*[Signature]*

HELPORT - PENTAMAR - CALADADO - UTE  
 ING. ROBERTO ESPINOZA  
 ING. GABRIEL ESPINOZA

A 14/11 = \$ 96.089,64

*[Signature]*  
 OSVALDO R. MORAS  
 PIDA UNOS EJEMPLARES

DANIEL EMILIO NEME  
 ESCRIBANO PUBLICO  
 INSCRITO RECONTO Nº 699  
 SANTA FE 14

000694

OBRA: ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS -  
 TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 186.000 - PROG - 223.818  
 COMITENTE: HELPORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSE J. CHEDIACK S.A. - UTE  
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE SRL

Fecha de Inicio de los Trabajos: 20/01/2010  
 Plazo de Ejecución: 24 MESES  
 Fecha de Vencimiento del Plazo: 20/01/2013  
 Fecha de Vto. del Plazo c/ Promesas: 20/05/2014  
 Corresponde al periodo: día-13

CERTIFICADO Nº 11

Item Nº	Designación	Cantidad	Unidad	P. Unitario Base	CANTIDAD EJECUTADA		MONTO CERTIFICADO SIN IVA		
					ANTERIOR	PRESENTE	ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2005		M3	\$ 17,26	218567	13120	\$ 3 772 468,42	\$ 226 451,20	\$ 3 998 917,62
	EXCAVACION DE SUELOS S2087 a S2085		M3	\$ 17,28	28487	0	\$ 491 685,62	\$ 0,00	\$ 491 685,62
							\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2		831 670	M3				\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831 670	M3	\$ 3,53	104235	0	\$ 264 152,04	\$ 226 451,20	\$ 4 480 603,24
	TOTAL				104235	0	\$ 367 949,55	\$ 0,00	\$ 367 949,55
							\$ 4 632 101,89	\$ 226 451,20	\$ 4 858 552,79

IMPORTE CERTIFICADO	\$ 226 451,20
3º ADECUACION PROVISORIA	\$ 88 950,78
DEVOLUCION ANTICIPO 10%	\$ 20 640,20
DESCUENTO COMBUSTIBLE	
SUSTITUCION FONDO REPARO 5%	
IMPORTE NETO CERTIFICADO	\$ 17 932
IVA 21%	\$ 358 846
IMPORTE TOTAL FACTURA	\$ 266 761,78
	\$ 56 019,97
	\$ 322 781,75

Polizas Presentadas	\$ 356 810
Impulse Certificados Antifraude	\$ 356 810
Saldo Poliza	\$ -
Suma a asegurar	\$ 17 932
Poliza Actual a presentar	\$ 17 932

*[Signature]*  
 ING. ROBERTO EBRECHT  
 P.F. HELPORT - PENTAMAR - CHEDIACK - UTE  
 ING. CARHILL BERARDUCCI

*[Signature]*  
 P.F. DRAGADOS SANTA FE  
 ING. PATRICIA MUSSA  
 REPRESENTANTE TECNICO  
 MAT. CIPBA 47.710

ORIGINAL

DANI ELIEMEME  
 ESCRIBANO PUBLICO  
 Titulo Registro N° 699  
 SANTA FE

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
 Ing. JUAN SAUTISTA PACELLA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 REPRESENTANTE TECNICO

000695

OBRA: ADECUACION DEL CAUCE DEL RÍO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS -  
 TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 186.000 - PROG - 223.918"  
 COMITENTE: HELPOT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSÉ J. CHEDIACK S.A. - UTE  
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

Fecha de inicio de los Trabajos: 20/01/2010  
 Plazo de Ejecución: 24 MESES  
 Fecha de Vencimiento del Plazo: 20/01/2013  
 Fecha de Vto. del Plazo c/ Prórrogas: 20/05/2014  
 Corresponde al período: dic-13

FOJA DE MEDICIÓN N° 11

Item N°	Designación	Volumen Total Obra	Unidad	OBRA BASE EJECUTADA			% EJECUCION
				ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2020		M3	218567	13120	231687	
	EXCAVACION DE SUELOS S2087 a S2095		M3	28487		28487	
2	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831 670	M3	247 054	13 120	260 174	31,28%
		831 670	M3	104 235		104 235	12,53%

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
 Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 REPRESENTANTE TECNICO

ORIGINAL

*[Signature]*  
 P/ HELPOT - PENTAMAR - CHEDIACK - UTE  
 ING. GABRIEL BERARDUCCI

*[Signature]*  
 ING. GABRIEL BERARDUCCI S.R.L.  
 REPRESENTANTE TECNICO  
 MAT. CIPEA 47.719

000696

DANIEL EMILIO NEME  
 ESCRIBANO PUBLICO  
 Titulo de Oficio N° 669  
 SANTA FE



ORIGINAL

OBRA: ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS -  
 TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 186.000 - PROG - 223.818  
 COMITENTE: HELPFORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSÉ J. CHEDIACK S.A. - UTE  
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

Fecha de inicio de los Trabajos: 20/07/2010  
 Plazo de Ejecución: 24 MESES  
 Fecha de Vencimiento del Plazo: 20/07/2013  
 Fecha de Vto. del Plazo o Prórrogas: 20/05/2014  
 Corresponde al período: ene-14

CERTIFICADO Nº 12

Item Nº	Designación	Cantidad	Unidad	P. Unitario Base	CANTIDAD EJECUTADA			MONTO CERTIFICADO SIN IVA		
					ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2005		M3	\$ 17,26	231687	40248	271935	\$ 3 998 917,62	\$ 694 680,48	\$ 4 693 598,10
	EXCAVACION DE SUELOS S2087 a S2085		M3	\$ 17,26	29487	0	29487	\$ 491 685,62	\$ 0,00	\$ 491 685,62
								\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2		831 670	M3					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831 670	M3	\$ 3,53	104235	0	104235	\$ 4 490 603,24	\$ 694 680,48	\$ 5 185 283,72
	TOTAL							\$ 367 949,55	\$ 0,00	\$ 367 949,55
								\$ 4 858 562,79	\$ 694 680,48	\$ 5 553 243,27

\$ 694 680,48
\$ 145 892,90
\$ 840 563,38

IMPORTE CERTIFICADO	\$ 694 680,48
3° ADECUACION PROVISORIA	\$ 214 586,80
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 10%	\$ 90 926,73
DESCUENTO COMBUSTIBLE	
SUSTITUCION FONDO REPARO 5%	
IMPORTE NETO CERTIFICADO	\$ 55 011
IVA 21%	\$ 1 100 213
IMPORTE TOTAL FACTURA	\$ 818 340,55
	\$ 1 71 851,52
	\$ 990 192,07

Pólizas Presentadas	\$ 366 810
Imputables Certificados Anterior	\$ 366 810
Saldo Póliza	-
Suma a tasar	\$ 55 011
Póliza Actual a presentar	\$ 55 011

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
 Ing. JUAN BAPTISTA PACELLA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 REPRESENTANTE TECNICO

PY DRAGADOS SANTA FE

ING. ROBERTO EBRECHT  
 PY HELPFORT - PENTAMAR - CHEDIACK - UTE  
 ING. GABRIEL BERRARDUCCI

DANIEL EMILIO NEME  
 ESCRIBANO PUEBLO  
 Titulo Registro N° 199  
 SANTA FE

000697

OBRA: "ADECUACION DEL CAUCE DEL RÍO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS -  
 TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 186.000 - PROG - 223.918"  
 COMITENTE: HELFORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSÉ J. CHEDIACK S.A. - UTE  
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L

Fecha de Inicio de los Trabajos: 20/01/2010  
 Plazo de Ejecución: 24 MESES  
 Fecha de Vencimiento del Plazo: 20/01/2013  
 Fecha de Vto. del Plazo c/ Prórrogas: 20/06/2014  
 Corresponde al período: ene-14

FOJA DE MEDICIÓN N° 12

Item N°	Designación	Volumen Total Obra	Unidad	OBRA BASE EJECUTADA			% EJECUCION
				ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2020		M3	231687	40248	271935	
	EXCAVACION DE SUELOS S2087 a S2095		M3	28487		28487	
2	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831 670	M3	260 174	40 248	300 422	36,12%
		831 670	M3	104 235		104 235	12,53%

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
 Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 REPRESENTANTE TECNICO

ORIGINAL

DANIEL EMILIO NEME  
 ESCRIBANO PUBLICO  
 Titular Registro N° 699  
 SANTA FE

P/ DRAGADOS SANTA FE

P/ HELFORT - PENTAMAR - CHEDIACK - UTE  
 ING. ROBERTO EBRECHT  
 ING. GABRIEL BERARDUCCI

000698

ORIGINAL

DANIEL EMILIO NEME  
ESCRIBANO PUBLICO  
TILULAR REGISTRO  
SANTA FE 1999

20/01/2010  
24 MESES  
20/01/2014  
16.14

Fecha de Inicio de los Trabajos  
Plazo de Ejecución  
Fecha de Vencimiento del Plazo  
Fecha de Vto. del Plazo al Preliminar  
Confesión a número

UBICACION DEL LOTE DEL NO SERRANO Y SUS OBRAS ADJUNTO  
TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG 165.000 - PROG - 223.918  
HELPFORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSE J. CHEDWICK S.A. - UTE  
CONTRATISTA DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

CERTIFICADO N° 13

Item N°	Designación	Cantidad	Unidad	P. Unidad Base	CANTIDAD EJECUTADA		MONTO CERTIFICADO SIN IVA		TOTAL
					ANTERIOR	PRESENTE	ANTERIOR	PRESENTE	
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2025		M3	\$ 17,26	271935	301514	\$ 4.693.586,10	\$ 5.07.081,54	\$ 5.209.679,64
	EXCAVACION DE SUELOS S2027 a S2035		M3	\$ 17,26	28487	28487	\$ 491.665,62	\$ 0,00	\$ 491.665,62
2	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831.670	M3		300.422	298.01	\$ 5.185.283,72	\$ 507.081,54	\$ 5.692.365,26
	TOTAL	831.670	M3	\$ 3,53	104235	104235	\$ 267.949,55	\$ 0,00	\$ 267.949,55
							\$ 5.553.233,27	\$ 507.081,54	\$ 6.060.314,81

\$ 507.081,54
\$ 105.487,12
\$ 613.568,66

IMPORTE CERTIFICADO	\$ 507.081,54
3° ADECUACION PROVISORIA	\$ 155.637,49
DEVOLUCION ANTICIPO 10%	\$ 66.371,80
DESUENTO COMBUSTIBLE	
SUSTITUCION FONDO REPARO 5%	
IMPORTE NETO CERTIFICADO	\$ 697.371,22
IVA 21%	\$ 125.442,90
IMPORTE TOTAL FACTURA	\$ 722.790,02

Problemas Presupuestales	\$ 355.810
Impostore Certificados Anterior	\$ 300.810
Re-20 Pro-za	\$ -
Cambio a al-20-21	\$ -40.155
Fecha Actual a presentar	\$ -40.155

P/HELPORT, PENTAMAR, CHEDWICK, UTE  
ING. ROBERTO FERRECHU  
ING. GABRIEL BERARDUCCI

*Handwritten signature*

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN CARLOS PACHELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

ING. GABRIEL BERARDUCCI  
REG. S.A. N° 16.538 - 1999.57

000699