

OBRA: ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS - TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 186.000 - PROG - 223.918"
 COMITENTE: HELPORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSÉ J. CHEDIACK S.A. - UTE
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

Fecha de Inicio de los Trabajos: 20/01/2010
 Plazo de Ejecución: 24 MESES
 Fecha de Vencimiento del Plazo: 20/01/2013
 Fecha de Vto. del Plazo de Prorogas: 20/05/2014
 Correspondiente al período: mar-14

CERTIFICADO N° 14

Item N°	Designación	Cantidad	Unidad	P. Unitario Base	CANTIDAD EJECUTADA			MONTO CERTIFICADO SIN IVA		
					ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2025		M3	\$ 17,26	301314	7953	309267	\$ 5 200 679,64	\$ 137 268,78	\$ 5 337 948,42
	EXCAVACION DE SUELOS S2087 a S2095		M3	\$ 17,26	28437	0	28437	\$ 491 685,62	\$ 0,00	\$ 491 685,62
								\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831 670	M3		329801	7953	-337754	\$ 5 692 385,26	\$ 137 268,78	\$ 5 829 654,04
	TOTAL	831 670	M3	\$ 3,53	104235	0	104235	\$ 367 849,55	\$ 0,00	\$ 367 849,55
								\$ 6 050 314,81	\$ 137 268,78	\$ 6 187 583,59

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN CARLOS FACELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

ORIGINAL

IMPORTE CERTIFICADO	\$ 137 268,78
3° ADECUACION PROMISORIA	\$ 42 402,33
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 10%	\$ 17 967,11
DESCUENTO COMBUSTIBLE	
SUSTITUCION FONDO REPARO 5%	
IMPORTE NETO CERTIFICADO	\$ 181 704,00
IVA 21%	\$ 33 957,84
IMPORTE TOTAL FACTURA	\$ 195 661,83

Polizas Presentadas	\$ 479 908
Imputable Certificados Anterior	\$ 479 908
Saldo Poliza	\$ -
Suma a asegurar	\$ 10 870
Poliza Actual a presentar	\$ 10 870

[Firma]

P/ HELPORT - PENTAMAR - CHEDIACK - UTE
 ING. ROBERTO EBRECHT
 ING. GABRIEL BERARDUCCI

[Firma]

ING. PATRICIA
 REPRESENTANTE TECNICO
 MAT. CIPBA 47.719

DANIEL EMILIO NEME
 ESCRIBANO PUBLICO
 Titulo Registro N° 699
 SERVA 7/0

000700

OBRA: ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS -
 TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 186.000 - PROG - 223.918"
 COMITENTE: HELPOT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSE J. CHEDIAK S.A. - UTE
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

Fecha de Inicio de los Trabajos: 20/01/2010
 Plazo de Ejecución: 24 MESES
 Fecha de Vencimiento del Plazo: 20/01/2013
 Fecha de Vto. del Plazo de Prórrogas: 20/05/2014
 Corresponde al periodo: abr-14

CERTIFICADO N° 15

Item N°	Designación	Cantidad	Unidad	P. Unitario Base	CANTIDAD EJECUTADA		MONTO CERTIFICADO SIN IVA			
					ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2025		M3	\$ 17,26	309267	14500	323767	\$ 5 337 948,42	\$ 250 270,00	\$ 5 588 218,42
	EXCAVACION DE SUELOS S2087 a S2089		M3	\$ 17,26	28487	0	28487	\$ 491 685,62	\$ 0,00	\$ 491 685,62
								\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
								\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
								\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831 670	M3		337754	14500	352254	\$ 5 829 634,04	\$ 250 270,00	\$ 6 079 904,04
	TOTAL	831 670	M3	\$ 3,53	104235	27272	131507	\$ 367 949,55	\$ 99 270,16	\$ 464 219,71
								\$ 1 97 583,59	\$ 346 540,16	\$ 6 544 123,75

ORIGINAL

IMPORTE CERTIFICADO		\$ 346 540,16
3° ADECUACION PROVISORIA	COEFICIENTE	\$ 107 046,28
DEVOLUCION ANTICIPO 10%		\$ 45 356,64
DESCUENTO COMBUSTIBLE		
SUSTITUCION FONDO REPARO 5%	Monto a asegurar Febrero 14.	\$ 27 442
IMPORTE NETO CERTIFICADO		\$ 408 227,77
IVA 21%		\$ 85 727,83
IMPORTE TOTAL FACTURA		\$ 493 955,61

Polizas Presentadas	\$ 479 508
Imp.able Certificados Anterior	\$ 480 778
Saldo Poliza	\$ -10 870
Suma a asegurar	\$ 27 442
Poliza Actual a presentar	\$ 38 312

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BAPTISTA PACELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

Ing. PATRICIA MUSSA
 REPRESENTANTE TECNICO
 MAT. CIPDA 43116

DANIEL EMILIO NEME
 ESCRIBANO PUBLICO
 TITULO REGISTRO N° 699
 SANTA FE

ING. ROBERTO EBRECHT
 P/ HELPOT - PENTAVAR - CHEDIAK - UTE
 ING. GAUREL BERRARDUCCI

000701

OBRA: "ADECUACION DEL CAUCE DEL RÍO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS - TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 186.000 - PROG - 223.918"
 COMITENTE: HELPORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSÉ J. CHEDIACK S.A. - UTE
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

Fecha de inicio de los Trabajos: 20/01/2010
 Plazo de Ejecución: 24 MESES
 Fecha de Vencimiento del Plazo: 20/01/2013
 Fecha de Vto. del Plazo el Prórrogas: 20/05/2014
 Corresponde al período: abr-14

FOJA DE MEDICIÓN N° 15

Item N°	Designación	Volumen Total Obra	Unidad	OBRA BASE EJECUTADA			% EJECUCION
				ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2025		M3	309267	14500	323767	
	EXCAVACION DE SUELOS S2087 a S2095		M3	28487		28487	
2	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS		M3	337 754	14 500	352 254	42,36%
			M3	104 235	27 272	131 507	15,81%

ORIGINAL

[Signature]
 P/ HELPORT - PENTAMAR - CHEDIACK - UTE
 ING. ROBERTO EBRECHT
 ING. GABRIEL BERARDUCCI

[Signature]
 CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BATISTA PACELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

[Signature]
 Ing. PATRICIA MUSSA
 REPRESENTANTE TECNICO
 P/ DRAGADOS SANTA FE 19

DANIEL M. NEVE
 ESCRIBANO PUBLICO
 Titular Registro N° 2299
 SANTA FE

OBRA: ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS -
 TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 188.000 - PROG - 223.818"
 COMITENTE: HELPORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSE J. CHEDIACK S.A. - UTE
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

Fecha de Inicio de los Trabajos: 20/01/2010
 Plazo de Ejecución: 24 MESES
 Fecha de Vendimiento del Plazo: 20/01/2013
 Fecha de Vto. del Plazo c/ Prórrogas: 20/05/2014
 Corresponde al período: mayo-14

CERTIFICADO N° 16

Item N°	Designación	Cantidad	Unidad	F. Unitario Base	CANTIDAD EJECUTADA			MONTO CERTIFICADO SIN IVA		
					ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2025		M3	\$ 17,26	323767	12708	336475	\$ 5.588.218,42	\$ 219.340,08	\$ 5.807.558,50
	EXCAVACION DE SUELOS S2087 a S2095		M3	\$ 17,26	28487	0	28487	\$ 491.685,62	\$ 0,00	\$ 491.685,62
								\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2								\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
					352254	12708	364962	\$ 6.079.904,04	\$ 219.340,08	\$ 6.299.244,12
	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831.670	M3	\$ 3,53	131507	25974	157481	\$ 464.219,71	\$ 91.688,22	\$ 555.907,93
	TOTAL						\$ 6.544.123,75	\$ 311.028,30	\$ 6.855.152,05	

ORIGINAL

DANIEL GILLESPIE
 ESCRIBANO PUBLICO
 TITULO REGISTRO N° 639
 SANTA FE

IMPORTE CERTIFICADO		\$ 311.028,30
4° ADECUACION PROVISORIA	COEFICIENTE	\$ 135.857,16
DEVOLUCION ANTICIPO 10%		\$ 44.688,55
DESCUENTO COMBUSTIBLE		
SUSTITUCION FONDO REPARO 5%	Monto a asegurar Mayo 14.	\$ 27.037
IMPORTE NETO CERTIFICADO		\$ 402.196,92
IVA 21%		\$ 84.461,35
IMPORTE TOTAL FACTURA		\$ 486.658,27

Pólizas Presentadas	\$ 479.908
Impulsa Certificados Anterior	\$ 518.220
Saldo Póliza	\$ -38.312
Suma a asegurar	\$ 27.037
Póliza Actual a presentar	\$ 65.349

CONSTRUCTORA LOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BAUTISTA FACELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

PI DRAGADOS SANTA FE

PI HELPORT - PENTAMAR - CHEDIACK - UTE
 ING. ROBERTO EBRECHT
 ING. GABRIEL ESPARDOCCI

000703

OBRA: ADECUACION DEL CAUCE DEL RÍO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS -
 TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 188.000 - PROG - 223.918"
 COMITENTE: HELPORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSÉ J. CHEDIACK S.A. - UTE
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

Fecha de Inicio de los Trabajos: 20/01/2010
 Plazo de Ejecución: 24 MESES
 Fecha de Vencimiento del Plazo: 20/01/2013
 Fecha de Vto. del Plazo c/ Prórrogas: 20/05/2014
 Corresponde al período: may-14

FOJA DE MEDICIÓN Nº 16

Item Nº	Designación	Volumen Total Obra	Unidad	OBRA BASE EJECUTADA			% EJECUCION
				ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2025		M3	323767	12708	336475	
	EXCAVACION DE SUELOS S2087 a S2095		M3	28487		28487	
2	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831 670	M3	352 254	12 708	364 962	43,88%
		831 670	M3	131 507	25 974	157 481	18,94%

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BAPTISTA FACELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

[Signature]
 P/ HELPORT - PENTAMAR - CHEDIACK - UTE
 ING. ROBERTO EBRECHT

P/ DRAGADOS SANTA FE
 ING. GABRIEL BERARDUCCI

ORIGINAL

DANIEL...
 ESCRIBANO PUS...
 TITULO REGISTRO N°...
 SANTA FE

OBRA: ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS -
 TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 106.000 - PROG - 223.918
 COMITENTE: HELPORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSE J. CHEDIACK S.A. - UTE
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

Fecha de inicio de los Trabajos: 20/01/2010
 Plazo de Ejecución: 24 MESES
 Fecha de Vencimiento del Plazo: 20/01/2013
 Fecha de Vto. del Plazo c/ Prórrogas: 17/10/2015
 Corresponde al período: mar-15

CERTIFICADO N° 17

Item N°	Designación	Cantidad	Unidad	P. Unitario Base	CANTIDAD EJECUTADA		MONTO CERTIFICADO SIN IVA			
					ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2025		M3	\$ 17,26	336475	0	336475	\$ 5 807 558,50	\$ 0,00	\$ 5 807 558,50
	EXCAVACION DE SUELOS S2087 a S2065		M3	\$ 17,26	20487	0	20487	\$ 491 685,62	\$ 0,00	\$ 491 685,62
								\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831 670	M3		364962	0	364962	\$ 6 299 244,12	\$ 0,00	\$ 6 299 244,12
	TOTAL	831 670	M3	\$ 3,53	157481	42567	200048	\$ 555 507,93	\$ 150 261,51	\$ 706 169,44
								\$ 6 855 152,05	\$ 150 261,51	\$ 7 005 413,56

ORIGINAL

IMPORTE CERTIFICADO	\$ 150 261,51
5° ADECUACION PROVISORIA	\$ 94 123,81
DEVOLUCION ANTICIPO 10%	\$ 24 438,53
DESCUENTO COMBUSTIBLE	\$ 110 010,00
SUSTITUCION FONDO REPARO 5%	\$ 14 785
IMPORTE NETO CERTIFICADO	\$ 109 936,79
IVA 21%	\$ 23 086,73
IMPORTE TOTAL FACTURA	\$ 133 023,51

Polizas Presentadas	
Imputable Certificados Anterior	\$ 529 090
Salido Poliza	\$ 533 005
Suma a asegurar	\$ -3 915
Poliza Actual a presentar	\$ 14 785
	\$ 16 701

CONSTRUCTORA LOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN DAUTISTA PACELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

[Signature]
 ING. ROBERTO EBRECHT
 P/ HELPORT - PENTAMAR - CHEDIACK - UTE
 ING. GABRIEL BERARDUCCI

[Signature]
 P/ DRAGADOS SANTA FE
 OSYALDO MORAS

DANIEL EMILIO NEME
 ESCRIBANO PUBLICO
 Titular registro N° 699
 SANTA FE

000705

OBRA: ADECUACION DEL CAUCE DEL RÍO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS -
 TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 186.000 - PROG - 223.918"
 COMITENTE: HELFORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSÉ J. CHEDIACK S.A. - UTE
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

2001/2010
 24 MESES
 2001/2013
 17/10/2015
 abr-15

Fecha de inicio de los Trabajos:
 Plazo de Ejecución:
 Fecha de Vencimiento del Plazo:
 Fecha de Vto. del Plazo c/ Prórrogas
 Corresponde al período:

CERTIFICADO N° 18

Item N°	Designación	Cantidad	Unidad	P. Unitario Base	CANTIDAD EJECUTADA		MONTO CERTIFICADO SIN IVA			
					ANTERIOR	PRESENTE	ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2025		M3	\$ 17,26	336475	18728	352203	\$ 5 807 558,50	\$ 323 245,28	\$ 6 130 803,78
	EXCAVACION DE SUELOS S2087 a S2095		M3	\$ 17,26	28487	0	28487	\$ 491 685,62	\$ 0,00	\$ 491 685,62
2	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831 670	M3		364952	18728	383680	\$ 6 289 244,12	\$ 323 245,28	\$ 6 622 489,40
	TOTAL	831 670	M3	\$ 3,53	200048	0	200048	\$ 7 005 413,66	\$ 323 245,28	\$ 7 328 658,84

COMBUSTIBLE ABRIL		14000
IMPORTE CERTIFICADO		\$ 323 245,28
5° ADECUACION PROVISORIA	COEFICIENTE	\$ 202 480,84
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 10%		\$ 52 572,61
DESCUENTO COMBUSTIBLE		\$ 323 200,00
SUSTITUCION FONDO REPARO 5%		\$ 149 953,51
IMPORTE NETO CERTIFICADO		\$ 31 490,24
IVA 21%		\$ 181 443,75
IMPORTE TOTAL FACTURA		\$ 181 443,75

Polizas Prepagadas	\$ 529 090
Impuestos Certificados Avalados	\$ 560 042
Saldo Póliza	\$ -30 952
Suma a recuperar	\$ 31 806
Póliza Actual a presentar	\$ 62 758

CONSTRUCTORA LOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

DANIEL EMILIO NEME
 ESCRIBANO PUBLICO
 Titular Registro N° 699
 SANTA FE

P/DRAGADOS SANTA FE

ING. ROBERTO EBRECHT
 P/ HELFORT - PENTAMAR - CHEDIACK - UTE
 ING. GABRIEL RILFARDIOLI

000706

OBRA: "ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS - TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 186.000 - PROG - 223.918"
 COMITENTE: HELFORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSÉ J. CHEDIACK S.A. - UTE
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

20/01/2010
 24 MESES
 Fecha de Inicio de los Trabajos:
 Plazo de Ejecución:
 20/01/2013
 17/10/2015
 Fecha de Vencimiento del Plazo:
 Fecha de Vto. del Plazo o Prórrogas
 Corresponde al período: abr-15

CERTIFICADO AJUSTE REDETERM. 4°

Item N°	Designación	Cantidad	Unidad	P. Unitario Base	CANTIDAD EJECUTADA			MONTO CERTIFICADO SIN IVA		
					ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL
1	Volumen acumulado período ENERO 13 a ABRIL 14		M3	\$ 2,21	0	323767	323767	\$ 0,00	\$ 714 733,14	\$ 714 733,14
	TOTAL	831 670	M3		0	323767	323767	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2	Volumen acumulado período ENERO 13 a ABRIL 14		M3	\$ 0,45		131 507		\$ 0,00	\$ 59 373,70	\$ 59 373,70
	TOTAL							\$ 0,00	\$ 774 106,84	\$ 774 106,84

IMPORTE CERTIFICADO	\$ 774 106,84
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 10%	\$ 77 410,68
SUSTITUCION FONDO REPARO 5%	\$ 46 833
IMPORTE NETO CERTIFICADO IVA 21%	\$ 606 696,15
IMPORTE TOTAL FACTURA	\$ 146 306,19
	\$ 843 002,35

Pólizas Presentadas	
Imputable Certificados Arbitrales	
Saldo Póliza	
Suma a asegurar	
Póliza Actual a presentar	\$ 46 833

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BAPTISTA PACELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

[Signature]

HELFORT - PENTAMAR - CHEDIACK - UTE
 ING. ROBERTO ERRECHT
 ING. GABRIEL BERARDUCCI

[Signature]
 PENTAMAR - DOS ARROYOS SANTA FE
 OSVALDO MORAS

ORIGINAL

DANIEL DANIEL NEME
 ESCRIBANO PUBLICO
 Titulo Registrado N° 699
 SANTA FE

000707

OBRA: *ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS -
 TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 105.000 - PROG - 223.918*
 COMITENTE: HELPORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSÉ J. CHEDIACK S.A. - UTE
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

20/01/2010
 24 MESES
 20/01/2013
 20/05/2014
 JUN-15

Fecha de Inicio de los Trabajos:
 Plazo de Ejecución:
 Fecha de Vencimiento del Plazo:
 Fecha de Vto. del Plazo de Plérogas
 Corresponde al período:

CERTIFICADO AJUSTE REDETERM. 5°

Item N°	Designación	Cantidad	Unidad	P. Unitario ajustado	CANTIDAD EJECUTADA			MONTO CERTIFICADO SIN IVA		
					ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL
1	Volumen acumulado período JULIO 13 a JUNIO 14		M3	\$ 3,27		238919	238919	\$ 0,00	\$ 785 133,97	\$ 785 133,97
	TOTAL	831 670	M3		0	238919	238919	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2	Volumen acumulado período JULIO 13 a JUNIO 14	831 670	M3	\$ 0,67		129 061		\$ 0,00	\$ 86 378,98	\$ 86 378,98
	TOTAL							\$ 0,00	\$ 871 512,95	\$ 871 512,95

IMPORTE CERTIFICADO	\$ 871 512,95
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 10%	\$ 87 151,29
SUSTITUCION FONDO REPARO 5%	\$ 52 727
IMPORTE NETO CERTIFICADO	\$ 731 634,37
IVA 21%	\$ 164 715,85
IMPORTE TOTAL FACTURA	\$ 896 350,22

Polizas Prescindidas	
Imputable Certificados Anteriores	
Saldo Poliza	
Suma a asegurar	
Poliza Actual a presentar	\$ 731 634,37

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BAUTISTA PACHELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

ING. ROBERTO EBRECHT
 P/ HELPORT - PENTAMAR - CHEDIACK - UTE
 ING. GABRIEL BERRARDUCCI

P/ DRAGADOS SANTA FE

ORIGINAL

DANIEL EMILIO NEME
 ESCRIBANO PUBLICO
 Titulo Registro N° 2099
 SANTA FE

000708

ORIGINAL

DANIEL EMILIO NEME
 BANCO PUBLICO
 CUIT 20303300000
 Registro N° 699
 SANTA FE
 28

OBRA: ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS:
 TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 190.000 - PROG - 223.978
 HELPORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSE J. CHEDIACK S.A. - UTE
 DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

CERTIFICADO N° 19

Item N°	Descripcion	Cantidad	Unidad	1° Unidad Base	CANTIDAD EJECUTADA			MONED CERTIFICADO SIN IVA		
					ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2025		M3	\$ 17,26	355203	0	355203	\$ 6 130 803,78	\$ 0,00	\$ 6 130 803,78
	EXCAVACION DE SUELOS S2040 a S2062			\$ 17,26		31510	31510	\$ 0,00	\$ 543 862,60	\$ 543 862,60
	EXCAVACION DE SUELOS S2087 a S2005		M3	\$ 17,26	28487	0	28487	\$ 491 685,62	\$ 0,00	\$ 491 685,62
								\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
								\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
								\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
								\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
								\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
								\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
								\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS		M3	\$ 3,53	200048	0	200048	\$ 6 622 489,40	\$ 543 862,60	\$ 7 166 352,00
	TOTAL	831 670	M3		383590	31510	415200	\$ 706 169,44	\$ 0,00	\$ 706 169,44
		831 670	M3		200048	0	200048	\$ 7 328 658,84	\$ 543 862,60	\$ 7 872 521,44

COMBUSTIBLE ABRIL		14000	
IMPORTE CERTIFICADO			\$ 543 862,60
5° ADECUACION PROVISORIA	COEFICIENTE	0,6284	\$ 340 675,53
DEVOLUCION ANTICIPO 10%			\$ 88 453,81
DESCUENTO COMBUSTIBLE	13774		\$ 142 008,84
SUSTITUCION FONDO REPARO 5%	Monto a recuperar Mayo 15	\$ 1 070 291	\$ 53 515
IMPORTE NETO CERTIFICADO			\$ 654 074,38
IVA 21%			\$ 137 356,62
IMPORTE TOTAL FACTURA			\$ 791 431,00

Polizas Presentadas	Polizas Presentadas
Imputable Certificados Anterior	\$ 591 848
Saldo Poliza	\$ 613 556
Suma a recuperar	\$ -21 708
Poliza Actual a presentar	\$ 53 515
	\$ 75 223

ING. ROBERTO EBRECHT
 ING. GABRIEL BERNARDINI

ING. GABRIEL BERNARDINI

P.D. DRAGADOS SANTA FE

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

000709

ORIGINAL

DANIEL EMILIO NEME
 ESCOBAR
 11/3

OBRA: "ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS"
 TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 188.000 - PIRCG - 22.011P
 HELPORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSÉ J. CHEDIAK S.A. - UTE
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

FOJA DE MEDICIÓN Nº 19

Item Nº	Designación	Volumen Total Obra	Unidad	OBRA BASE EJECUTADA			% EJECUCION
				ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2025		M3	355203		355203	
	EXCAVACION DE SUELOS S2049 a S2062		M3		31510	31510	
	EXCAVACION DE SUELOS S2087 a S2095		M3	28487		28487	
2	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831 670	M3	383 690	31 510	415 200	49,92%
		831 670	M3	200 048		200 048	24,05%

P/HELPORT - PENTAMAR - CHEDIAK - UTE
 ING. ROBERTO EBRECHT

ING. GABRIEL BERARDUCCI

P/DRAGADOS SANTA FE
 OSVALDO MORAS

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

Fecha de Inicio de los Trabajos:
 Plazo de Ejecución:
 Fecha de Vencimiento del Plazo:
 Fecha de Vto. del Plazo c/ Prórrogas
 Corresponde al período:

2000/12/01
 24 MESES
 2001/12/03
 17/10/2015
 may-15

710

OBRA: ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS -
 TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 185.000 - PROG - 223.918"
 COMITENTE: HELPORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSE J. CHEDIACK S.A. - UTE
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

Fecha de Inicio de los Trabajos: 20/01/2010
 Plazo de Ejecución: 24 MESES
 Fecha de Vencimiento del Plazo: 20/01/2013
 Fecha de Vto. del Plazo c/ Prórrogas: 17/10/2015
 Corresponde al período: jun-15

CERTIFICADO N° 20

Item N°	Designación	Cantidad	Unidad	P. Unidad Unse	CANTIDAD EJECUTADA			MONTO CERTIFICADO SIN IVA		
					ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2025		M3	\$ 17,26	355203	0	355203	\$ 6 130 803,78	\$ 0,00	\$ 6 130 803,78
	EXCAVACION DE SUELOS S2049 a S2052			\$ 17,26	31510	31746	63256	\$ 547 935,96	\$ 547 935,96	\$ 1 091 798,56
	EXCAVACION DE SUELOS S2087 a S2085		M3	\$ 17,26	28487	0	28487	\$ 491 685,62	\$ 0,00	\$ 491 685,62
								\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
								\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
								\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831 670	M3		415200	31746	446946	\$ 7 166 352,00	\$ 547 935,96	\$ 7 714 287,96
	TOTAL	831 670	M3	\$ 3,53	200048	0	200048	\$ 706 169,44	\$ 0,00	\$ 706 169,44
								\$ 7 872 521,44	\$ 547 935,96	\$ 8 420 457,40

COMBUSTIBLE ABRIL		14000
IMPORTE CERTIFICADO		\$ 547 935,96
5° ADECUACION PROVISORIA	COEFICIENTE	\$ 343 227,09
DEVOLUCION ANTICIPO 10%		\$ 80 146,99
DESCUENTO COMBUSTIBLE	12000	\$ 124 200,00
SUSTITUCION FONDO REPARO 5%	Monto a asegurar Junio 15.	\$ 53 915
IMPORTE NETO CERTIFICADO		\$ 677 846,74
IVA 21%		\$ 142 347,82
IMPORTE TOTAL FACTURA		\$ 820 194,56

Polizas Presentadas	\$ 591 848
Imputable Certificados Anterior	\$ 613 556
Saldo Poliza	\$ -21 708
Suma a asegurar	\$ 53 915
Poliza Actual a presentar	\$ 75 624

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

DRAGADOS SANTA FE
 ING. ROBERTO ESRECHT
 ING. GABRIEL BERARJUCCI

DANIEL EMILIO NEME
 ESCRIBANO PUBLICO
 TITULO PROFESIONAL N° 692
 SANTA FE

ORIGINAL

REPUBLICA DE CHILE
 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
 COMITENTE: HELIPORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSÉ J. CHEDIACK S.A. - UTE
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.
 DAN 11.05.11

OBRA: ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS
 TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 186.000 - PROG. - 223.918
 HELIPORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSÉ J. CHEDIACK S.A. - UTE
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

FOJA DE MEDICION Nº 20

Fecha de Inicio de los Trabajos: 20/01/2010
 Plazo de Ejecución: 24 MESES
 Fecha de Vencimiento del Plazo: 20/01/2013
 Fecha de Vto. del Plazo c/ Prórrogas: 17/10/2015
 Corresponde al período: Jun-15

Item Nº	Designación	Volumen Total Obra	Unidad	OBRA BASE EJECUTADA			% EJECUCION
				ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2025		M3	355203		355203	
	EXCAVACION DE SUELOS S2049 a S2062		M3	31510	31746	63256	
	EXCAVACION DE SUELOS S2087 a S2095		M3	28487		28487	
2	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831 670	M3	415 200	31 746	446 946	53,74%
		831 670	M3	200 048		200 048	24,05%

ING. ROBERTO EBRECHT
 ING. GABRIEL BERRARDUCCI

DRAGADOS SANTA FE
 OSWALDO MORAS

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BATISTA FACELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

000712

OBRA: ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS -
 TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 168.000 - PROG - 223.010*
 COMITENTE: HELPORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSÉ J. CHEDIACK S.A. - UTE
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

Fecha de Inicio de los Trabajos: 20/01/2010
 Plazo de Ejecución: 24 MESES
 Fecha de Vencimiento del Plazo: 20/01/2013
 Fecha de Vc. del Plazo e Prórrogas: 17/10/2015
 Correspondiente al período: jul-15

CERTIFICADO N° 21

Item N°	Designación	Cantidad	Unidad	P. Unitario Base	CANTIDAD EJECUTADA			MONTO CERTIFICADO SIN IVA		
					ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2025		M3	\$ 17,26	355203	0	355203	\$ 6 130 803,78	\$ 0,00	\$ 6 130 803,78
	EXCAVACION DE SUELOS S2049 a S2062			\$ 17,26	63259	38500	101846	\$ 1 061 798,56	\$ 666 063,40	\$ 1 757 861,96
	EXCAVACION DE SUELOS S2087 a S2085		M3	\$ 17,26	28487	0	28487	\$ 491 685,62	\$ 0,00	\$ 491 685,62
2	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831 670	M3		448946	38500	485536	\$ 7 714 287,96	\$ 666 063,40	\$ 8 380 351,36
	TOTAL	831 670	M3	\$ 3,53	200048	49905	249953	\$ 706 169,44	\$ 176 164,65	\$ 882 334,09
COMBUSTIBLE ABRIL 14000								\$ 8 420 457,40	\$ 842 220,05	\$ 9 262 685,45

IMPORTE CERTIFICADO		\$ 842 220,05
5° ADECUACION PROVISORIA	COEFICIENTE	\$ 527 571,65
DEVOLUCIÓN ANTIPO 10%		\$ 136 978,97
DESCUENTO COMBUSTIBLE		\$ 129 320,00
SUSTITUCION FONDO REPARO 5%		
IMPORTE NETO CERTIFICADO	Monto a asegurar Julio 15.	\$ 82.873
IVA 21%		\$ 1 103 499,73
IMPORTE TOTAL FACTURA		\$ 231 734,94
		\$ 1 335 234,67

Pólizas Presentadas	
Inmutable Certificados Anteriores	
Saldo Póliza	\$ 82.873
Suma a asegurar	\$ 82.873
Póliza Actual a presentar	\$ 82.873

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

DANIEL EMILIO NEM
 ESCRIBANO PUBLICO
 Titulo de Registro N° 699
 SANTA FE

ING. ROBERTO ESICHT
 ING. GABRIEL BERARDUCCI

000713

ORIGINAL

OBRA: "ADECUACION DEL CAUCE DEL RÍO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS -
 TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 186.000 - PROG - 223.910"
 COMITENTE: HELPORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSÉ J. CHEDIAK S.A. - UTE
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

20/01/2010
 24 MESES
 20/01/2013
 17/10/2015
 jul-15

Fecha de Inicio de los Trabajos:
 Plazo de Ejecución:
 Fecha de Vencimiento del Plazo:
 Fecha de Vto. del Plazo c/ Prórrogas
 Corresponde al período:

FOJA DE MEDICIÓN Nº 21

Item Nº	Designación	Volumen Total Obra	Unidad	OBRA BASE EJECUTADA			% EJECUCION
				ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2025		M3	355203		355203	
	EXCAVACION DE SUELOS S2049 a S2052		M3	63256	38590	101846	
	EXCAVACION DE SUELOS S2087 a S2095		M3	28487		28487	
2	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831 670	M3	446 946	38 590	485 536	58,38%
		831 670	M3	200 048	49 905	249 953	30,05%

ORIGINAL

DANIEL EMILIO NEA
 ESCRIBANO PUBL. DE
 ZIVIAK REGISTRO N° 699
 SANTA FE

PI DRAGADOS SANTA FE

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BAPTISTA PACHELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

PI HELPORT - PENTAMAR - CHEDIAK - UTE
 ING. ROBERTO EBRECHT
 INC. GABRIEL BERARDUCCI

000714

ENCOMENDADA
TERCER TRAMO - SECTOR B - PROY 480.000 - PROG. 2011-12
CONTRATISTA:
INGENIERO JUAN B. CHEVALER S.A. - JTB
DINAGARDOS SANTA FE S.R.L.

CERTIFICADO N° 22

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	VALORES		VALOR	MONTOS DE MANTENIMIENTO	TOTAL
					ANTERIOR	PRESENTE			
EXCAVACION DE CANAL 8.00 x 5.00	82	M2	\$ 120	\$ 9,840	15,338	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,840
EXCAVACION DE CANAL 8.00 x 4.00	83	M2	\$ 115	\$ 9,545	15,338	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,545
EXCAVACION DE CANAL 8.00 x 3.00	84	M2	\$ 110	\$ 9,240	15,338	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,240
TOTAL				\$ 28,625	46,014	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 28,625
REPORTE DE... (RECONSTRUCCION DE...)				\$ 800,384.99	24,355	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 800,384.99
TOTAL				\$ 828,950	70,369	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 828,950

CANTONAL MORAS

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAPTISTA PACHELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

ORIGINAL

DANIEL EMILIO NEME
 ESCRIBANO PUBLICO
 TITULO REGISTRO N° 699
 SANTA FE

20/01/2010
 21 M+SES
 20/01/2013
 175,52412
 ene-16

Fecha de inicio de los Trabajos
 Plazo de Ejecucion
 Fecha de Verificacion del Plazo
 Lugar de Verificacion del Plazo
 Corresponde al periodo.

OBRA: REDEFINICION DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS -
 TERCER TRAMO - SECTOR II - PISO 18+000 - PZOS - 231818'
 COMITENTE: HELFORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSE J. CHELWICK S.A. - UTE
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

FOJA DE MEDICION N° 23

Item N°	Descripción	Volumen total Obra	Unidad	OBRA BASE EJECUTIVA			
				ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2025		M3	366203		366203	
	EXCAVACION DE SUELOS S2026 a S2032		M3	130636	20815	151451	
	EXCAVACION DE SUELOS S2033 a S2035		M3	28487		28487	
2	DEFINICION DE SUELOS EXCAVADOS	755 175	M3	514 340	20 915	535 241	76,84%
		755 175	M3	249 040	24 355	274 395	36,30%

[Handwritten Signature]
 DANIEL EMILIO NEME

OBRA: REDEFINICION DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS - TERCER TRAMO - SECTOR II - PISO 18+000 - PZOS - 231818'

PRELUPRO - PERIODO DE EJECUCION
 EN EL PUNTO DE MEDICION

FOJA DE CERTIFICACION N°
 00627235 1-2-7019

CONSTRUCTORA DOS ABOYOS S.A.
 Ing. JUAN BAPTISTA PACELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

DANIEL EMILIO NEME
 ESCRIBANO PUBLICO
 TITULO REGISTRO N° 699
 SANTA FE

000716

ORIGINAL

COLEGIO DE ESCRIBANOS
* 23/01/2017 *
1° CIRCUNSCRIPCIÓN
PROVINCIA DE SANTA FE



CERTIFICACION DE
COPIAS DE DOCUMENTOS

(Ley 6898 Art. 12 y Decreto 1612/95 Art. 10)



D 00627235
CE CE SE DO SI DO TR CI

//////////////////// Santa Fe, uno de Febrero de 2017

De conformidad con el requerimiento obrante en el Acta número 24
labrada en la fecha, al folio 25 del Registro de Intervenciones N° 699-
del que soy titular, en mi carácter de ESCRIBANO PUBLICO,
en uso de las atribuciones que me confieren las Leyes y Reglamentaciones vigentes.

CERTIFICO

Que el documento al que se agrega la presente, que consta de 36 foja/s
que firmo y sello, reproduce fielmente su original que tengo a la vista para este acto.

Conste. Certificación de fotocopia de sus originales que he tenido a la vista para este acto de: Certificado No.3 - Foja de Medición No.3; Certificado No.4 - Foja de Medición No.4 ; Certificado No.5 - Foja de Medición No.5 - Certificado No.6 - Foja de Medición No.6 ; Certificado No.8 - Foja de Medición No.8; Certificado No.9 - Foja de Medición No.9; Certificado No.10-1; Certificado No.10 - Foja de Medición No.10- Certificado No.11 - Foja de Medición No.11; Certificado No.12 - Foja de Medición No.12 ; Certificado No.13-14; Certificado No.15 Medición No.15; Certificado No.16 - Foja de Medición No.16: Certificado No.17-18; Certificado de ajuste redeterminado No.4-5- Certificado No.19- Foja de Medición No.19; Certificado No.20 - Foja de Medición No.20; Certificado No.21 - Foja de Medición No.21; y Certificado No.23 - Foja de Medición No.23, relacionados con la Obra Adecuación del Cauce Río Salado y sus Obras accesorias.- Contratista Dragados Santa Fe.- Conste.-

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BALTIMISTA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

DANIEL EMILIO NEME
ESCRIBANO PUBLICO
Titular Registro N° 699
SANTA FE

ORIGINAL



República Argentina
Prefectura Naval Argentina



CERTIFICADO DE MATRICULA

El jefe del REGISTRO NACIONAL DE BUQUES

Certifica que el día 05 de octubre de 2001, ha sido inscripto en la MATRÍCULA NACIONAL (Matricula Mercante Nacional 2da. Agrupación), un buque con el nombre de JUAN bajo el número 01231 M Numeró O.M.I. cuyas características asignadas en el Expte. D-19629-C-B-2001.

son las siguientes:

- Material del casco: ACERO
- TIPO: SIN PROPULSION
- SERVICIO: APOYO
- EXPLOTACION: AUXILIAR DE DRAGADOS
- ESLORA: 15.81 mts.
- MANGA: 2.44 mts.
- PUNTAL: 1.23 mts.
- TONELAJE TOTAL: 9
- TONELAJE NETO: 9
- Motor/es marca/s:
- Cantidad:
- Número/s:
- Modelo:
- Tipo:
- Potencia:

CERTIFICADO que la presente es fotocopia en su anverso y reverso concuerda con su original que he tenido a la vista.

27 ENE 2017

SECRETARIA DE CERTIFICACIONES
PODER JUDICIAL - SANTA FE



MARIA GABRIELA CANTOIA
SECRETARIA DE CERTIFICACIONES

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA FACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

58229

Y el que ha sido declarado apto para la navegación mercante, a que lo destina su propietario.
DRAGADOS SANTA FE S.A., CUIT 30-61339848-8.-

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010.-

Jefe División Matrícula

AVELINO ENCINA
OFICIAL PRINCIPAL ESCRIBANO
JEFE SECCION DOCUMENTOS NOTARIALES



Jefe Registro Nacional de Buques

HUGO RICARDO ACHA
PREFECTO PRINCIPAL ESCRIBANO
JEFE REGISTRO NACIONAL DE BUQUES



PODER JUDICIAL - SANTA FE
000718

NAC Nº 30834

NOTIA: Las anotaciones complementarias y las modificaciones en esta matrícula se certificarán al dorso.

SECRETARI
CERTIFICAC
27 ENE 20
PODER JUD
SANTA F
REPUBLICA ARG

AS 2 V. SECRETARI CERTIFICAC
SECRETARI CERTIFICAC
SECRETARI CERTIFICAC
SECRETARI CERTIFICAC


ORIGINAL




Adquirio la embarcación por Expte. D-19629-C-B-01 y por Expte. CUDAP S02-56425/10,
de fecha 19-11-10, 12:34 hs.

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010.-




AVELINO ENCINA
OFICIAL PRINCIPAL ESCRIBANO
JEFE SECCION DOCUMENTOS NOTARIALES


CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

000719

SECRETAR
CERTIFICAC
27 ENE 2
PODER JUI
SANIA
REPUBLICA

AL SEÑOR DE SUSENCIA
JURISDICCIONAL
JURISDICCION
CONSEJO SUPLENTE


ORIGINAL


PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO
DEPARTAMENTO CONTRALOR RECAUDATORIO

CONSTANCIA DE DEUDA


-----La Autoridad Naval que suscribe CERTIFICA que la embarcación "**JUAN**" (**MEN-01231**) no registra deuda a la fecha, en concepto de Tasa Fija Anual por Renovación de Matrícula. Se extiende el presente en la Ciudad de Buenos Aires, a los cuatro días del mes de Enero del año dos mil once. -----




PABLO ALEJANDRO VILLANUEVA
PREFECTO PRINCIPAL
JEFE DIVISION CONTRALOR ARANCELES


CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA RACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

000720



AL SEÑOR DIRECTOR
DE LA ESCUELA N.º 1
CALLE 100 N.º 100
CALLE 100 N.º 100



ORIGINAL

República Argentina
Prefectura Naval Argentina



CERTIFICADO DE MATRICULA

El jefe del REGISTRO NACIONAL DE BUQUES

Certifica que el día 05 de octubre de 2001, ha sido inscripto en la MATRÍCULA NACIONAL (Matricula Mercante Nacional 2da. Agrupación), un buque con el nombre de PABLO bajo el número 01232 M Numeró-O.M.I. cuyas características asignadas en el Expte. D-19630-C-B-2001.

son las siguientes:

Material del casco: ACERO
TIPO: SIN PROPULSION
SERVICIO: APOYO
EXPLOTACION: AUXILIAR DE DRAGADOS
ESLORA: 15.81 mts.

MANGA: 2.44 mts.
PUNTAL: 1.23 mts.



TONELAJE TOTAL: 9
TONELAJE NETO: 9

Motor/es marca/s:
Cantidad:

Número/s:

Modelo:
Tipo:
Potencia:

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO



MARIA GABRIELA CANTOIA
SECRETARIA DE CERTIFICACIONES

Y el que ha sido declarado apto para la navegación mercante, a que lo destina su propietario:
DRAGADOS SANTA FE S.A., CUIT 30-61339848-8.-

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010.-

Jefe División Matrícula

AVELINO ENCINA
OFICIAL PRINCIPAL ESCRIBANO
JEFE SECCION DOCUMENTOS NOTARIALES



Jefe Registro Nacional de Buques

HUGO RICARDO ACHA
PREFECTO/PRINCIPAL ESCRIBANO
JEFE REGISTRO NACIONAL DE BUQUES



NAC Nº 30833

NOTA: Las anotaciones complementarias y las modificaciones en esta matrícula se certificarán al dorso.



AS TO THE DEPARTMENT OF
INTERNAL SECURITY, THE
DEPARTMENT OF JUSTICE
RECOMMENDS THAT

BUENA DE
ACIONES
NE 2017
S.A. S.R.L.
BUENOS AIRES

ORIGINAL

Adquirio la embarcación por Expte. D-19630-C-B-01, y por Expte. CUDAP S02-56425/10,
de fecha 19-11-10, 12:34 hs.


Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010.-



[Handwritten Signature]
AVELINO ENCINA
OFICIAL PRINCIPAL ESCRIBANO
JEFE SECCION DOCUMENTOS NOTARIALES

[Handwritten Signature]
CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA FACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

SECRET
9900
27 ENE 2
POSTO MEST
REPUBLICA



AS PUBLISHED BY THE
LIBRARY OF CONGRESS
PHOTODUPLICATION SERVICE
WASHINGTON, D.C. 20540

ORIGINAL


PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO
DEPARTAMENTO CONTRALOR RECAUDATORIO

CONSTANCIA DE DEUDA


-----La Autoridad Naval que suscribe CERTIFICA que la embarcación "**PABLO**" (**MEN-01232**) no registra deuda a la fecha, en concepto de Tasa Fija Anual por Renovación de Matrícula. Se extiende el presente en la Ciudad de Buenos Aires, a los cuatro días del mes de Enero del año dos mil once.-----




PABLO ALEJANDRO VILLANUEVA
PREFECTO PRINCIPAL
JEFE DIVISION CONTRALOR ARANCELES


CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

000723



U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL
1000 ...
WASHINGTON, D.C. 20530

ORIGINAL



República Argentina
Prefectura Naval Argentina



CERTIFICADO DE MATRICULA

El jefe del REGISTRO NACIONAL DE BUQUES

Certifica que el día 13 de octubre de 2005, ha sido reinscripto en la MATRÍCULA NACIONAL (Matricula Mercante Nacional 2da. Agrupación), un buque con el nombre de TOCHI bajo el número 01855 M Número O.M.I. cuyas características asignadas en el Expte. D-7938-C-B-1996.

son las siguientes:

- Material del casco: ACERO
- TIPO: LANCHA A MOTOR
- SERVICIO: MULA AUXILIAR DE RIO
- EXPLOTACION: CARGA
- ESLORA: 9.91 mts.
- MANGA: 4.00 mts.
- PUNTAL: 0.96 mts.
- TONELAJE TOTAL: 8
- TONELAJE NETO: 6
- Motor/es marca/s: G.M.
- Cantidad: 1

Número/s: 671402173

Modelo:

Tipo: FIJO

Potencia: 130 KW



Y el que ha sido declarado apto para la navegación mercante, a que lo destina su propietario:

DRAGADOS SANTA FE S.A., CUIT 30-61339848-8.-



CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

MARIA GABRIELA CANTOIA
SECRETARIA DE CERTIFICACIONES



Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010.



Jefe División Matrícula

AVELINO ENCINA
OFICIAL PRINCIPAL ESCRIBANO
JEFE SECCION DOCUMENTOS NOTARIALES

Jefe Registro Nacional de Buques

HUGO RICARDO ACHA
PREFECTO PRINCIPAL ESCRIBANO
JEFE REGISTRO NACIONAL DE BUQUES



NAC Nº 30832

N.U.T.A.: Las anotaciones complementarias y las modificaciones en esta matrícula se certificarán al dorso.

SECRET
27 E
PODER
SA
REPUBLICA


AL SEÑOR DON JUAN
MARTIN DE
SANTO DOMINGO
CALLE DE LA


ORIGINAL

Inscrito originariamente en la Matricula Nacional con fecha 25-04-96 bajo el N° 61807 M.
Adquirió la embarcación por Expte. D-7938-C-B-96, y por Expte. CUDAP S02-56425/10,
de fecha 19-11-10, 12:34 hs.

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010.-




AVELINO ENCINA
OFICIAL PRINCIPAL ESCRIBANO
JEFE SECCION DOCUMENTOS NOTARIALES


CONSTRUCTORA LOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACHELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

000725

SECRETARI
COMUNICACIONES
27 ENE 20
MODER JUEZ
M. T. A. F.
REPUBLICA ARGENTINA

AS PUNTO DE ENTREGA DEL
DOCUMENTO REFERIDO
AL SEÑOR JUEZ
M. T. A. F.
REPUBLICA ARGENTINA

ORIGINAL


PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO
DEPARTAMENTO CONTRALOR RECAUDATORIO

CONSTANCIA DE DEUDA


-----La Autoridad Naval que suscribe CERTIFICA que la embarcación "**TOCHI**" (**MEN-01855**) no registra deuda a la fecha, en concepto de Tasa Fija Anual por Renovación de Matrícula. Se extiende el presente en la Ciudad de Buenos Aires, a los cuatro días del mes de Enero del año dos mil once. -----



PABLO ALEJANDRO VILLANUEVA
PRESPECTO PRINCIPAL
JEFE DIVISION CONTRALOR ARANCELES


CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

000726



AS 27441/01/1970
SECRETARIA DE DEFENSA
BUENOS AIRES

ORIGINAL



República Argentina
Prefectura Naval Argentina



CERTIFICADO DE MATRICULA

El jefe del REGISTRO NACIONAL DE BUQUES

Certifica que el día 28 de abril de 2004, ha sido reinscripto en la MATRÍCULA NACIONAL (Matricula Mercante Nacional 1ra. Agrupación), un buque con el nombre de FAL bajo el número 02291 Numeró O.M.I. cuyas características asignadas en el Expte. D-4798-C-C-1993, son las siguientes:

Material del casco: ACERO

TIPO: SIN PROPULSION

SERVICIO: DRAGA

EXPLOTACION: DRAGA A SUCCION CON CORTADOR

ESLORA: 17,00 mts.

MANGA: 7.52 mts.

PUNTAL: 1.37 mts.

TONELAJE TOTAL: 35

TONELAJE NETO: 24

Motor/es marca/s:

Cantidad:

Número/s:

Modelo:

Tipo:

Potencia:

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TÉCNICO



58232

MARIA GABRIELA CANTOIA
SECRETARIA DE CERTIFICACIONES

Y el que ha sido declarado apto para la navegación mercante, a que lo destina su propietario.

DRAGADOS SANTA FE S.A., CUIT 30-61339848-8.-

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010.

[Firma manuscrita]

Jefe División Matrícula
AVELINO ENCINA
OFICIAL PRINCIPAL ESCRIBANO
JEFE SECCION DOCUMENTOS NOTARIALES



Jefe Registro Nacional de Buques

HUGO RICARDO ACHA
PREFECTO PRINCIPAL ESCRIBANO
JEFE REGISTRO NACIONAL DE BUQUES



NAC Nº 30835



000127

Las anotaciones complementarias y las modificaciones en esta matrícula se certificarán al dorso.

SECRETARIA
CENTRAL
27 ENE
PODER
SANTA
REPUBLICA

AS PROSECUTOR GENERAL
ALBINO GONZALEZ
1971 JANUARY 27
1971 JANUARY 27