

ACTA DE MEDICION N° 55

N° de Item	Descripción	Cantidades		Porcentaje de Avance
		Ejecutada en el mes	Acumuladas	
1	Excavacion de suelos	37.104,00	8.839.103,16	99,79%
2	Deposito de suelos excavados	80.640,00	8.254.422,63	93,19%
3	Alambrados	4.500,00	45.242,00	78,65%
4	Plan de gestion Ambiental	0,10	1,630000	93,14%
5	Ingenieria complementaria, de Detalle y Planos según obra	0,00000	1,231760	100,00%
6	Red Hidrometrica de Monitoreo	0,00	0,40	40,00%
7	Suma Provisional	0,00	0,9401	94,01%
8	Instalacion de Obrador y elementos para Inspeccion	0,00	1,15816	100,00%
9	Puente sobre el Rio Salado en Las Gaviotas	0,08	1,26963	99,33%

Nota: por la presente se aprueba la medición del mes de AGOSTO/2016 y se autoriza a la Contratista la confección del Certificado de obra ejecutada.

DERRICO HERNANDEZ FALCÓN
 NOTARIO

Inspección de Obra

Ing. Civil Daniel D. D'Onofrio
 Obras por Contrato
 INSPECTOR DE OBRA

Ing. Civil Guillermo Castillo
 Obras por Contrato
 Inspector de Obra

Representante Técnico

Ing. JORGE H. MAFFEI
 Representante Técnico
 ECODYMA Emp. Const. S.A.

Ing. JORGE MAFFEI
 Representante Técnico
 ECODYMA Emp. Const. S.A.

Ecodyma Emp. Constructora S.A.
 Ing. SCARAMELLINI CARLOS B.
 Representante Legal

000402

Retención por Garantía de Contrato

Effectivo: 0,00
 Poliza de Aseguradora de Caución: Nro. 758.991/ 826 861927/690/845.471/872.515/878.465/889.004/932
 Compañía: ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. Compañía de Seguros
 Devolución Garantía de Contrato (Recepción Definitiva Parcial/Total): 0,00
 Total Garantía de Obra: 18.266.860,00

Sustitución Fondo de Reparo

Poliza de Caución Certificados Anteriores:
 762003/766415/770388/773218/776359/784921/787053/791055/795214/797554/800186/804241/808442/
 818851/823321/832882/835877/842031/845472/848453/849473/853226/856169/867182/872687/87624/
 874477/885912/889538/895434/903806/892259/907480/932589/948240/982616

Poliza de Caución Presente Certificado:
 Poliza de Caución Total: 18.557.414,00

Sustitución Fondo de Reparo Disponible:
 Poliza de Caución Total - 5% Total Certificado a la Fecha: 297.896,98

Importes

Importe Presente Certificado: 81.338,70
 Devolución Anticipo: 0,00
 Multas y Otras Deducuciones: -0,00
Importe a pagar: 81.338,70

Total Devolución de Anticipo a la Fecha: 14.988.456,59
 Total Certificado Anterior a Precios Básicos: 275.150.873,57
 Total Certificado a la Fecha a Precios Básicos: 275.196.657,27
 Faltas Certificar: 98,72%
 Faltas Certificar (%): 762.132,04
 0,28%

Total Certificado Anterior a Precios Redeterminados: 365.109.001,76
 Total Certificado a la Fecha a Precios Redeterminados: 365.190.340,46

Detalle de Ampliaciones y Economías

Nro.	Fecha	Importe
Decreto N° 617/11	09/08/2011	12.456.186,15
C.U.C.C. N° 350/11	17/08/2011	
Decreto N° 651/11	29/08/2011	68.477.483,81
Res. Nacional N° 880/11	30/09/2011	
Decreto N° 113/12	19/01/2012	-17.765.543,20
Decreto N° 684/12	28/09/2012	9.563.483,16
C.U.C.C. N° 410/12	18/09/2012	
Decreto N° 758/12	24/10/2012	57.466.639,60
Res. Nacional N° 760/12	09/10/2012	
Decreto N° 107/13	05/02/2013	27.242.675,24
Decreto N° 131/14	10/02/2014	
C.U.C.C. N° 524/15	30/12/2014	22.348.288,90
Res. Nacional N° 2131/14	30/12/2014	
Decreto N° 1327/15	04/02/2015	
Total Importe A y E =		215.350.310,06

Detalle de Promogas

Nro.	Días	Terminación
Decreto 651/11	142 (a)	28/02/2013
Decreto 758/12	180 (b)	27/08/2013
Decreto 749/13	374	05/09/2014
Decreto 782/14	186	10/03/2015
Decreto 352/15	149	07/09/2015
Decreto 727/15	90	06/11/2015
Decreto 1048/15	95	09/02/2016
Decreto 668/15	25/06/2015	Med. Grilla Certif.

Poliza N° 758.990 ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. Compañía de Seguros

Anticipo Financiero: 14.988.456,59
 Inicio: 22/02/2010
 Terminación: 09/02/2016
 Plazo (días corridos): 2176

Importe Contrato: 149.984.565,90

Importe Final de Obra a precios de Oferta: 275.958.689,31
 Importe Final de Obra a precios Redeterminar: 365.334.875,96

Detalle de Promogas

Nro.	Días	Terminación
Decreto 651/11	142 (a)	28/02/2013
Decreto 758/12	180 (b)	27/08/2013
Decreto 749/13	374	05/09/2014
Decreto 782/14	186	10/03/2015
Decreto 352/15	149	07/09/2015
Decreto 727/15	90	06/11/2015
Decreto 1048/15	95	09/02/2016
Decreto 668/15	25/06/2015	Med. Grilla Certif.

La inspección de Obra declara que las tareas se han ejecutado de acuerdo al Contrato, firmando para constancia conjuntamente con el Contratista, quien al manifestar su conformidad con la medición realizada, recibe en la fecha una copia del presente certificado.

(e) Según Decreto 651/2011 el plazo de ejecución de los Adicionales de Obra (Convenio Unión de Colaboración Complementario POPTLA - CUC N° 350/2011) será de 517 días a contar desde el 30/09/2011 hasta el 28/02/2013.
 (f) Según Decreto 758/2012 el plazo de ejecución del Segundo Adicional de Obra (Convenio Único de Colaboración Complementario POPTLA - CUC N° 410/2012) será de 180 días a contar desde el 28/02/2013 hasta el 27/08/2013.

Inspección Obra: **ING. JORGE MAFFEL**
 Representante Técnico

Inspección Obra: **ING. SCARAMELLINI CARLOS B.**
 Representante Legal

Fecha: **25/06/2015**

Municipalidad de Berisso

Inspección Obra: **ING. JORGE MAFFEL**
 Representante Técnico

Inspección Obra: **ING. SCARAMELLINI CARLOS B.**
 Representante Legal

Fecha: **25/06/2015**

Municipalidad de Berisso

Ecodyma Emp. Constructora S.A.
 Ing. SCARAMELLINI CARLOS B.
 Representante Legal

000403

EDERICO HERNAN DALL'ALTO
 MOYANO

MUNICIPALIDAD DE BERISSO
 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
 UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL TERRAPLEN COSTERO

Certificado N° 70 TERRAPLEN DEFENSA DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE BERISSO.
OBRA: TERRAPLEN DEFENSA DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE BERISSO

Decreto: 79/10 - 817/11 - 651/11 - 113/12 - 694/12 - 758/12 - 110/13 - 131/14 - 132/15 Exp. 4012-1688/09

Imputación

CONTRATISTA: ECODYMA EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. - CUIT 30-51552550-1

Fecha de contrato : 12/02/10 - 30/09/11 (Ampl.)	Importe contrato	\$	275.958.689,31
Ampliación .DECRETO 617/2011.1º Redeterm.	Exp. 1888/2009	\$	12.456.186,15
Ampliación Decreto 113/2012 2º Red. y 1º y 2º Redeterm. Ampliación de Obra.		\$	17.763.543,20
Ampliación Decreto 694/2012 3º Redeterminación		\$	9.565.493,16
Ampliación Decreto 110/2013 4º Redeterminación		\$	27.242.675,24
Ampliación Decreto 131/2014 5º Redeterminación - Rat. Decreto N° 132/15.		\$	12.766.640,59
Ampliación Decreto 131/2014 6º Redeterminación - Rat. Decreto N° 132/15		\$	9.581.648,31
Iniciación..22/02/10	Plazo... 960 días	Terminación 08/10/12	
Prórroga PE 651/11	Plazo124 días	Terminación 28/02/13	
Prórroga PE 758/12	Plazo53 días	Terminación 22/04/13	
Prórroga PE 748/13	Plazo374 días	Terminación 05/09/14	
Prórroga PE 782/14	Plazo186 días	Terminación 10/03/15	
Prórroga PE 352/15	Plazo149 días	Terminación 07/08/15	
Prórroga PE 727/15	Plazo90 días	Terminación 06/11/15	
Prórroga PE 1048/15	Plazo95 días	Terminación 09/02/16	
	Total Autorizado	\$	365.334.875,96

Corresponde al Negociable Serie B N°

Sumas a descontar del presente	Importa el presente certificado (Precios Básicos) (1)	\$	45.683,70
	Importe incremento por aplicación 6ta. Redeterm. Def.a Junio de 2013 (2)	\$	35.655,00
	Subtotal (1) + (2)	\$	81.338,70
	Importe neto a pagar	\$	81.338,70

Importa el presente certificado la suma de : **PESOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CON 70/100 CENTAVOS.**

BALANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Nota: P.B. = Precios Básicos	Monto Contrato (de Oferta)	\$	275.958.689,31	Monto Contrato Redeterminado	\$	365.334.875,96
	Imp. Certif. anteriores (P.B.)	\$	275.150.873,57	Imp. Certif. anteriores	\$	365.109.001,76
	Imp. Presente Certif. (P.B.) (1)	\$	45.683,70	Imp. Presente Certif.	\$	81.338,70
	Total certif. a la fecha (P.B.)	\$	275.196.557,27	Total certif. a la fecha	\$	365.190.340,46
	Falta ejecutar Obras por (P.B.)	\$	762.132,04	Falta ejecutar Obras por	\$	144.535,50

Observaciones:

El Supervisor Técnico de la Obra declara que ésta se ha efectuado de acuerdo al Contrato, firmado para constancia conjuntamente con el Contratista, quien al manifestar con la medición realizada, recibe en la fecha una copia del presente certificado

Ecodyma Emp. Constructora S.A.
 Ing. SCARAMELLINI CARLOS B.
 Representante Técnico
 ECSA

Vº Bº **ALBERTO O. ZANESI**
 U.E.M. Terraplen Costero
 Supervisor Municipal Obra
 Municipalidad de Berisso

Vº Bº **HECTOR PALAVECINO**
 Secretario de Obras
 Servicios Públicos
 Municipalidad de Berisso

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Intendente

Ing. **JORGE MAFFEI**
 Representante Técnico
 ECODYMA Emp. Const. S.A.

Ecodyma Emp. Constructora S.A.
 Ing. SCARAMELLINI CARLOS B.
 Representante Legal

000405

Ing. JORGE MAFFEI
Representante Técnico
ECODYMA Emp. Const. S.A.

TERRAPLEN COSTERO DE DEFENSA DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE BERISSO

DETALLE CERTIFICADO N° 70 - ECODYMA EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Unidad de Medida	CANTIDAD	IMPORTE EN EFECTIVO		ANTERIOR AL DIA	CANTIDAD		TOTAL AL DIA	RETENCION ANTICIPO		IMPORTE TOTAL
				PRECIO UNITARIO	PRECIO PARCIAL		EN EL PRESENTE	%		IMPORTE PARCIAL	%	
1	TERRAPLEN DEFENSA DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE BERISSO Decreto Municipal N° 79/10 - S01.0383368/2008 y Decreto Contrato Ampliación 651/11 por \$ 68.477.483,71 CUCC N° 350/11 - Resol. 680/11. Decreto 758/12 - Segundo Adicional de Obra	3	4			\$ 275.150.873,57	0,02%	\$ 45.683,70	99,76%	\$ 275.196.557,27	0%	\$ 45.683,70
1.1	Redeterminaciones Decreto Municipal N° 61/11 - S01.0128923/2011 Decreto Municipal N° 113/12 - S01.0218058/2011 Decreto Municipal N° 684/12 - S01.0101884/2012 Decreto Municipal N° 110/13 - S01.0453272/2012 Decreto Municipal N° 131/14 - S01.0122468/2013 Decreto Municipal N° 131/14 - S01.2702828/2013					\$ 80.958.128,19		\$ 35.655,00		\$ 89.993.783,19		\$ 35.655,00
				IMPORTE TOTAL REDETERMINADO	\$ 365.334.875,96	\$ 365.109.001,76		\$ 81.338,70		\$ 365.190.340,46		\$ 81.338,70


Conste que la certificación de fidelidad

con el original de la presente copia,

se formula en el folio de ratificación

notarial N° EAA-010645489

La Plata, 20 de ENERO de 2017



Ecodyma Emp. Constructora S.A.
Ing. SCARAMELLINI CARLOS B.
Representante Legal

000406



CERTIFICACIÓN DE REPRODUCCIONES

EAAD10645489



CERTIFICO que el documento adjunto que consta de **SIETE** fojas que llevan mi sello y firma, es copia fiel de su original que tengo a la vista
doy fe.- Registro número **413.- La Plata, a 20 de enero de 2017.-**

Certifico Documentación perteneciente a ECODYMA E.C.S.A.-

~~Ing. JORGE MAFFEI
Representante Técnico
ECODYMA Emp. Const. S.A.~~

~~Ecodyma Emp. Constructora S.A.
Ing. SCARAMELLINI CARLOS R.
Representante Legal~~



000407



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



FAA007008569



LEGALIZACIONES

Decreto - Ley 9020 (Artículos 11/17/118)

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES República Argentina, en virtud de la facultad que le confiere la Ley Orgánica del Notariado legaliza la firma y el sello

del notario D **DIAZ FALOCCO FEDERICO HERNAN**

EAA 10645489

obrantes en el Documento N°

La presente legalización no juzga sobre el contenido y forma del documento.

de 2017

23 de Enero

LA PLATA,

Ing. OSCAR MAFFEI
Representante Técnico
ECODYMA Emp. Const. S.A.

Ecodyma Emp. Constructora S.A.
Ing. SCARAMELLINI CARLOS B.
Representante Legal

ING. OSCAR MAFFEI (CITE ATRAS)
DELEGACIÓN LA PLATA



07008569

000408

Cert. PARCIAL N° 5
N° de referencia: 01611777
Fecha ejecución al: 31/12/2016

Ministerio de AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS **S.I.G.O.**
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Obra

OBRAS DE EMERGENCIA: READECUACION CUENCA CAÑADA EL FLORENTINO AL CANAL SAN ANTONIO (CORDOBA - SAN JUSTO) ALICIA

Contratista

ECODYMA EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. **CUIT: 30515525501**
Dirección: 44 2277 - la plata **Teléfono: 02214701040**

Datos

N° Expediente: 0416-007417/2016 **Anticipo Financiero (30%) de O.B.: \$ 25.745.630,00**
Tipo Adjudicación: CONTRATACION DIRECTA 10/16 **Adjudicación: Res 1158/16 16/08/2016**
N° Orden de Compras: 2016/001502 **Anexo Economía de Obra:**
Monto Contrato Original: \$ 83.950.510,00 **Monto Total Economía: \$ 0,00**
Monto de Obra Básica: \$ 83.950.510,00 **Monto Total Ampliación: \$ 0,00**
Monto Total de Obra: \$ 83.950.510,00 **Plazo Total de Ejecución: 192 d.c.**
Dif. Redeterminación Obra Básica: \$ 0,00 **Dif. Redeterminación Ampliación de Obra: \$ 0,00**
Fecha Contrato: 18/08/2016 **Fecha de Iniciación: 19/08/2016** **Fecha de Finalización: 27/02/2017**
Plazo de Ejecución Original: 60 d.c. **Total Ampliaciones de Plazo: 132 d.c.** **Total Ampl de Plazo por Ampl. Obra: 0 d.c.**
Total Acopio: \$0,00 **Total Desacopio: \$0,00** **Acopio Disponible: \$0,00**

Liquidación

N°	Concepto	Monto
0	coeficiente de actualización O.B.(Decreto 1231/10)	1.00000000
1	Ajuste	\$ 0,00
2	Importe certificado actual (2+1)	\$ 82.548.929,38
3	Importe certificado anterior	\$ 77.869.569,34
4	Importe pte certificado con I.V.A. 21% (2-3)	\$ 4.679.360,04
5	Importe pte certificado redeterminado con I.V.A. (3 x coef de actualización)	\$ 4.679.360,04
6	Diferencia a reconocer con I.V.A. (5-4)	\$ 0,00
7	Descuento Anticipo Financiero (30,00% de obra básica)	\$ 1.403.808,01
8	Descuento por Acopio	\$ 0,00
9	Importe pte certificado con I.V.A. 21% descontado el A.F. (4+6-7-8)	\$ 3.275.552,03
10	Descuento Fondo de Inspección (1,50% de (4))	\$ 70.190,40
11	Importe pte certificado con I.V.A. 21% descontado el F.I. (9-10)	\$ 3.205.361,63
12	Fondo de reparos a descontar (5% de (4))	\$ -233.968,00
13	Abonar al Contratista	\$ 2.971.393,63
14	Póliza de caución por F.de Rep. (Aseg. de Caución N°: 273617)	\$ 233.968,00
15	Ajuste	\$ 0,00
16	LIQUIDO A ABONAR AL CONTRATISTA	\$ 3.205.361,63

SON PESOS: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON 63/100.-

Porcentaje de avance acumulado: 88,33%

Porcentaje de avance acumulado (Obra básica + ampliación): 88,33%

Firmas

Contratista: **Ing. JORGE MAFFEI** Fecha: **29 DIC 2016**
Representante Técnico ECODYMA Emp Const. S.A.
Arq. DANIEL M. BUSSOLARI **Ing. EDGAR CASTELLO**
INSPECCION DE OBRA **Secretaría de Recursos Hídricos**
Secretaría de Recursos Hídricos **Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos**
Secretaría de Recursos Hídricos
Fecha de vencimiento: 27 FEB 2017



D-01611777

Fecha impresión: 06/01/2017

SEXTUPLICADO

Ing. JORGE MAFFEI
Representante Técnico
ECODYMA Emp Const. S.A.

Ecodyma Emp. Constructora S.A.
Ing. SCARAMELLINI CARLOS B.
Representante Legal

000409

OBRA:

OBRA DE EMERGENCIA: READECUACIÓN CUENCA CAÑADA EL FLORENTINO AL CANAL SAN ANTONIO.

CONTRATISTA:

Ecodyma Empresa Constructora S.A.

MONTO DE OBRA: \$ 83.950.510,00

AMPLIACIÓN: \$ 83.950.510,00

Fecha de Medicion: 31/12/16

CERTIFICADON° 5 PARCIAL AL 31/12/16

Item	Designación	Un	Cantidad	P.U.	Importe	Cantidades Certificadas		% Avance	Importes		Acumulada
						Anterior	Presente		Anterior	Presente	
1	Obrador, traslado de equipos y replanto	Gl	1,000	862.475,440	862.475,44	1,00	0,00	100,00%	862.475,44	0,00	862.475,44
2	Excavación en canal, no clasificada, a cielo abierto y en zonas anegadas, a cielo abierto con anfridragas	m3	812.200,000	78,290	63.587.138,00	812.200,00	0,00	100,00%	63.587.138,00	0,00	63.587.138,00
3	Construcción de alcantarillas premoldeadas de H ¹ A° y sección rectangular, con sus respectivos cabezales										
3.1	de 1 módulo x 2,00 m x 2,00 m	Un	21,000	463.481,220	9.733.105,62	18,00	2,00	95,24%	8.342.661,96	926.962,44	9.269.624,40
3.2	de 1 módulo x 2,00 m x 1,50 m	Un	11,000	386.796,940	4.254.766,34	6,00	4,00	90,91%	2.320.781,64	1.547.187,76	3.867.969,40
3.3	de 1 módulo x 1,50 m x 1,50 m	Un	10,000	338.393,610	3.383.936,10	5,00	4,00	90,00%	1.691.968,05	1.353.574,44	3.045.542,49
4	Construcción de alcantarillas con caños premoldeados de H ¹ A° - sección circular - 2 x Ø 1,00.	Un	10,000	212.908,850	2.129.088,50	5,00	4,00	90,00%	1.064.544,25	851.635,40	1.916.179,65
Subtotal					83.950.510,00				77.869.569,34	4.679.360,04	82.548.929,38

Porcentaje de Avance Acumulado:

Monto Certificado Acumulado de Obra con IVA = 82.548.929,38
 Monto Total de Obra con IVA = 83.950.510,00

98,33%

Faus Iraí


EMPRESA

Arq. DANIEL BUSSOLARI
 INSPECCION DE OBRA
 Secretaría de Recursos Hídricos
 Arq. DANIEL M. BUSSOLARI
 INSPECCION DE OBRA
 Secretaría de Recursos Hídricos

Ing. JORGE MAFFEI
 Representante Técnico
 ECODYMA Emp. Constr. S.A.

Ecodyma Emp. Constructora S.A.
 Ing. SCARAMELLINI CARLOS B.
 Representante Legal

000410



CERTIFICACIÓN DE REPRODUCCIONES

EAAD10645523

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

CERTIFICO que el documento adjunto que consta de **DOS** fojas que llevan mi sello y firma, es copia fiel de su original que tengo a la vista hoy fe.- Registro número **413.- La Plata, a 31 de enero de 2017.-**
Certifico Copia Documentación perteneciente a **ECODYMA EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.-**

Ing. JORGE MAFFEI
Representante Técnico
ECODYMA Empresa Const. S.A.

Ecodyma Emp. Constructora S.A.
Ing. SCARAMELLIM CARLOS B.
Representante Legal



000411



FAA007009198



LEGALIZACIONES

Decreto - Ley 9020 (Artículos 117/118)

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES RO
en virtud de la facultad que le confiere la Ley Orgánica del Notariado, legaliza
del notario D **DIAZ FALOCCO FEDERICO HERNAN**

obrantes en el Documento N° **EAA 10645523**

La presente legalización no juzga sobre el contenido y forma del documento.

LA PLATA, 2 de Febrero de 2017

Ing. JORGE MAFFEI
Representante Técnico
ECODYMA Emp. Const. S.A.

Ecodyma Emp. Constructora S.A.
~~Ing. CARAMELLINI CARLOS B.~~
Ing. FEDERICO DIAZ FALOCCO
Representante Legal
DELEGACIÓN LA PLATA



000412

Cert. PARCIAL N° 2
N° de referencia: 01716026
Fecha ejecución al: 31/10/2016

S.I.G.O.
Ministerio de AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS



Obra

OBRA DE EMERGENCIA: READECUACIÓN CANAL ACEQUIÓN AL SAN ANTONIO - DPTOS UNIÓN Y MARCOS JUÁREZ (CORDOBA - MARCOS JUAREZ) NOETINGER

Contratista

ECODYMA EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. **CUIT:** 30515525501
Dirección: 44 2277 - la plata **Teléfono:** 02214701040

Datos

N° Expediente: 0416-007411/2016 **Anticipo Financiero (30%) de O.B.:** \$ 9.192.990,00
Tipo Adjudicación: CONTRATACION DIRECTA 16/16 **Adjudicación:** Res 069/16 10/08/2016
N° Orden de Compras: 2016/000260 **Anexo Economía de Obra:**
Monto Contrato Original: \$ 30.643.300,00 **Monto Total Economía:** \$ 0,00
Monto de Obra Básica: \$ 30.643.300,00 **Monto Total Ampliación:** \$ 0,00
Monto Total de Obra: \$ 30.643.300,00 **Plazo Total de Ejecución:** 60 d.c.
Dif. Redeterminación Obra Básica: \$ 0,00 **Dif. Redeterminación Ampliación de Obra:** \$ 0,00
Fecha Contrato: 05/09/2016 **Fecha de Iniciación:** 07/09/2016 **Fecha de Finalización:** 06/11/2016
Plazo de Ejecución Original: 60 d.c. **Total Ampliaciones de Plazo:** 0 d.c. **Total Ampl de Plazo por Ampl. Obra:** 0 d.c.
Total Acoplo: \$0,00 **Total Desacoplo:** \$0,00 **Acoplo Disponible:** \$0,00

Liquidación

N°	Concepto	Monto
0	coeficiente de actualización O.B.(Decreto 1231/10)	1,00000000
1	Ajuste	\$ 0,00
2	Importe certificado actual (2+1)	\$ 29.289.725,56
3	Importe certificado anterior	\$ 26.768.922,76
4	Importe pte certificado con I.V.A. 21% (2-3)	\$ 2.520.802,80
5	Importe pte certificado redeterminado con I.V.A. (3 x coef de actualización)	\$ 2.520.802,80
6	Diferencia a reconocer con I.V.A. (5-4)	\$ 0,00
7	Descuento Anticipo Financiero (30,00% de obra básica)	\$ 756.240,84
8	Descuento por Acopio	\$ 0,00
9	Importe pte certificado con I.V.A. 21% descontado el A.F. (4+6-7-8)	\$ 1.764.561,96
10	Descuento Fondo de Inspección (1,50% de (4))	\$ 37.812,04
11	Importe pte certificado con I.V.A. 21% descontado el F.I. (9-10)	\$ 1.726.749,92
12	Fondo de reparos a descontar (5% de (4))	-\$ 126.040,14
13	Abonar al Contratista	\$ 1.600.709,78
14	Póliza de caución por F.de Rep. (Aseg. de Caución N°: 273618)	\$ 126.040,14
15	Ajuste	\$ 0,00
16	LIQUIDO A ABONAR AL CONTRATISTA	\$ 1.726.749,92

SON PESOS: UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 92/100.-

Porcentaje de avance acumulado: 95,58%

Porcentaje de avance acumulado (Obra básica + ampliación): 95,58%

Firmas

Contratista: [Signature] **Arq. DANIEL M. BUSSOLARI**
INSPECCIÓN DE OBRAS
Secretaría de Recursos Hídricos
Fecha: 18 NOV 2016

Director: [Signature] **ING. EDUARDO MANUEL CASTELLO**
Secretaría de Recursos Hídricos
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos
Secretaría de Recursos Hídricos
Fecha de vencimiento: 17 ENE 2017

ECODYMA S.A.
EMPRESA CONSTRUCTORA
JORGE H. MAFFEI
ING. CIVIL - MAT: 231170
REP. TÉCNICO



Fecha impresión: 07/11/2016

CUATRIPLICADO

Ing. JORGE MAFFEI
Representante Técnico
ECODYMA Emp. Const. S.A.

EDERICO HERMAN DIAZ FALOCCHI
BOYER

Ecodyma Emp. Constructora S.A.
Ing. SCARAMELLINI CARLOS B.
Representante Legal

000413

OBRA DE EMERGENCIA: READECUACIÓN CANAL ACEQUIÓN AL SAN ANTONIO Dptos. Unión y Marcos Juarez

MONTO DE OBRA: \$ 30.643.300,00
AMPLIACIÓN: \$ 30.643.300,00

Fecha de Medición: 31/10/16

Ing. OSCAR MAFFEI
Representante Técnico
Ecodyma Empresa Constructora S.A.

CERTIFICADON° 2 AL 31/10/16

Item	Designación	Un.	Cantidad	P.U.	Importe	Cantidades Certificadas		% Avance	Importes			
						Anterior	Presente		Anterior	Presente	Acumulada	
1	Obrador, traslado de equipos y replanto	Gl	1,000	804.839,680	804.839,68	0,90	0,10	1,00	100,00%	724.355,71	80.483,97	804.839,68
2	Excavación en canal, no clasificada, a cielo abierto.	m3	308.500,000	60,780	18.750.630,00	298.600,00	9.900,00	308.500,00	100,00%	18.148.908,00	601.722,00	18.750.630,00
3	Excavación en canal, zonas anegadas, a cielo abierto con anfragras	m3	75.100,000	93,570	7.027.107,00	66.300,00	8.800,00	75.100,00	100,00%	6.203.691,00	823.416,00	7.027.107,00
4	rectangulares de 1,50 m x 1,50 m con sus	Un	12,000	338.393,610	4.060.723,32	5,00	3,00	8,00	66,67%	1.691.968,05	1.015.180,83	2.707.148,88
Subtotal					30.643.300,00					26.768.922,76	2.520.802,80	29.289.725,56

Porcentaje de Avance Acumulado: 95,58%

Monto Certificado Acumulado de Obra con IVA = 29.289.725,56
Monto Total de Obra con IVA = 30.643.300,00

[Handwritten Signature]

INSPECCIÓN

Arq. DANIEL M. BUSSOLARI
INSPECCION DE OBRA
Secretaría de Recursos Hídricos

EMPRESA

Ecodyma S.A.
EMPRESA CONSTRUCTORA
JOSÉ H. MAFFEI
ING. CIVIL - MAT. 23.170
REP. TÉCNICO


Ing. SCARAMELLINI CARLOS B.
Representante Legal

000414




CERTIFICACIÓN DE REPRODUCCIONES

EAAD10645527



1 **CERTIFICO** que el documento adjunto que consta de **DOS** fojas que
 2 llevarán mi sello y firma, es copia fiel de su original que tengo a la vista
 3 doy fe.- Registro número **413.- La Plata, a 31 de enero de 2017.-**
 4 Certifico Copia Documentación perteneciente a **ECODYMA EMPRESA**
 5 **CONSTRUCTORA S.A.-**

Ing. ~~JORGE MAFFEI~~
 Representante Técnico
 ECODYMA Emp. Const. S.A.


 FEDERICO NERI
 NOTARIO

Ecodyma Emp. Constructora S.A.
 Ing. SCARAMELINI CARLOS B.
 Representante Legal

000415



FAA007009199



07009199

LEGALIZACIONES

Decreto - Ley 9020 (Artículos 117/118)

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES República Argentina, en virtud de la facultad que le confiere la Ley Orgánica del Notariado, legaliza la firma y el sello del notario D **DIAZ FALOCCO FEDERICO HERNAN**

obrantes en el Documento N° EAA 10645527

La presente legalización no juzga sobre el contenido y forma del documento.


LA PLATA, 2 de Febrero de 2017

Ing. JORGE MAFFEI
Representante Técnico
ECODYMA Emp. Const. S.A.

FEDERICO DIAVASCIO
DELEGACION LA PLATA

Ecodyma Emp. Constructora S.A.
Ing. SCARAMELLINI CARLOS B.
Representante Legal

000416



OBRA:

"Ampliación de la capacidad del río Salado – Tramo IV – Etapa 1 a – SUBTRAMO A2 "

**OBRAS EJECUTADAS
ANEXO XVII**

LICITACION PUBLICA Nº 02/2016

MINISTERIO DE INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA

Ing. JORGE MAFFEI
Representante Técnico
ECODYMA Emp. Const. S.A.

Ecodyma Emp. Constructora S.A.
Ing. SCARAMELLINI CARLOS B.
Representante Legal

000417

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
 OBRA: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO TRAMO IV - ETAPA 1a - SUBTRAMO A2

ANEXO XVII: OTRAS OBRAS EJECUTADAS POR LA EMPRESA EN LOS ÚLTIMOS DOCE AÑOS
"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO - TRAMO IV - ETAPA A2 - PROG. 299.919 - PROG. 306.310"

UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	COMITENTE	IMPORTE (\$)		INICIO	FECHAS		PARTICIP. %	OBSERVACIONES
			BÁSICO	FINAL		TERMINACIÓN			
						S/CONTRATO	REAL		
Vicente Lopez	Ejecución Entubamiento canal Medrano	Municip. de Vicente Lopez	\$ 33.728.923,43	\$ 59.116.468,64	feb-10	may-09	ago-11	100	
Vicente Lopez	Construcción de Pavimento sobre el Entubamiento del A° Medrano	Municip. de Vicente Lopez	\$ 18.742.052,23	\$ 18.742.052,23	sep-11	may-11	dic-11	100	
Vicente Lopez	Entubamiento del canal Medrano - Obras complementarias	Municip. de Vicente Lopez	\$ 38.590.928,60	\$ 57.870.187,58	abr-11	mar-11	nov-11	100	
San Martin	Conducto aliviador Constituyentes - Estrada y Obras Complementarias - Etapa II	Municip. de Gral. San Martin	\$ 54.678.774,15	\$ 255.509.224,81	oct-11	jun-11	dic-13	100	
Lomas de Zamora	Saneamiento, relleno y pavimentación del A° Unamuno	Municip. de Lomas de Zamora	\$ 49.877.766,66	\$ 61.978.747,68	sep-11	ago-10	ene-12	100	
Lomas de Zamora	A° Unamuno - PGA - Obras de primera Prioridad - Ramales	Municip. de Lomas de Zamora	\$ 53.959.443,82	\$ 67.676.993,93	jul-09	jul-09	sep-12	100	
Lomas de Zamora	Pavimentación de Areas Periurbanas de Grandes Ciudades (Lotes 1 y 3)	Municip. de Lomas de Zamora	\$ 49.612.376,09	\$ 49.612.376,09	may-09	may-09	dic-10	100	
Lomas de Zamora	A° Unamuno - PGA - Obras de primera Prioridad	Municip. de Lomas de Zamora	\$ 39.594.994,37	\$ 87.997.259,41	ene-13	ago-05	feb-14	100	
Lomas de Zamora	Desagues Pluviales Etapa II - Budge Este	Municip. de Lomas de Zamora	\$ 56.055.674,50	\$ 134.996.085,13	ago-13	dic-11	feb-16	100	
Lomas de Zamora	Desagues Pluviales en Ing. Budge - Etapa III	Municip. de Lomas de Zamora	\$ 54.948.758,37	\$ 54.948.758,37	may-13	ene-13	jun-13	100	
Lomas de Zamora	Limpieza de Conductos que desaguan en Obras financiadas por el Estado Nacional, A° del Rey - PGA - Obras de Primera Prioridad	Municip. de Lomas de Zamora	\$ 4.389.927,91	\$ 4.389.927,91	ago-09	jul-09	dic-13	100	
San Isidro	Aliviador del arroyo Pavon - Tramo 1, 2 y 3 unificados	Secr. de Obras Púb. de Minist. de Planificación Fed., Inv. Púb. y Serv.	\$ 135.892.503,05	\$ 263.330.048,01	sep-06	sep-06	may-12	100	

Ing. JORGE MAFFEI
 Representante Técnico
 ECODYMA Emp. Const. S.A.

Ecodyma Emp. Constructora S.A.
 Ing. SCARAMELLINI CARLOS B.
 Representante Legal

000418

San Isidro	Reparimentación y Ensanche de la Av. Segundo Fernandez	Municip. de San Isidro	\$ 7.571.447,90	\$ 7.571.447,90	sep-13	sep-13	feb-14	100	
San Isidro	Construcción de Ensanche y Boulevard central en Av. Fondo de la Legua	Municip. de San Isidro	\$ 8.949.044,92	\$ 8.949.044,92	ene-13	ene-13	jul-13	100	
Navarro	Terraplen de Defensa y Reacondicionamiento del cauce del A° Las Garzas - Etapa I - Planta Urbana de Navarro.	Municip. de Navarro	\$ 24.789.070,63	\$ 24.789.070,63	oct-14	sep-14	abr-15	100	
Navarro	Reparimentación Acceso a Navarro - RP40	Municip. de Navarro	\$ 12.731.586,62	\$ 12.731.586,62	mar-14	ene-14	sep-14	100	
Puerto La Plata	Limpieza de Canales	Consorcio de Gestion Puerto La Plata	\$ 12.785.162,50	\$ 12.785.162,50	jul-13	jul-13	nov-13	100	
La Plata	Construcción del Derivador de la Av. 143 - Etapa IV -	Minist. de Infraestr. Prov. de Bs As	\$ 74.484.474,46	\$ 74.484.474,46	jun-14	may-14	jul-15	100	
Berisso	Desagües Pluviales en la cuenca Waterborn	Minist. de Infraestr. Prov. de Bs As	\$ 60.984.579,83	\$ 60.984.579,83	jun-14	jun-14	ago-15	100	
Merito	Colectores Cloacales y Estaciones Elevadoras para el Municipio	ENOHSA	\$ 52.969.860,48	\$ 65.477.482,00	ago-06	jul-06	may-15	100	
Santo Tomé, Sta. Fe	Protección de Margen derecha Río Salado - Tramo Anfiteatro - Puente carretero - Ciudad Santo Tomé	Minist. de Asuntos Hídricos	\$ 28.110.083,15	\$ 45.414.840,77	sep-05	ago-05	ago-15	100	
Empedrado, Corrientes	Obras de Emergencia para la readecuación de la sección de escurrimiento natural del Río Paraná, frente a la ciudad de Empedrado - I Etapa	Instituto Correntino del Agua y del Ambiente	\$ 19.740.153,92	\$ 42.470.153,92	ago-07	ago-07	nov-10	100	

Importe Básico: Corresponde al importe básico de la obra contratada.

Importe Final: Corresponde al importe básico más ampliaciones que surgieran durante la ejecución de la obra.

Ing. JORGE MARTELL
Representante Técnico
ECODYMA Emp. Const. S.A.

Ecodyma Emp. Constructora S.A.
Ing. SCARAMELLINI CARLOS B.
Representante Legal

000419

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
OBRA: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO TRAMO IV - ETAPA 1a - SUBTRAMO A3

ANEXO XVII: OTRAS OBRAS EJECUTADAS POR LA EMPRESA EN LOS ÚLTIMOS DOCE AÑOS

"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO - TRAMO IV - ETAPA 1a - SUBTRAMO A3 - PROG. 306.310 - PROG. 311.762"

N° DE OBRA	LICITACION	APERTURA	DENOMINACION	UBICACION	COMITENTE	PROFESIONAL	FECHAS		MONTOS CONTRACTUAL		INDICES DE ACTUALIZACION			MONTOS CONTRACTUAL ACTUALIZADO	
							CONTRATACION	FIN	INICIO	FINAL	BÁSICO	FINAL	ENCUADRE	CVR Obra a abr-15	CVR Obra a nov-15
1	25/11	30/06/2009	Ejecución Entubamiento canal Mediano	Vicente Lopez	Municipalidad de Vicente Lopez	Ing. Jorge Maffei	may-09	ago-11	\$ 33.728.923,43	\$ 59.116.468,64	4,37	1,13	4,96	\$ 167.186.408,26	\$ 293.026.549,79
2	21/11	31/03/2011	Construcción de Pavimento sobre el Entubamiento del A° Mediano	Vicente Lopez	Municipalidad de Vicente Lopez	Ing. Jorge Maffei	may-11	dic-11	\$ 18.742.052,23	\$ 18.742.052,23	3,92	1,00	3,92	\$ 73.479.495,54	\$ 73.479.495,54
3	14/11	15/03/2011	Entubamiento del canal complementarias	Vicente Lopez	Municipalidad de Vicente Lopez	Ing. Jorge Maffei	mar-11	nov-11	\$ 38.590.928,60	\$ 57.870.187,88	3,20	1,13	3,63	\$ 139.921.908,57	\$ 209.824.106,07
4	10/11	09/05/2011	Conducto aliviador Constituyentes - Estrada y Obras Complementarias - Etapa II	San Martin	Municipalidad de Gral. San Martin	Ing. Jorge Maffei	jun-11	dic-13	\$ 54.678.774,15	\$ 255.505.224,81	3,10	1,13	3,51	\$ 191.968.845,57	\$ 897.053.960,75
5	04/10	28/06/2010	Sanseamiento, relleno y pavimentación del A° Unamuno - Obras	Lomas de Zamora	Municipalidad de Lomas de Zamora	Ing. Jorge Maffei	ago-10	ene-12	\$ 49.877.766,66	\$ 61.978.747,68	3,69	1,11	4,11	\$ 205.061.434,67	\$ 254.811.948,67
6	12/09	01/08/2009	A° Unamuno - PGA - Obras de primera Prioridad - Ramales	Lomas de Zamora	Municipalidad de Lomas de Zamora	Ing. Jorge Maffei	jul-09	sep-12	\$ 53.959.443,82	\$ 67.676.993,93	4,35	1,13	4,64	\$ 261.335.662,47	\$ 327.772.319,18
7	06/09	20/04/2009	Pavimentación de Areas Periburbanas de Grandes Ciudades (Lotes 1 y 3)	Lomas de Zamora	Municipalidad de Lomas de Zamora	Ing. Jorge Maffei	may-09	dic-10	\$ 49.612.376,09	\$ 49.612.376,09	5,73	1,06	5,73	\$ 284.437.337,74	\$ 284.437.337,74
8	Exp. S01:0057 09/05	15/06/2005	A° Unamuno - PGA - Obras de primera Prioridad	Lomas de Zamora	Municipalidad de Lomas de Zamora	Ing. Jorge Maffei	ago-05	feb-14	\$ 39.594.994,37	\$ 87.987.259,41	8,07	1,11	8,99	\$ 355.834.713,39	\$ 790.819.144,69
9	25/11	26/09/2011	Desaques Pluviales Etapa II - Budge Este	Lomas de Zamora	Municipalidad de Lomas de Zamora	Ing. Jorge Maffei	dic-11	feb-16	\$ 56.055.674,50	\$ 134.996.085,13	2,97	1,13	3,37	\$ 186.873.919,57	\$ 454.855.640,45
10	12/12	27/08/2012	Desaques Pluviales en Ing. Budge - Etapa III	Lomas de Zamora	Municipalidad de Lomas de Zamora	Ing. Jorge Maffei	ene-13	jun-13	\$ 54.948.758,37	\$ 54.948.758,37	2,47	1,13	2,80	\$ 153.786.277,81	\$ 153.786.277,81
11	09/09	14/05/2009	Limpieza de Conductos que desaguan en Obras financiadas por el Estado Nacional, A° del Rey - PGA - Obras de Primera Prioridad	Lomas de Zamora	Municipalidad de Lomas de Zamora	Ing. Jorge Maffei	jul-09	dic-13	\$ 4.389.927,91	\$ 4.389.927,91				\$ 21.989.443,48	\$ 21.989.443,48
12	09/06	07/09/2006	Aliviador del arroyo Pavoni - Tramo 1, 2 y 3 unificados	San Isidro	Secretaria de Obras Publicas de Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios	Ing. Jorge Maffei	sep-06	may-12	\$ 135.892.503,05	\$ 263.330.048,01	4,50	1,11	5,01	\$ 1.002.827.651,49	\$ 1.942.873.828,04
13	17/13	06/2013	Repavimentación y Enriacne de la Av. Segundo Fernández	San Isidro	Municipalidad de San Isidro	Ing. Jorge Maffei	sep-13	feb-14	\$ 7.571.447,90	\$ 7.571.447,90	6,51	1,13	7,58	\$ 19.042.351,99	\$ 19.042.351,99
14	4/2012	06/12/2012	Construcción de Ensaye y Boulevard central en Av. Fondo de la Legua	San Isidro	Municipalidad de San Isidro	Ing. Jorge Maffei	ene-13	jul-13	\$ 8.949.044,92	\$ 8.949.044,92	2,52	1,00	2,52	\$ 25.563.960,90	\$ 25.563.960,90
15	05/14	10/06/2014	Terraplen de Defensa y Reacondicionamiento del cauce del A° Las Garzas - Etapa I - Planta Urbana de Navarro.	Navarro	Municipalidad de Navarro	Ing. Jorge Maffei	sep-14	abr-15	\$ 24.789.070,63	\$ 24.789.070,63	2,46	1,00	2,46	\$ 44.659.057,08	\$ 44.659.057,08

Ing. JORGE MAFFEI
 Representante Técnico
 ECODYMA Emp. Const. S.A.

Ecodyma Emp. Constructora S.A.
 Ing. SCARAMELLINI CARLOS B.
 Representante Legal

000420

16	02/13	24/10/2013	Repavimentación Acceso a Navarro - RP240	Navarro	Municipalidad de Navarro	Ing. Jorge Maiffei	ene-14	mar-14	sep-14	\$ 12.731.586,62	\$ 12.731.586,62	\$ 30.386.236,43	\$ 30.386.236,43
17	S/N Exp. 501/0372 951/2010	22/11/2010	Adecuación De La Sección Del Cauce Del Río Salado Y Sus Obras Accesorias - III Tramo - Sector I	Prov. Buenos Aires	Secretaría de Obras Públicas - Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Buenos Aires	Ing. Jorge Maiffei	dic-10	ene-11	ene-17	\$ 239.119.358,52	\$ 286.612.825,65	\$ 919.545.634,73	\$ 1.102.184.174,11
18	05/13	05/2013	Limpieza de Canales	Puerto La Plata	Gestión Puerto La Plata	Ing. Jorge Maiffei	jul-13	jul-13	nov-13	\$ 12.785.162,50	\$ 12.785.162,50	\$ 30.675.534,14	\$ 30.675.534,14
19	Exp. 2406-6177/2014	03/2014	Construcción del Derivador de la Av 143 - Etapa IV -	La Plata	Ministerio de Infraestructura de la Prov. de Buenos Aires	Ing. Jorge Maiffei	may-14	jun-14	jul-15	\$ 74.484.474,46	\$ 74.484.474,46	\$ 153.330.284,45	\$ 153.330.284,45
20	12/09	09/2009	Terraplen Costero de Defensa del Casco Urbano de Berisso	Berisso	Municipalidad de Berisso	Ing. Jorge Maiffei	dic-09	ene-10	ago-16	\$ 149.984.565,90	\$ 248.681.779,06	\$ 710.724.491,05	\$ 1.178.416.124,32
21	Exp. 2406-6295/14	01/04/2014	Desagües Pluviales en la cuenca Watzenborn	Berisso	Ministerio de Infraestructura de la Prov. de Buenos Aires	Ing. Jorge Maiffei	jun-14	jun-14	ago-15	\$ 60.984.579,83	\$ 60.984.579,83	\$ 118.051.199,78	\$ 118.051.199,78
22	11/05	03/2006	Coleccioneras Cloacales y Estaciones Elevadoras para el Municipio	Merlo	ENOHSA	Ing. Jorge Maiffei	jul-06	ago-06	may-15	\$ 52.969.860,48	\$ 65.477.482,00	\$ 406.555.035,19	\$ 505.025.966,09
23	Exp. 01801-0001311.8	05/05/2005	Protección de Margen derecha Río Salado - Tramo Arribateo - Puente carretero Sta. Fe - Ciudad Santo Tomé	Santo Tomé, Sta. Fe	Ministerio de Asuntos Hídricos	Ing. Jorge Maiffei	ago-05	sep-05	ago-15	\$ 28.110.063,15	\$ 45.414.840,77	\$ 253.659.796,29	\$ 409.814.485,31
24	Exp. 540-100/07	12/03/2007	Obras de Emergencia para la readecuación de la sección de escurrimiento natural del Río Paraná, frente a la ciudad de Empedrado - I Etapa	Empedrado, Corrientes	Instituto Argentino de Agua y del Ambiente	Ing. Jorge Maiffei	ago-07	ago-07	nov-10	\$ 19.740.153,92	\$ 42.470.153,92	\$ 137.754.202,44	\$ 296.372.672,90

Ing. JORGE MAIFEI
Representante Técnico
ECODYMA Emp. Const. S.A.


Ecodyma Emp. Constructora S.A.
Ing. SCARAMELLINI CARLOS B.
Representante Legal

000421

Entre el Sr. Intendente Municipal, Don Enrique García y la Secretaria de Obras y Servicios Públicos Arq. Andrea Drago Cutelle, en representación de "LA MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ" por una parte, y por la otra parte el Sr. Marcelo Juan Scaramellini D.N.I. Nro. 21.706.476 en nombre y representación de la Empresa ECODYMA Empresa Constructora S.A., en adelante "LA CONTRATISTA", se conviene en celebrar el presente contrato regido por las siguientes cláusulas:---

PRIMERA: OBJETO: LA CONTRATISTA se obliga en un todo de acuerdo a la documentación que se citará, a efectuar los trabajos correspondientes a la obra denominada "Ejecución Entubamiento Canal Medrano" Expte. Nro. 4119-3310/2009, Licitación Pública Nro. 25/09-_____

SEGUNDA: DOCUMENTACION: Forman parte integrante del presente contrato los efectos de las obligaciones de ambas partes: a) Pliego de Cláusulas Generales y Pliego Único de Especificaciones Técnicas y Legales del Municipio, Edición 1979 que LA CONTRATISTA declara conocer. b) Pliego de Cláusulas Legales Especiales (fs. 03/48) c) El Pliego de Especificaciones Técnicas (fs. 49/187); d) Propuesta de LA CONTRATISTA (fs.1779/1812); e) El convenio Único de Colaboración y Trabajo suscrito entre la Subsecretaria de Recursos Hídricos dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la Municipalidad de Vicente López de fecha 04 de Mayo del 2009 (fs. 1845/1864); f) Resolución Nro. 4/2010 (fs. 1841/1844) g) El Decreto de Adjudicación N° 268 de fecha 05 de Febrero de 2010 (fs. 1868)_____



ENRIQUE GARCIA
INTENDENTE
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ

TERCERA: SISTEMA DE CONTRATACION-PRECIO-MONTO: Los trabajos se contratan por el **SISTEMA DE UNIDAD DE MEDIDA** de tal manera que el Contratista se compromete a ejecutar la obra con los precios unitarios convenidos que se aplicaran a las cantidades previstas en la Planilla de Computo Estimativo determinando el monto de la propuesta. El monto de la obra será de \$ 33.728.923,43 (PESOS TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS)._____

ANDREA DRAGO CUTELLE
SECRETARIA
Servicios Públicos
Municipalidad de Vicente Lopez

CUARTA: PLAZO DE EJECUCION: LA CONTRATISTA se compromete a iniciar los trabajos dentro de los **10 (diez)** dias corridos posteriores al cobro del anticipo financiero, debiendo quedar totalmente terminados a los **18 (dieciocho)** meses contados desde la firma del Acta de Replanteo. Asimismo los trabajos se hallan garantizados por LA CONTRATISTA por un plazo de 365 (trescientos sesenta y cinco) dias corridos conforme lo previsto por el Artículo N° 5 del Pliego de Cláusulas Legales Especiales._____

ECODYMA Emp. Constructora S.A.
SCARAMELLINI Marcelo
Director - Moderador
Ing. JORGE MAFFEI
Representante Técnico
ECODYMA Emp. Const. S.A.

Ecodyma Emp. Constructora S.A.
Ing. SCARAMELLINI CARLOS B.
Representante Legal

FEDERICO HEREDIA PEREZ FALOCCHI
NOTARIO
000422

QUINTA: FORMA DE PAGO: La presente obra será íntegramente financiada por el Estado Nacional, a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, según Resolución Nro. 4/2010 (fs. 1841/1844) y el Convenio Único de Colaboración y Transferencia suscripto con fecha 04 de mayo de 2009 entre la Subsecretaría de Obras Públicas dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la Municipalidad de Vicente López.

La presente obra será íntegramente financiada por el Estado Nacional, a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Obras Públicas, la cual depositara en una cuenta, que la Municipalidad deberá abrir a sus efectos, en el Banco de la Nación Argentina. De tal manera la Municipalidad de Vicente López pagara a la Contratista por cuenta y orden de la Subsecretaría de la siguiente manera: a) el 10% del monto del contrato en concepto de Adelanto Financiero, a abonar dentro de los 45 días corridos de firmado el presente contrato de obra entre la Municipalidad de Vicente López y la Contratista, contra la presentación, por este último, de la póliza de seguro de caución y la factura correspondiente a entera satisfacción de la Municipalidad de Vicente López, con copia para la Subsecretaría. Monto que será descontado durante el transcurso de la obra en forma proporcional al avance físico de cada mes.- b) el 90% restante será depositado por la Subsecretaría a la Municipalidad de Vicente López, para que esta última abone a la Contratista, contra la presentación de los certificados de Obra mensuales y la factura correspondiente dentro de los 60(seSENTA) días corridos de la aprobación de los mismos por la Dirección de Obras Municipales y la Supervisión que al efecto disponga la mencionada Subsecretaría.- A tales efectos, se deja constancia que la modalidad de presentación y verificación de los certificados, deberán ajustarse a lo dispuesto en el Convenio Unido de Colaboración y Transferencia. Los retrasos en que incurriese en la tramitación de los certificados extenderán automáticamente el plazo para abonar los mismos, si las causas obedecen a responsabilidades de LA CONTRATISTA.

SEXTA: MULTAS: El incumplimiento por parte de LA CONTRATISTA de las obligaciones establecidas en el presente contrato, dará derecho a LA MUNICIPALIDAD a aplicar, a LA CONTRATISTA, las multas previstas en el Artículo 43º del Pliego de Cláusulas Legales Especiales (fs.25), mediante el procedimiento establecido en los Artículos N° 68, 69 del Pliego de Cláusulas Generales (ver Pliego Único de Especificaciones Técnicas

Ing. JORGE MAFFEI
Representante Técnico
ECODYMA Emp. Const. S.A.

Ecodyma Emp. Constructora S.A.
Ing. SCARAMELLINI CARLOS B.
Representante Legal

000423