

DANIEL EMILIO NEME
 ESCRIBANO PUBLICO
 Titulo Registrado 19 699
 SANTA FE

10/07/2010
 24 Meses
 00000000
 00000000
 00000000

CERTIFICADO N° 13

CANTIDAD BIECIFICADA	MONTO CERTIFICADO SIN IVA		TOTAL
	PRESENTE	ANTERIOR	
301914	\$ 4.803.500,10	\$ 507.081,54	\$ 5.200.679,64
28487	\$ 481.845,02	\$ 0,00	\$ 481.845,02
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
328801	\$ 5.185.283,72	\$ 507.081,54	\$ 5.692.365,26
104235	\$ 367.949,55	\$ 0,00	\$ 367.949,55
	\$ 5.553.233,27	\$ 507.081,54	\$ 6.060.314,81

\$ 507.081,54
\$ 105.487,12
\$ 615.568,66

IMPORTE CERTIFICADO	\$ 507.081,54
3° ADECUACION PROVISORIA	\$ 156.637,48
DEVOLUCION ANTICIPO 10%	\$ 66.371,90
DESCUENTO COMBUSTIBLE	
SUSTITUCION FONDO REPARO 5%	
IMPORTE NETO CERTIFICADO	\$ 803.100
IVA 21%	\$ 40.155
IMPORTE TOTAL FACTURA	\$ 897.947,12
	\$ 125.442,90
	\$ 722.790,02

Impuestos Presentados	\$ 366.810
Impuesto Certificado Anterior	\$ 366.810
Saldo Poliza	\$ 0
Saldo a pagar	\$ 40.155
Poliza Actual a 08/07/2010	\$ 40.155

FIRMO DEL EMISOR

Gabriel
 ING. GABRIEL BERNARDUCCI
 REPRESENTANTE TECNICO

ING. ROBERTO BARTOLI
 REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCTORA LOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BALBUENA
 REPRESENTANTE TECNICO

OBRA: "ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS - TERCER TRAMO - S/CYOR II - PROG. 165.000 - PROG - 223.918"
 HELPORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSÉ J. CHEDIACK S.A. - UTE
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

Fecha de Inicio de los Trabajos: 20/01/2010
 Plazo de Ejecución: 24 MESES
 Fecha de Vencimiento del Plazo: 20/01/2013
 Fecha de Vto. del Plazo al Prórrogas: 20/05/2014
 Corresponde al período: mar-14

CERTIFICADO Nº 14

Item Nº	Designación	Cantidad	Unidad	P. Unitario Base	CANTIDAD EJECUTADA		MONTO CERTIFICADO SIN IVA		
					ANTERIOR	PRESENTE	ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2025		M3	\$ 17,26	301314	7953	\$ 5 200 679,64	\$ 137 268,78	\$ 5 337 948,42
	EXCAVACION DE SUELOS S2087 a S2095		M3	\$ 17,26	28487	0	\$ 491 685,62	\$ 0,00	\$ 491 685,62
							\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2		831 870	M3		328801	7963	\$ 5 692 365,26	\$ 0,00	\$ 5 692 365,26
	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831 870	M3	\$ 3,53	104235	0	\$ 3 67 949,55	\$ 0,00	\$ 3 67 949,55
	TOTAL						\$ 6 060 314,81	\$ 137 268,78	\$ 6 197 583,59

IMPORTE CERTIFICADO		\$ 137 268,78
3º ADECUACION PROVISORIA	COEFICIENTE	\$ 42 402,33
DEVOLUCION ANTICIPO 10%		\$ 17 967,11
DESCUENTO COMBUSTIBLE		
SUSTITUCION FONDO REPARO 5%	Monto a asegurar Febrero 14.	\$ 217 402
IMPORTE NETO CERTIFICADO		\$ 161 704,00
IVA 21%		\$ 33 957,84
IMPORTE TOTAL FACTURA		\$ 195 661,83

Polizas Presentadas	\$ 479 908
Imputable Certificados Anterior	\$ 479 908
Saldo Poliza	\$ -
Suma a asegurar	\$ 10 870
Poliza Actual a presentar	\$ 10 870

CONSTRUCTORA LOS AZUAYOS S.A.
 Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

[Signature]
 P/ HELPORT - PENTAMAR - CHEDIACK - UTE
 ING. ROBERTO EBRECHT
 ING. GABRIEL BERNARDUCCI

[Signature]
 DRAGADOS SANTA FE
 ING. PATRICIA
 REPRESENTANTE TECNICO
 MAT. CIPBA 47.719

DANIEL EMILIO NEME
 ESCRIBANO PUBLICO
 Titulo de Escritorio Nº 699
 SANTA FE

ORIGINAL

OBRA: ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS -
 TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 196.000 - PROG - 223.818
 HELPORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSÉ J. CHEDIACK S.A. - UTE
 DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

Fecha de inicio de los Trabajos: 20/01/2010
 Plazo de Ejecución: 24 MESES
 Fecha de Vencimiento del Plazo: 20/01/2013
 Fecha de Vto. del Plazo o Prórrogas: 20/05/2014
 Corresponde al periodo: abr-14

CERTIFICADO N° 15

Item N°	Designación	Cantidad	Unidad	P. Unitario Base	CANTIDAD EJECUTADA		MONTO CERTIFICADO SIN IVA			
					ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2025		M3	\$ 17,26	309267	14500	323767	\$ 5 337 946,42	\$ 250 270,00	\$ 5 588 216,42
	EXCAVACION DE SUELOS S2037 a S2065		M3	\$ 17,26	20487	0	20487	\$ 491 605,62	\$ 0,00	\$ 491 605,62
2	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831 670	M3		337754	14500	352254	\$ 5 829 634,04	\$ 250 270,00	\$ 6 079 904,04
	TOTAL	831 670	M3	\$ 3,53	104235	27272	131507	\$ 367 949,55	\$ 96 270,16	\$ 464 219,71
								\$ 6 197 503,59	\$ 346 540,16	\$ 6 544 123,75

IMPORTE CERTIFICADO		\$ 346 540,16
3° ADECUACION PROVISORIA	COEFICIENTE	\$ 107 046,26
DEVOLUCIÓN ANTICIPO -0%		\$ 45 350,64
DESCUENTO COMBUSTIBLE		
SUSTITUCION FONDO REPARO 5%	Monto a asegurar Febrero 14.	\$ 27 442
IMPORTE NETO CERTIFICADO		\$ 408 227,77
IVA 21%		\$ 85 727,83
IMPORTE TOTAL FACTURA		\$ 493 955,61

Pólizas Presentadas	\$ 475 908
Imputable Certificados Anterior	\$ 490 778
Saldo Póliza	\$ -10 870
Suma a asegurar	\$ 27 442
Póliza Actual a presentar	\$ 38 312

ING. PATRICIA MUSSA
 REPRESENTANTE TECNICO
 MAT. CIGEN 47.710

ING. ROBERTO EBRECHT
 F/HELPORT - PENTAMAR - CHEDIACK - UTE
 ING. GABRIEL BERRUCCI

DANIEL EMILIO NEME
 ESCRIBANO PUBLICO
 Titulo de Registro N° 699
 SANTA FE

CONSTRUCTORA DES BARRIOS S.A.
 Ing. JUAN BAPTISTA PACELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

000704

OBRA: "ADECUACION DEL CAUCE DEL RÍO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS - TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 186.000 - PROG - 223.918"
 COMITENTE: HELPORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSÉ J. CHEDIACK S.A. - UTE
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

Fecha de Inicio de los Trabajos: 20/01/2010
 Plazo de Ejecución: 24 MESES
 Fecha de Vencimiento del Plazo: 20/01/2013
 Fecha de Vto. del Plazo o Prórrogas: 20/05/2014
 Corresponde al período: abr-14

FOJA DE MEDICIÓN Nº 15

Item Nº	Designación	Volumen Total Obra	Unidad	OBRA BASE EJECUTADA			% EJECUCION
				ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2025		M3	309267	14500	323767	
	EXCAVACION DE SUELOS S2087 a S2095		M3	28487		28487	
2	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831 670	M3	337 754	14 500	352 254	42,36%
		831 670	M3	104 235	27 272	131 507	15,81%

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

[Signature]
 P/ HELPORT - PENTAMAR - CHEDIACK - UTE
 ING. ROBERTO EBRECHT
 ING. GABRIEL BERARDUCCI

[Signature]
 ING. PATRICIA MUSSA
 REPRESENTANTE TECNICO
 P/ DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

DANIEL C. NEME
 ESCRIBANO PUBLICO
 Titular Registro N° 2299
 SANTA FE

OBRA: ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS -
 TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 186.000 - PROG - 223.918"
 COMITENTE: HELPORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSE J. CHEDIACK S.A. - UTE
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

Fecha de Inicio de los Trabajos: 20/01/2010
 Plazo de Ejecución: 24 MESES
 Fecha de Vencimiento del Plazo: 20/01/2013
 Fecha de Vto. del Plazo c/ Prórrogas: 20/05/2014
 Corresponde al periodo: may-14

CERTIFICADO N° 16

Item N°	Designación	Cantidad	Unidad	P. Unitario Base	CANTIDAD EJECUTADA		MONTO CERTIFICADO SIN IVA		
					ANTERIOR	PRESENTE	ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2025		M3	\$ 17,26	323767	12708	\$ 5 588 218,42	\$ 219 340,08	\$ 5 807 558,50
	EXCAVACION DE SUELOS S2087 a S2085		M3	\$ 17,26	28487	0	\$ 491 685,62	\$ 0,00	\$ 491 685,62
							\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831 670	M3		352254	12708	\$ 8 079 904,04	\$ 218 340,08	\$ 8 299 244,12
	TOTAL	831 670	M3	\$ 3,53	131507	25874	\$ 464 219,71	\$ 91 688,22	\$ 555 907,93
							\$ 6 544 123,75	\$ 311 028,30	\$ 6 855 152,05

IMPORTE CERTIFICADO		\$ 311 028,30
4° ADECUACION PROVISORIA	COEFICIENTE	\$ 135 857,16
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 10%		\$ 44 688,55
DESCUENTO COMBUSTIBLE		
SUSTITUCION FONDO REPARO 5%	Monte a asegurar Mayo 14.	\$ 27 037
IMPORTE NETO CERTIFICADO		\$ 540 731
IVA 21%		\$ 402 196,92
IMPORTE TOTAL FACTURA		\$ 84 461,35
		\$ 486 658,27

Polizas Presentadas	\$ 479 908
Impugnables Certificados Anterior	\$ 518 220
Saldo Poliza	\$ -38 312
Suma a asegurar	\$ 27 037
Poliza Actual a presentar	\$ 65 349

CONSTRUCTORA D. ARTOYOS S.A.
 Ing. JUAN DANIEL PACHELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

DANIEL FELIPE NEME
 ESCRIBANO PUBLICO
 Titulo de Registro N° 679
 SANTA FE

PI DRAGADOS SANTA FE

ING. ROBERTO BERLICH
 E/ HELPORT - PENTAMAR - CHEDIACK - UTE
 ING. GABRIEL BERNARDUCCI

000706

ORIGINAL

OBRA: "ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS - TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 186.000 - PROG - 223.916"
 COMITENTE: HELPORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSÉ J. CHEDIACK S.A. - UTE
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

Fecha de Inicio de los Trabajos: 20/01/2010
 Plazo de Ejecución: 24 MESES
 Fecha de Vencimiento del Plazo: 20/01/2013
 Fecha de Vto. del Plazo c/ Prórrogas: 20/06/2014
 Corresponde al período: may-14

FOJA DE MEDICIÓN N° 16

Item N°	Designación	Volumen Total Obra	Unidad	OBRA BASE EJECUTADA			% EJECUCION
				ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2025		M3	323767	12708	336475	
	EXCAVACION DE SUELOS S2087 a S2095		M3	28487		28487	
2	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831 670	M3	352 254	12 708	364 962	43,88%
		831 670	M3	131 507	25 974	157 481	18,94%

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

[Signature]
 P/ HELPORT - PENTAMAR - CHEDIACK - UTE
 ING. ROBERTO EBRECHT
 ING. GABRIEL BERRARDUCCI

P/ DRAGADOS SANTA FE

DANIEL ENRIQUE MEJIA
 ESCRIBANO PUBLICO
 TITULO REGISTRO N° 619
 SANTA FE

000707

ORIGINAL

OBRA: ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS -
 TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 186.000 - PROG - 223.918
 COMITENTE: HELPORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSÉ J. CHEDIAK S.A. - UTE
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

Fecha de Inicio de los Trabajos: 20/01/2010
 Plazo de Ejecución: 24 MESES
 Fecha de Vencimiento del Plazo: 20/01/2013
 Fecha de Vto. del Plazo o Prórrogas: 17/10/2015
 Corresponde al período: mar-15

CERTIFICADO N° 17

Item N°	Designación	Cantidad	Unidad	P. Unitario Base	CANTIDAD EJECUTADA		MONTO CERTIFICADO SIN IVA		TOTAL
					ANTERIOR	PRESENTE	ANTERIOR	PRESENTE	
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2025		M3	\$ 17,26	336475	0	\$ 5 807 558,50	\$ 0,00	\$ 5 807 558,50
	EXCAVACION DE SUELOS S2037 a S2085		M3	\$ 17,26	28487	0	\$ 491 685,62	\$ 0,00	\$ 491 685,62
2	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831 670	M3		364962	0	\$ 6 289 244,12	\$ 0,00	\$ 6 289 244,12
	TOTAL	831 670	M3	\$ 3,53	157481	42567	\$ 555 907,93	\$ 150 261,51	\$ 706 169,44
							\$ 6 855 152,05	\$ 150 261,51	\$ 7 005 413,56

IMPORTE CERTIFICADO	\$ 150 261,51
5° ADECUACION PROVISORIA	\$ 94 123,81
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 10%	\$ 24 438,53
DESCUENTO COMBUSTIBLE	\$ 110 010,00
SUSTITUCION FONDO REPARO 5%	\$ 14 785
IMPORTE NETO CERTIFICADO	\$ 109 936,79
IVA 21%	\$ 23 086,73
IMPORTE TOTAL FACTURA	\$ 133 023,51

Polizas Presentadas	\$ 529 090
Imparable Certificados Anterior	\$ 533 005
Saldo Poliza	\$ -3 915
Suma a asegurar	\$ 14 785
Poliza Actual a presentar	\$ 18 701

Gabriel Bernarducci
 P/ HELPORT - PENTAMAR - CHEDIAK - UTE
 ING. GABRIEL BERNARDUCCI

Daniel Emiliano Neme
 FEDRAGADOS SANTA FE
 OSVALDO MORAS

DANIEL EMILIANO NEME
 ESCRIBANO PUBLICO
 Titular registro N° 699
 SANTA FE

CONSTRUCTORA DISEÑOS Y OBRAS S.A.
 Ing. JUAN BASTIEN PACHELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

000708

ORIGINAL

DANIEL EMILIO NEME
 ESCRIBANO PUBLICO
 TITULO REGISTRO N° 699
 SANTA FE

20/01/2010
 24 MESES
 20/01/2013
 17/10/2015
 abr-15

Fecha de Inicio de los Trabajos:
 Plazo de Ejecución:
 Fecha de Vencimiento del Plazo:
 Fecha de Vto. del Plazo de Prórrogas
 Corresponde al período:

OBRERA: ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS -
 TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 186.000 - PROG - 223.918 -
 HELPORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSE J. CHEDIACK S.A. - UTE
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

CERTIFICADO N° 18

Item N°	Designación	Cantidad	Unidad	P. Unitario Base	CANTIDAD EJECUTADA		MONTO CERTIFICADO SIN IVA		TOTAL
					ANTERIOR	PRESENTE	ANTERIOR	PRESENTE	
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2025		M3	\$ 17,26	336475	18728	\$ 5 807 558,50	\$ 323 245,28	\$ 6 130 803,78
	EXCAVACION DE SUELOS S2087 a S2095		M3	\$ 17,26	28487	0	\$ 481 685,62	\$ 0,00	\$ 481 685,62
							\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831 670	M3		364962	18728	\$ 6 290 244,12	\$ 323 245,28	\$ 6 622 489,40
	TOTAL	831 670	M3	\$ 3,53	200048	0	\$ 706 169,44	\$ 0,00	\$ 706 169,44
							\$ 7 005 413,56	\$ 323 245,28	\$ 7 328 658,84

COMBUSTIBLE ABRIL		14000
IMPORTE CERTIFICADO		\$ 323 245,28
5° ADECUACION PROVISORIA	COEFICIENTE	\$ 202 480,84
DEVOLUCION ANTICIPO 10%		\$ 52 572,61
DESCUENTO COMBUSTIBLE		\$ 323 200,00
SUSTITUCION FONDO REPARO 5%		
IMPORTE NETO CERTIFICADO		\$ 149 953,51
IVA 21%		\$ 31 490,24
IMPORTE TOTAL FACTURA		\$ 181 443,75

Polizas Presentadas	
Impuestos Certificados Anterior	\$ 520 000
Saldo Poliza	\$ 560 042
Polizas a presentar	\$ -30 052
Polizas Anterior a presentar	\$ 31 806
	\$ 62 758

ING. ROBERTO EBRECHT
 PENTAMAR - CHEDIACK - UTE
 ING. GABRIEL INTRABINI

PENTAMAR SANTA FE

CONSTRUCTORA LOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BAPTISTA PACHELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

000709

ORIGINAL

OBRA: "ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS CBRAS ACCESORIAS - TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 186.000 - PROG - 223.918"
 COMITENTE: HELPORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSÉ J. CHEDIACK S.A. - UTE
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

20/01/2010
 24 MESES
 20/01/2013
 17/10/2015
 abr-15

Fecha de inicio de los Trabajos:
 Plazo de Ejecución:
 Fecha de Vencimiento del Plazo:
 Fecha de Vto. del Plazo o Prórrogas
 Corresponde al período:

CERTIFICADO AJUSTE REDETERM. 4°

Item N°	Designación	Cantidad	Unidad	P. Unitario Base	CANTIDAD EJECUTADA		MONTO CERTIFICADO SIN IVA		
					ANTERIOR	PRESENTE	ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL
1	Volumen acumulado período ENERO 13 a ABRIL 14		M3	\$ 2,21	0	323767	\$ 0,00	\$ 714 733,14	\$ 714 733,14
	TOTAL	831 670	M3		0	323767	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2	Volumen acumulado período ENERO 13 a ABRIL 14	831 670	M3	\$ 0,45		131 507	\$ 0,00	\$ 59 373,70	\$ 59 373,70
	TOTAL						\$ 0,00	\$ 774 106,84	\$ 774 106,84

IMPORTE CERTIFICADO	\$ 774 106,84
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 10%	\$ 77 410,68
SUSTITUCION FONDO REPARO 5%	\$ 46 833
IMPORTE NETO CERTIFICADO	\$ 696 696,15
IVA 21%	\$ 146 306,19
IMPORTE TOTAL FACTURA	\$ 843 002,35

Polizas Presentadas	
Imputable Certificados Anteriores	
Saldo Poliza	
Suma a asegurar	
Poliza Actual a presentar	\$ 46 833

[Signature]
 ING. ROBERTO EBRECHT
 P/ HELPORT - PENTAMAR - CHEDIACK - UTE
 ING. GABRIEL BERNARDUCCI

[Signature]
 OSVALDO MORAS
 P/ DRAGADOS SANTA FE

DANIEL EMILIO NEME
 ESCRIBANO PUBLICO
 Titular Registro N° 699
 SANTA FE

CONSTRUCTORA LOS ARRIVOS S.A.
 Ing. JUAN BAUTISTA FACELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

000710

ORIGINAL

OBRA: OBRA: ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS -
 TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 186.000 - PROG - 223.918
 COMITENTE: HELPORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSÉ J. CHEDIACK S.A. - UTE
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

20/01/2010
 24 MESES
 20/01/2013
 20/05/2014
 Jun-15
 Fecha de inicio de los Trabajos:
 Plazo de Ejecución:
 Fecha de Vencimiento del Plazo:
 Fecha de Vto. del Plazo c/ Prórrogas
 Corresponde al período:

CERTIFICADO AJUSTE REDETERM. 5°

Item N°	Designación	Cantidad	Unidad	P. Unitario ajustado	CANTIDAD EJECUTADA		MONTO CERTIFICADO SIN IVA		
					ANTERIOR	PRESENTE	ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL
1	Volumen acumulado período JULIO 13 a JUNIO 14		M3	\$ 3,27		239919	\$ 0,00	\$ 785 133,97	\$ 785 133,97
	TOTAL	831 670	M3		0	239919	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2	Volumen acumulado período JULIO 13 a JUNIO 14	831 670	M3	\$ 0,67		129 061	\$ 0,00	\$ 86 378,98	\$ 86 378,98
	TOTAL						\$ 0,00	\$ 871 512,95	\$ 871 512,95

IMPORTE CERTIFICADO	\$ 871 512,95
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 10%	\$ 87 151,29
SUSTITUCION FONDO REPARO 5%	\$ 52 727
IMPORTE NETO CERTIFICADO	\$ 731 634,37
IVA 21%	\$ 154 878,58
IMPORTE TOTAL FACTURA	\$ 886 512,95

Pólizas Presentadas	Importe Certificado Anterior	Saldo Póliza	Suma a asegurar	Póliza Actual a presentar
				\$ 52 727

CONSTRUCTORA LOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

PI DRAGADOS SANTA FE

PI HELPORT - FENTAMAR - CHEDIACK - UTE
 ING. ROBERTO EBRECHT
 ING. GABRIEL BERNARDJOCI

DANIEL EMILIO NEME
 ESCRIBANO PUBLICO
 Titular Registro N° 1999
 SANTA FE

000711

ORIGINAL

DAN L ENVIADO NEME
IBANO PUB. CC
REGISTRO N° 699
SANTA FE

OBRA: ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS:
TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 198.000 - PROG - 223.918*
HEL PORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSE J. CHEDIACK S.A. - UTE
DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

CERTIFICADO N° 19

Fecha de Inicio de los Trabajos: 20/01/2010
Fecha de Ejecución: 24/05/2010
Fecha de Vencimiento del Plazo: 20/01/2013
Fecha de Vta. del Plazo c/ Prórrogas: 17/10/2015
Corresponde al período: may-15

Item N°	Designación	Cantidad	Unidad	P. Unitario Base	CANTIDAD EJECUTADA			MONTO CERTIFICADO SIN IVA		
					ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2025		MA	\$ 17,26	356203	0	356203	\$ 6.130.803,78	\$ 0,00	\$ 6.130.803,78
	EXCAVACION DE SUELOS S2049 a S2072			\$ 17,26		31510	31510	\$ 0,00	\$ 543.862,60	\$ 543.862,60
	EXCAVACION DE SUELOS S2007 a S2005		MA	\$ 17,26	28487	0	28487	\$ 491.685,62	\$ 0,00	\$ 491.685,62
								\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
								\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831 870	M3		383690	31510	415200	\$ 6.622.489,40	\$ 543.862,60	\$ 7.166.352,00
		831 670	M3	\$ 3,53	200048	0	200048	\$ 706.189,44	\$ 0,00	\$ 706.189,44
	TOTAL							\$ 7.328.658,84	\$ 543.862,60	\$ 7.872.521,44

COMBUSTIBLE ABRIL		14000
IMPORTE CERTIFICADO		\$ 543.862,60
5ª ADECUACION PROMISORIA	COEFICIENTE	\$ 340.675,53
DEVOLUCION ANTICIPO 10%		\$ 88.453,81
DESCUENTO COMBUSTIBLE	13774	\$ 142.009,94
SUSTITUCION FONDO REPARO 5%	Monto a asegurar Mayo 15.	\$ 1.070.291
IMPORTE NETO CERTIFICADO		\$ 654.074,38
IVA 21%		\$ 137.355,62
IMPORTE TOTAL FACTURA		\$ 791.430,00

Polizas Presentadas	\$ 591.848
Impulse Certificados Anterior	\$ 613.556
Saldo Poliza	\$ -21.708
Suma a asegurar	\$ 53.515
Poliza Actual a presentar	\$ 75.223

PH/ELPORT - PENTAMAR - CHEDIACK - UTE
ING. ROBERTO ERRECHT
ING. GABRIEL BERNARDUCCI

[Handwritten Signature]

DRAGADOS SANTA FE

ING. ROBERTO ERRECHT

[Handwritten Signature]

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA FACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

000712

ORIGINAL

DANIEL EMILIO NEME
 COMISARIO EN JEFE
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

OBRA: ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS ANEXAS
 TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 186.000 - PROG. 200.911
 HELPORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSE J. CHEDIACK S.A. - UTE

FOLIA DE MEDICION N° 19

Item N°	Designacion	Volumen Total Obra	Unidad	OBRA BASE EJECUTADA			% EJECUCION
				ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2025		M3	355203		355203	
	EXCAVACION DE SUELOS S2049 a S2062		M3		31510	31510	
	EXCAVACION DE SUELOS S2087 a S2095		M3	28487		28487	
2	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831 670	M3	383 690	31 510	415 200	49,92%
			M3	200 048		200 048	24,05%

ING. ROBERTO EBRECHT
 P/ HELPORT - PENTAMAR - CHEDIACK - UTE
 ING. GABRIEL BERNARDUCCI

OSVALDO MORAS
 P/ DRAGADOS SANTA FE

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN RAUTENFAC PACELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

Fecha de Inicio de los Trabajos: 20/01/2010
 Plazo de Ejecucion: 24 MESES
 Fecha de Venimiento del Plazo: 20/01/2013
 Fecha de Vto. del Plazo c/ Prórrogas: 17/10/2015
 Corresponde al periodo: may-15

000713

ORIGINAL

DANIEL EMILIO M...
 ESCRIBANO PUBLICO
 TITULO REGISTRO N° 697
 SANTA FE

[Signature]
 P/ DRAGADOS SANTA FE
 OSVALDO MORALES

OBRAS: ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS -
 TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 186.000 - PROG - 223.918
 HELPORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSE J. CHEDIACK S.A. - UTE
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

Fecha de Inicio de los Trabajos: 20/01/2010
 Plazo de Ejecución: 24 MESES
 Fecha de Vencimiento del Plazo: 20/01/2013
 Fecha de Vto. del Plazo c/ Prórrogas: 17/10/2015
 Correspondiente al periodo: jun-15

CERTIFICADO N° 20

Item N°	Designación	Cantidad	Unidad	P Unitario Índice	CANTIDAD EJECUTADA			MONTO CERTIFICADO SIN IVA		
					ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2025		M3	\$ 17,26	355203	0	355203	\$ 6 130 803,78	\$ 0,00	\$ 6 130 803,78
	EXCAVACION DE SUELOS S2049 a S2062			\$ 17,26	31510	31746	63256	\$ 543 662,60	\$ 547 935,96	\$ 1 091 798,56
	EXCAVACION DE SUELOS S2087 a S2065		M3	\$ 17,26	28487	0	28487	\$ 491 685,62	\$ 0,00	\$ 491 685,62
								\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
								\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
								\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831 670	M3		415200	31746	446946	\$ 7 166 352,00	\$ 547 935,96	\$ 7 714 287,96
	TOTAL	831 670	M3	\$ 3,53	200048	0	200048	\$ 706 169,44	\$ 0,00	\$ 706 169,44
								\$ 7 872 521,44	\$ 547 935,96	\$ 8 420 457,40

COMBUSTIBLE ABRIL		14000
IMPORTE CERTIFICADO		\$ 547 935,96
5° ADECUACION PROVISORIA	COEFICIENTE	\$ 343 227,09
DEVOLUCIÓN ANTIPO 10%		\$ 89 116,96
DESCUENTO COMBUSTIBLE	12000	\$ 124 200,00
SUSTITUCION FONDO REPARO 5%	Monto a asegurar Junio 15.	\$ 53 915
IMPORTE NETO CERTIFICADO		\$ 677 846,74
IVA 21%		\$ 142 347,82
IMPORTE TOTAL FACTURA		\$ 820 194,56

Polizas Presentadas	\$ 591 848
Injudicial Certificados Anterior	\$ 613 556
Saldo Poliza	\$ -21 708
Suma a asegurar	\$ 53 915
Poliza Actual a presentar	\$ 75 624

[Signature]

P/ HELPORT - PENTAMAR - CHEDIACK - UTE
 ING. ROBERTO EBRECHT
 ING. GABRIEL BERNARDUCCI

CONSTRUCION DOS PROYOS S.A.
 Ing. JUAN BAUTISTA FACELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

000714

ORIGINAL

REPUBLICA
DE CHILE
MINISTERIO
DE VIVIENDA
Y URBANISMO
COMITENTE:
CONTRATISTA:

OBRA: "ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS ANEXAS"
TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 186.000 - PROG. 223.918
HELPORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSÉ J. CHEDIACK S.A. - UTE
DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

FOJA DE MEDICIÓN N° 20

Fecha de inicio de los Trabajos: 20/01/2010
Plazo de Ejecución: 24 MESES
Fecha de Vencimiento del Plazo: 20/01/2013
Fecha de Vto. del Plazo o Prórrogas: 17/10/2015
Corresponde al periodo: Jun-15

Item N°	Designación	Volúmen Total Otra	Unidad	OBRA BASE EJECUTADA			% EJECUCION
				ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2025		M3	355203		355203	
	EXCAVACION DE SUELOS S2049 a S2062		M3	31510	31746	63256	
	EXCAVACION DE SUELOS S2067 a S2095		M3	28487		28487	
2	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831 670	M3	415 200	31 746	446 946	53,74%
		831 670	M3	200 048		200 048	24,05%

P/HELPORT - PENTAMAR - CHEDIACK - UTE
ING. ROBERTO EBRECHT

P/DRAGADOS SANTA FE
ING. GABRIEL BERRARDUCCI

P/DRAGADOS SANTA FE
OSWALDO MERAS

CONSTRUCTORA DOS ARDENOS S.A.
Ing. JUAN CASTIJA PACHELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

000715

ORIGINAL

OBRA: ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS -
 TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 186.000 - PROG - 223.910 -
 HELPORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSÉ J. CHEDIACK S.A. - UTE
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

20/01/2010
 24 MESES
 20/01/2013
 17/10/2015
 Jul-15

Fecha de inicio de los Trabajos:
 Plazo de Ejecución:
 Fecha de Vencimiento del Plazo:
 Fecha de Vto. del Plazo o Prórrogas
 Correspondiente al periodo:

CERTIFICADO N° 21

Item N°	Designación	Cantidad	Unidad	P. Unitario Usado	CANTIDAD EJECUTADA		MONTO CERTIFICADO SIN IVA		TOTAL
					ANTERIOR	PRESENTE	ANTERIOR	PRESENTE	
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2025		M3	\$ 17,26	355203	0	\$ 6 130 803,78	\$ 0,00	\$ 6 130 803,78
	EXCAVACION DE SUELOS S2049 a S2082			\$ 17,26	63255	38590	\$ 1 091 798,56	\$ 666 063,40	\$ 1 757 861,96
	EXCAVACION DE SUELOS S2087 a S2095		M3	\$ 17,26	28487	0	\$ 491 685,62	\$ 0,00	\$ 491 685,62
2	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831 670	M3		448946	38590	\$ 7 714 287,96	\$ 666 063,40	\$ 8 380 351,36
	TOTAL	831 670	M3	\$ 3,53	200048	49905	\$ 706 169,44	\$ 176 164,65	\$ 882 334,09
							\$ 8 420 457,40	\$ 842 228,05	\$ 9 262 685,45

COMBUSTIBLE ABRI		14000
IMPORTE CERTIFICADO		\$ 842 228,05
5° ADECUACION PROVISORIA	COEFICIENTE	\$ 527 571,65
DEVOLUCION ANTICIPO 10%		\$ 136 979,97
DESCUENTO COMBUSTIBLE	12200	\$ 129 320,00
SUSTITUCION FONDO REPARO 5%		
IMPORTE NETO CERTIFICADO		\$ 1 103 499,73
IVA 21%		\$ 231 734,94
IMPORTE TOTAL FACTURA		\$ 1 335 234,67

Polizas Presentadas	
Impulsible Certificados Anteriores	
Saldo Poliza	\$ 82 873
Suma a asegurar	\$ 82 873
Poliza Actual a presentar	\$ 82 873

[Handwritten Signature]

ING. ROBERTO EBRECHT
 ING. GABRIEL BERARDUCCI

DANIEL EMILIO NEMO
 ESCRIBANO PUBLICO
 Titulo Registrado N° 699
 SANTA FE

F/ DRAGADOS SANTA FE

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BAUTISTA FACELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

000716

DANIEL EMILIO NEA
 ESCRIBANO PUBL.
 INVIOL. REGISTRO N° 699
 SANTA FE

OBRA: *ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS -
 TERCER TRAMO - SECTOR II - PROG. 166.000 - PROG - 223.918*
 COMITENTE: HELPORT S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSÉ J. CHEDIACK S.A. - UTE
 CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

Fecha de Inicio de los Trabajos: 20/01/2010
 Plazo de Ejecución: 24 MESES
 Fecha de Vencimiento del Plazo: 20/01/2013
 Fecha de Vto. del Plazo c/ Prórrogas: 17/10/2015
 Corresponde al período: jul-15

FOJA DE MEDICIÓN N° 21

Item N°	Designación	Volumen Total Obra	Unidad	OBRA BASE EJECUTADA			% EJECUCION
				ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2025		M3	355203		355203	
	EXCAVACION DE SUELOS S2049 a S2062		M3	63256	38590	101846	
	EXCAVACION DE SUELOS S2087 a S2095		M3	28487		28487	
2	DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS	831 670	M3	446 946	38 590	485 536	58,38%
		831 670	M3	200 048	49 905	249 953	30,05%

CONSTRUCTORA LOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BALBASTA PACELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

.....
 P/ DRAGADOS SANTA FE

.....
 P/ HELPORT - PENTAMAR - CHEDIACK - UTE
 ING. ROBERTO EBRECHT
 ING. GABRIEL BERARDUCCI

000717

ORIGINAL

OBRA: OBRAS DE ADECUACION DEL CAUCE DEL RIO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS - TERCER TRAMO - SECTOR II - PROJ. 135.038 - PROG - 223.917
COMITENTE: HELFOR S.A. - PENTAMAR S.A. - JOSE J. CHELNIACK S.A. - UTE
CONTRATISTA: DRAGADOS SANTA FE S.R.L.

20/01/2016
24 MESES
20/01/2013
17/02/2013
e108-16

Fecha de inicio de los Trabajos
Plazo de Ejecucion
Fecha de Vencimiento del Plazo.
Fecha de Vto. del Plazo al Protagone
Correspondiente al periodo.

FOJA DE MEDICION N° 23

Item N°	Descripción	Volumen Total Obras	Unidad	OBRA BASE EJECUTADA		% EJECUCION
				ANTERIOR	PRESENTE	
1	EXCAVACION DE SUELOS S2001 a S2005		M3	355203		
	EXCAVACION DE SUELOS S2006 a S2007		M3	130846	20015	
	EXCAVACION DE SUELOS S2007 a S2008		M3	28487		
2	DEFINIDO DE SUELOS EXCAVADOS	755 175	M3	514 320	20 915	76,86%
		755 175	M3	249 950	24 365	36,32%
					355203	
					161551	
					28487	
					530 241	
					274 306	

[Handwritten Signature]
DANIEL EMILIO NEME

OSVALDO MORALES

DANIEL EMILIO NEME
ESCRIBANO PUBLICO
TITULAR Registro N° 676
SANTA FE

PRELAPORT-PENTAMAR-OBRA S.F.-UTE
PCC-EMPRESA PREPARADOR

FOJA DE CERTIFICACION N°
00627235 1-2-2013

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BALBUENA FACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

DANIEL EMILIO NEME
ESCRIBANO PUBLICO
TITULAR Registro N° 699
SANTA FE

000719


COLEGIO DE ESCRIBANOS
* 23/01/2017 *
1° CIRCUNSCRIPCIÓN
PROVINCIA DE SANTA FE



ORIGINAL

CERTIFICACION DE
COPIAS DE DOCUMENTOS

(Ley 6398 Art. 12 y Decreto 1612/95 Art. 10)



D 00627235
CE CE SE DO SI DO TR CI

//////////////////// Santa Fe, uno de Febrero de 2017

De conformidad con el requerimiento obrante en el Acta número 24
labrada en la fecha, al folio 25 del Registro de Intervenciones N° 699-
del que soy titular, en mi carácter de ESCRIBANO PUBLICO,
en uso de las atribuciones que me confieren las Leyes y Reglamentaciones vigentes.

CERTIFICO

Que el documento al que se agrega la presente, que consta de 36 foja/s
que firmo y sello, reproduce fielmente su original que tengo a la vista para este acto.

Conste. Certificación de fotocopia de sus originales que he tenido a la vista para este acto de: Certificado No.3 - Foja de Medición No.3; Certificado No.4 - Foja de Medición No.4; Certificado No.5 - Foja de Medición No.5 - Certificado No.6 - Foja de Medición No.6; Certificado No.8 - Foja de Medición No.8; Certificado No.9 - Foja de Medición No.9; Certificado No.10-1; Certificado No.10 - Foja de Medición No.10- Certificado No.11 - Foja de Medición No.11; Certificado No.12 - Foja de Medición No.12; Certificado No.13-14; Certificado No.15 Medición No.15; Certificado No.16 - Foja de Medición No.16; Certificado No.17-18; Certificado de ajuste redeterminado No.4-5- Certificado No.19- Foja de Medición No.19; Certificado No.20 - Foja de Medición No.20; Certificado No.21 - Foja de Medición No.21; y Certificado No.23 - Foja de Medición No.23, relacionados con la Obra Adecuación del Cauce Río Salado y sus Obras accesorias.- Contratista Dragados Santa Fe.- Conste.-

CONSTRUCTORA DO ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BALBASTA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

DANIEL EMILIO NEME
ESCRIBANO PUBLICO
Titular Registro N° 699
SANTA FE

000720



ORIGINAL
República Argentina

Prefectura Naval Argentina



CERTIFICADO DE MATRICULA

El jefe del REGISTRO NACIONAL DE BUQUES

Certifica que el día 05 de octubre de 2001, ha sido inscripto en la MATRÍCULA NACIONAL (Matricula Mercante Nacional 2da. Agrupación), un buque con el nombre de JUAN bajo el número 01231 M Numeró O.M.I. cuyas características asignadas en el Expte. D-19629-C-B-2001.

son las siguientes:

- Material del casco: ACERO
- TIPO: SIN PROPULSION
- SERVICIO: APOYO
- EXPLOTACION: AUXILIAR DE DRAGADOS
- ESLORA: 15.81 mts.
- MANGA: 2.44 mts.
- PUNTAL: 1.23 mts.
- TONELAJE TOTAL: 9
- TONELAJE NETO: 9
- Motor/es marca/s:
- Cantidad:
- Número/s:
- Modelo:
- Tipo:
- Potencia:

Y el que ha sido declarado apto para la navegación mercante, a que lo destina su propietario.
DRAGADOS SANTA FE S.A., CUIT 30-61339848-8.-

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010.-

Jefe División Matrícula



AVELINO ENCINA
OFICIAL PRINCIPAL ESCRIBANO
JEFE SECCION DOCUMENTOS NOTARIALES

Jefe Registro Nacional de Buques

HUGO RICARDO ACHA
PREFECTO PRINCIPAL ESCRIBANO
JEFE REGISTRO NACIONAL DE BUQUES



MARIA GABRIELA CANTOIA
SECRETARIA DE CERTIFICACIONES



NAC Nº

30834

Ing. JUAN BASTIENZA FACIL
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO



NOTA: Las variaciones complementarias y las modificaciones en esta matrícula se certificarán al dorso.

JANUARI

SECRETARI
CERTIFICAC
27 ENE 20
PODER JUD
SANTA F
REPUBLICA ARG

