



PLAN DE TRABAJOS

Obra: Puesta en valor Plaza Nicolas Rivas

PLAZO DE OBRA (MESES)

DESCRIPCIÓN DE TAREAS	Precio	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5
TAREAS PRELIMINARES						
Sub Total Rubro	\$ 192.659,08	100,00%				
ALBAÑILERIA						
Sub Total Rubro	\$ 2.500.685,45		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
EQUIPAMIENTO URBANO						
Sub Total Rubro	\$ 687.538,51					100,00%
PARQUIZADO Y FORESTACION						
Sub Total Rubro	\$ 264.458,18					100,00%
ALUMBRADO						
Sub Total Rubro	\$ 947.434,40				50,00%	50,00%
Precio Total de los Trabajos Detallados	\$ 4.592.775,63					
AVANCE MENSUAL PREVISTO (%)		4,19%	13,61%	13,61%	23,93%	44,65%
AVANCE ACUMULADO PREVISTO (%)		4,19%	17,81%	31,42%	55,35%	100,00%
AVANCE MENSUAL PREVISTO (\$)		\$ 192.659,08	\$ 625.171,36	\$ 625.171,36	\$ 1.098.888,56	\$ 2.050.885,26
AVANCE ACUMULADO PREVISTO (\$)		\$ 192.659,08	\$ 817.830,45	\$ 1.443.001,81	\$ 2.541.890,37	\$ 4.592.775,63